

【案件 1】

北大阪急行線延伸について

1 進捗状況について

(1) 鉄軌道設計等（参考資料 1）

①市施行区間（開削区間、高架区間）

- ・令和2年度は、施工に必要な詳細設計やインフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の設計を実施中
- ・インフラ外部等の設計は令和3年度も引き続き実施予定
- ・道路復旧等の設計は令和2年度末から令和3年度にかけて実施予定

②北大阪急行電鉄施行区間（シールドトンネル区間）

- ・令和2年度は、インフラ外部等の設計を実施中
- ・インフラ外部等の設計は令和3年度も引き続き実施予定

(2) 工事、用地への権利設定関連

①市施行区間（開削区間、高架区間）

<工事>（参考資料 1）

- ・令和2年度は、平成28年度から引き続き、開削区間及び高架区間の構造物をつくる工事を実施し、令和3年度に完成予定
- ・高架区間の駅舎上屋工事や両区間のインフラ外部等の工事は、構造物をつくる工事の進捗に合わせて令和3年度以降に実施予定
- ・箕面萱野駅、箕面船場阪大前駅の駅舎本体については、令和3年度に完成予定
- ・道路等の復旧工事等については、高架区間は令和4年度以降、開削区間は令和5年度以降に実施予定

②北大阪急行電鉄施行区間（シールドトンネル区間）

<工事>（参考資料 1）

- ・令和2年度は、平成29年度から引き続き、シールドトンネル区間の構造物をつくる工事を実施中
- ・豊中市の新千里東町1丁目交差点付近の換気所の設置工事は、令和2年4月に完成
- ・シールドマシンによるトンネル本体工事は、箕面船場阪大前駅部から換気所までの区間において、下り線は令和2年5月、上り線は同年6月に換気所まで到達
- ・換気所から千里中央駅までの区間では、土留め壁の撤去工事を実施中であり、令和3年度にトンネル本体工事を再開予定
- ・インフラ外部等の工事は一部実施中であり、構造物をつくる工事の進捗に合わせて令和3年度も引き続き実施予定

<用地の権利設定>

- ・約2,650㎡の土地の権利設定を令和2年度から令和4年度に実施予定

- ・権利設定が必要な5物件（約2,650㎡）のうち、3物件（約1,690㎡）が契約済、1物件（約610㎡）が契約手続中
- ・残り1物件（区分所有者455名、約350㎡）については、令和2年12月24日に大阪府収用委員会に裁決申請書を提出。現在、収用裁決手続が開始され、令和3年度中に裁決見込み。

（3）事業費の推移（参考資料2）

- ・資材労務単価上昇や設計深度化による構造変更などに伴う増額について精査、協議中。精査及び協議が完了次第、議案を提出（令和3年第1回定例会を予定）

2 国家要望について

国土交通大臣への要望（参考資料3）

- ・日 時：令和2年12月23日
- ・要 望 先：国土交通大臣
- ・要望内容：北大阪急行線延伸事業の財源確保
社会資本整備総合交付金等の充実

3 市民等への情報提供等について

（1）説明会（令和2年12月末時点）

①市全域を対象とした説明会の開催

- ・計5回（令和2年7月）、参加人数計33名
- ・過年度からの累計46回、参加人数累計662名

②出張説明会の開催

- ・令和2年度は実施なし
- ・過年度からの累計102回、参加人数累計2,939名
（豊中市域での説明会を含む）

③都市計画説明会、都市計画事業認可及び工事説明会の開催

- ・計10回（平成27年度～28年度）、参加人数計560名
（箕面市域6回、305名）（豊中市域4回、255名）

※平成19年度以降の説明会総合計

- ・累計158回、参加人数累計4,161名

（2）広報紙、情報紙、ホームページ等

- ①北大阪急行線延伸に向けた取り組み等についての広報紙「きたきた通信」第22号（令和2年7月号）を発行（参考資料4）
- ②市ホームページにて情報掲載（随時）、工事進捗状況を掲載（毎月）
- ③現地に工事進捗をお知らせする看板や、国道171号などの広域幹線道路に工事实施をお知らせする横断幕を設置

4 関連事業について

(1) 箕面萱野駅前の交通関連施設の整備 (参考資料1)

①交通広場 (バス乗り場、タクシー乗降場)

- ・基本設計を平成28年度に実施
- ・令和2年度に事業手法を見直し、市施行で整備することを決定
- ・令和2年度末から詳細設計を実施予定
- ・令和4年度以降に工事予定

②駐輪場 (地下・新御堂筋高架下)

- ・基本設計を平成28年度に実施
- ・令和2年度に事業手法を見直し、市施行で整備することを決定
- ・令和2年度末から詳細設計を実施予定
- ・令和4年度以降に工事予定

③都市計画道路 (萱野東西線、芝如意谷線)

- ・都市計画道路萱野東西線 (東部地区 約470m)
用地取得状況 約90%、工事進捗状況 約70%
平成28年4月に一部供用済み (千里2号線～箕面今宮線 約190m)
- ・都市計画道路萱野東西線 (西部地区 約340m)
用地取得状況 100%、工事進捗状況 約70%
- ・都市計画道路芝如意谷線 (萱野東西線以南地区 約500m)
用地取得状況 約90%、工事進捗状況 約30%

(2) 箕面船場阪大前駅前の交通関連施設の整備 (参考資料1)

①箕面船場駐車場 (地下)

- ・P F I手法で整備・運営することを決定
- ・平成29年度にP F I事業者を決定
- ・平成30年度に基本設計、詳細設計を実施
- ・令和元年度から工事を実施し、令和3年4月に竣工予定

②箕面船場第一駐輪場 (デッキ下)

- ・P F I手法で整備・運営することを決定
- ・令和元年度にP F I事業者を決定し、その後、詳細設計を実施
- ・令和2年度から工事を実施し、令和3年4月に竣工予定

③箕面船場第二駐輪場 (駅舎)

- ・市施行で整備し、P F I事業者で運営することを決定
- ・令和元年度にP F I事業者を決定
- ・令和3年度以降に市施行で工事予定

- ④地下の駅改札口と地上をつなぐエントランス
 - ・平成29年度に詳細設計の委託事業者を決定
 - ・平成30年度に詳細設計を実施
 - ・令和3年度以降に工事予定
- ⑤船場の東西をつなぐ歩行者デッキ
 - ・平成28～29年度に詳細設計を実施
 - ・平成30年度に工事事業者を決定
 - ・令和元年度から工事を実施
 - ・令和4年春に竣工予定