

## 【案件 1】

# 北大阪急行線延伸について

## 1 進捗状況について

### (1) 鉄軌道設計等（参考資料1）

#### ①市施行区間（開削区間、高架区間）

- ・令和元年度は、施工に必要な詳細設計やインフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の設計を実施中
- ・インフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の設計は令和2年度も引き続き実施予定
- ・道路復旧等の設計は令和2年度以降に実施予定

#### ②北大阪急行電鉄施行区間（シールドトンネル区間）

- ・令和元年度は、施工に必要な詳細設計やインフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の設計を実施中
- ・インフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の設計は令和2年度も引き続き実施予定

### (2) 工事、用地への権利設定関連

#### ①市施行区間（開削区間、高架区間）

##### <工事>（参考資料1）

- ・令和元年度は、平成28年度から引き続き、第1工区（開削区間）、第2工区（高架区間）の構造物をつくる工事を実施中
- ・第2工区の駅舎上屋工事やインフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の工事は、構造物をつくる工事の進捗に合わせて実施予定
- ・箕面萱野駅、箕面船場阪大前駅の駅舎本体については、令和3年度に完成予定
- ・道路等の復旧工事等については、令和5年度以降に実施予定

#### ②北大阪急行電鉄施行区間（シールドトンネル区間）

##### <工事>（参考資料1）

- ・令和元年度は、平成29年度から引き続き、シールドトンネル区間の構造物をつくる工事を実施中
- ・豊中市の新千里東町1丁目交差点付近の換気所の設置工事は、令和元年度に完成予定
- ・シールドマシンによるトンネル本体工事は、令和2年度に箕面船場阪大前駅部から換気所までの区間で完成予定
- ・インフラ外部（軌道・建築・設備・電気）等の工事は、構造物をつくる工事の進捗に合わせて実施予定

##### <用地の権利設定>

- ・約2,200㎡の土地の権利設定を令和2年度～3年度に実施予定

### (3) 事業費の状況

- ・事業費（継続費）に対する工事費の状況（参考資料2）

## 2 国家要望について

### 国土交通大臣への要望（参考資料3）

- ・日 時：令和元年12月23日
- ・要 望 先：国土交通大臣
- ・要望内容：北大阪急行線延伸事業の財源確保  
社会資本整備総合交付金の充実

## 3 市民等への情報提供等について

### (1) 説明会（令和元年12月末時点）

#### ①市全域を対象とした説明会の開催

- ・計5回（令和元年7月）、参加人数計64名
- ・過年度からの累計41回、参加人数累計629名

#### ②出張説明会の開催

- ・計1回（令和元年5月）、参加人数28名
- ・過年度からの累計102回、参加人数累計2,939名  
（豊中市域での説明会を含む）

#### ③都市計画説明会、都市計画事業認可及び工事説明会の開催

- ・計10回（平成27年度～28年度）、参加人数計560名  
（箕面市域6回、305名）（豊中市域4回、255名）

#### ※平成19年度以降の説明会総合計

- ・累計153回、参加人数累計4,128名

### (2) 広報紙、情報紙、ホームページ等

#### ①北大阪急行線延伸に向けた取り組み等についての広報紙「きたきた通信」第20号（令和元年9月号）、21号（令和元年12月号）を発行（参考資料4）

#### ②市ホームページにて情報掲載（随時）、工事進捗状況を掲載（毎月）

#### ③現地に工事進捗をお知らせする看板や、国道171号などの広域幹線道路に工事実施をお知らせする横断幕を設置

#### ④箕面まつりで事業PRブース設置（令和元年7月28日～29日）

#### ⑤北急延伸工事こども見学会を開催（令和元年12月7日、14日）

## 4 関連事業について

### (1) 箕面萱野駅前の交通関連施設の整備（参考資料1）

- ①交通広場（バス乗り場、タクシー乗降場）
  - ・ P F I 手法で整備することを決定
  - ・ 基本設計を平成28年度に実施
  - ・ 令和2年度に P F I 事業者を決定し、詳細設計を実施予定
  - ・ 令和3年度以降に工事予定
- ②駐輪場（地下・新御堂筋高架下）
  - ・ P F I 手法で整備・運営することを決定
  - ・ 基本設計を平成28年度に実施
  - ・ 令和2年度に P F I 事業者を決定し、詳細設計を実施予定
  - ・ 令和3年度以降に工事予定
- ③都市計画道路（萱野東西線、芝如意谷線）
  - ・ 都市計画道路萱野東西線（東部地区 約470m）
    - 用地取得状況 約90%、工事進捗状況 約70%
    - 平成28年4月に一部供用済み（千里2号線～箕面今宮線 約190m）
  - ・ 都市計画道路萱野東西線（西部地区 約340m）
    - 用地取得状況 100%、工事進捗状況 約70%
  - ・ 都市計画道路芝如意谷線（萱野東西線以南地区 約500m）
    - 用地取得状況 約70%、工事進捗状況 約10%

### (2) 箕面船場阪大前駅前の交通関連施設の整備（参考資料1）

- ①箕面船場駐車場（地下）
  - ・ P F I 手法で整備・運営することを決定
  - ・ 平成29年度に P F I 事業者を決定
  - ・ 平成30年度に基本設計、詳細設計を実施
  - ・ 令和元年度から工事を実施し、令和2年度も引き続き工事予定
- ②箕面船場第一駐輪場（デッキ下）
  - ・ P F I 手法で整備・運営することを決定
  - ・ 令和元年度に P F I 事業者を決定し、その後、詳細設計を実施
  - ・ 令和2年度に工事予定
- ③箕面船場第二駐輪場（駅舎）
  - ・ 市施行で整備し、P F I 事業者で運営することを決定
  - ・ 令和元年度に P F I 事業者を決定
  - ・ 令和4年度以降に工事予定

- ④地下の駅改札口と地上をつなぐエントランス
  - ・平成29年度に詳細設計の委託事業者を決定
  - ・平成30年度に詳細設計を実施
  - ・令和2年度以降に工事予定
- ⑤船場の東西をつなぐ歩行者デッキ
  - ・平成28～29年度に詳細設計を実施
  - ・平成30年度に工事事業者を決定
  - ・令和元年度に工事を実施
  - ・令和2年度以降も引き続き工事予定