

|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|----------|-----|--------------|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|-----|-----------------|--|----------------|----|-------------------------|--|----|--|--|--|
| 社会資本総合整備計画                                                             |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     | 事後評価調書          |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 計画の名称                                                                  |          | 箕面市における総合的な下水道整備の推進                      |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 計画の期間                                                                  |          | 平成27年度～平成30年度（4年間）                       |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 交付対象            |     | 箕面市             |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 計画の目標                                                                  |          | 水とみどりの健康都市第3地区の造成に伴う下水道整備を行い、良好な環境を創造する。 |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 計画の成果目標（定量的指標）                                                         |          | ①水とみどりの健康都市地区外の止々呂美第1污水幹線700mの整備を完了する。   |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 定量的指標の定義及び算定式                                                          |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 定量的指標の現況値及び目標値  |     |                 |  |                |    | 備考                      |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   | 当初現況値<br>（H27当初） |            | 中間目標値<br>（H29末） |     | 最終目標値<br>（H30末） |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| ①水とみどりの健康都市地区外の止々呂美第1污水幹線700mの整備割合<br>整備率＝布設を完了した管渠の延長（m）／地区外污水幹線延長（m） |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   | 0%               |            | 0%              |     | 100%            |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 全体事業費                                                                  |          | 合計<br>（A＋B＋C）                            |          | 61 百万円   |     | A            |          | 61 百万円             |                   | B                |            | 0 百万円           |     | C               |  | 0 百万円          |    | 効果促進事業費の割合<br>C／（A＋B＋C） |  | 0% |  |  |  |
| 事後評価                                                                   |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| ○事後評価の実施体制、実施時期                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 事後評価の実施体制                                                              |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 事後評価の実施時期       |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 箕面市上下水道局内において実施                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 事業終了後           |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 公表の方法           |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            | 市ホームページ上にて公表    |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 1. 交付対象事業の進捗状況                                                         |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 交付対象事業                                                                 |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| A 下水道事業                                                                |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 番号                                                                     | 事業<br>種別 | 地域<br>種別                                 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 事業及び<br>施設種別 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）  | 市町村名             | 事業実施期間（年度） |                 |     |                 |  | 全体事業費<br>（百万円） |    | 備考                      |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  | H27        | H28             | H29 | H30             |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| A07-1                                                                  | 下水道      | 一般                                       | 箕面市      | 直接       | －   | 污水           | 新設       | 原田処理区止々呂美第1污水幹線    | φ200～300mm L＝700m | 箕面市              |            |                 |     |                 |  |                | 61 |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
|                                                                        |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                |    |                         |  |    |  |  |  |
| 小計（下水道事業）                                                              |          |                                          |          |          |     |              |          |                    |                   |                  |            |                 |     |                 |  |                | 61 |                         |  |    |  |  |  |

| B 関連社会資本総合整備事業                                            |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号                                                        | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接        | 事業者                                            | 省略<br>工種           | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      | H22        | H23 | H24 | H25 | H26 |                |    |
| －                                                         | －                    | －        | －        | －               | －                                              | －                  | －                  | －                | －    |            |     |     |     |     | －              |    |
| 合計                                                        |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     | －              |    |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 番号                                                        | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                | 備考 |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| C 効果促進事業                                                  |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 番号                                                        | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接        | 事業者                                            | 省略<br>工種           | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      | H22        | H23 | H24 | H25 | H26 |                |    |
| －                                                         | －                    | －        | －        | －               | －                                              | －                  | －                  | －                | －    |            |     |     |     |     | －              |    |
| 合計                                                        |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     | －              |    |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 番号                                                        | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                | 備考 |
|                                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況                                     |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況                                |                      |          |          |                 | 水とみどりの健康都市地区外の止々呂美第1汚水幹線700mの整備が完了した。          |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| II 定量的指標の達成状況                                             |                      |          |          | 止々呂美第1汚水幹線の整備割合 | 最終目標値<br>100 %                                 | 目標値と実績値<br>に差が出た要因 | 目標達成               |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
|                                                           |                      |          |          |                 | 最終実績値<br>100 %                                 |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況                                |                      |          |          |                 | 水とみどりの健康都市第3地区の造成に伴う下水道整備を行い、良好な環境を創造することができた。 |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 3. 特記事項（今後の方針等）                                           |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |
| 今後は、ストックマネジメント計画、下水道総合地震対策計画に基づき施設の長寿命化・耐震化を防災・安全交付金で進める。 |                      |          |          |                 |                                                |                    |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |    |

(参考図面)

|       |                     |      |     |
|-------|---------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 箕面市における総合的な下水道整備の推進 |      |     |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成30年度（4年間）  | 交付対象 | 箕面市 |

事業名 止々呂美第一污水幹線築造工事

A07-001  
止々呂美第一污水幹線築造工事

