

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年08月21日

計画の名称	箕面市における水の安全・安心な下水道整備の推進（第Ⅱ期）（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	箕面市													
計画の目標	今後、施設や管路の老朽化に伴う大規模な更新が必要になる時期を迎えるため、効率的・効果的かつ計画的に下水道施設・管路の耐震化・更新と維持管理を進める。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,035	A	1,035	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年当初	令和4年当初	令和6年末
1	①下水道総合地震対策計画の第2次整備計画に掲げられた下水道管渠の耐震化対策の実施			
	①市内全域の重要な幹線における耐震性能を有する下水道管渠の割合 重要な幹線における耐震化対策率＝耐震性能を有する重要な幹線の延長（km） / 重要な幹線の延長（m）：133km	55%	72%	89%
2	②ストックマネジメント計画に基づく下水道管路の維持管理実施			
	②ストックマネジメント計画に位置付けられ、点検・調査を完了した下水道管渠の割合 ストックマネジメント計画による点検・調査実施率＝点検・調査を完了した管渠の延長(m) / 点検・調査すべき管渠の延長(m):136,200m	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	箕面市	直接	箕面市	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく対策実施	管渠点検、調査、設計、施工	箕面市	■	■	■	■	■	445		策定済	
	下水道ストックマネジメント計画 管渠（雨水）含む																			
	下水道総合地震対策計画 管渠（雨水）含む																			
											小計							1,035		
											合計							1,035		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
箕面市上下水道局において実施	令和8年度
	公表の方法
	市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	①重要な管きょの耐震化により、震災時における下水道の流下機能の確保及び向上が図られた。 ②点検調査計画に基づき点検調査をおこない、改築修繕計画に基づく事業を実施することにより、老朽化対策ひいては二次災害の防止が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
老朽化対策及び地震対策、浸水対策等を総合的に考えた事業マネジメント計画を策定し整備を進める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	89%	管路マネジメントにより事業を見直しているため
	最 終 実績値	69%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

(参考様式3) 参考図面(防災・安全交付金)

