

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月25日

計画の名称	箕面市における新たな子育て支援拠点としての都市公園整備計画												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和04年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	箕面市												
計画の目標	子育てを担う世代の人々が、互いに交流・協同し、コミュニティを作る場所を提供することにより、新たな子育て支援拠点としての役割を担う都市公園を整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	96	A	96	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値	最終目標値 R4末
1	再整備を実施した当該公園において、子育て世代の公園利用者数増加率10%を目指す。 都市公園に新たな子育て支援機能の追加を可能にすることにより、公園の魅力向上を図り、公園利用者数を10%増加する。 (公園利用者数増加率) = (再整備後の公園利用者数) - (再整備前の公園利用者数) / (再整備前の公園利用者数) × 100	0%	%	10%
2	機能再編前後で、市民に対する芦原公園の利用実態調査を行い、週に1回以上利用するとの回答の増加率5%を目指す。 都市公園に新たな子育て支援機能の追加を可能にし、コミュニティを作る場所を提供することにより、公園を利用する頻度を増加する。 (公園利用頻度増加率) = { (整備後の調査において把握した週に1回以上公園を利用するという回答率) / (整備前の調査において把握した週に1回以上公園を利用するという回答率) - 1 } × 100	0%	%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
箕面市みどりまちづくり部公園緑地室により実施	R5年度5月
	公表の方法
	箕面市HPに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化した公園施設を撤去し、子育て拠点としてのニーズに即した遊具の設置や、トイレのバリアフリー化を行うことで整備前と比較してより多くの市民の公園利用を促進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	トイレを整備したことで、子育て世代はもとより、その他の世代の公園利用に増加が見られた。
特記事項（今後の方針等）	
遊具の安全点検やトイレの清掃など、引き続き適切な管理を行い、長きにわたり子育て世代にとって交流の場となるよう努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	(公園利用者数増加率) = (再整備後の公園利用者数) - (再整備前の公園利用者数) / (再整備前の公園利用者数) × 100	
	最終目標値	10%
	最終実績値	19%
2	(公園利用頻度増加率) = { (整備後の調査において把握した週に1回以上公園を利用するという回答率) / (整備前の調査において把握した週に1回以上公園を利用するという回答率) - 1 } × 100	
	最終目標値	5%
	最終実績値	35%