

(様式1)

R08箕人ス第000865号

令和8年10月20日

文部科学大臣 殿

箕面市長 原 田 亮

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

箕面市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度～令和8年度（2年間）

（担当）

箕面市人権文化部スポーツ振興課

住所：大阪府箕面市西小路4-6-1

電話：072-724-6998

[mail:sports@maple.city.minoh.lg.jp](mailto:sports@maple.city.minoh.lg.jp)

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年10月20日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

施設の整備状況及び施設整備後の当該温水プールの小学校水泳授業委託の実施状況について確認・評価を行った。なお、施設の整備状況および水泳授業の実施状況については本市ホームページにて公表している。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
本計画に基づき整備を進めてきた室内温水プール(愛称:KTVスイミングパーク箕面)は令和8年5月に竣工し、同年6月6日より供用を開始した。
これにより、機械設備や建築物の老朽化及び近年の猛暑による熱中症リスクが課題であった各小学校の屋外プールを廃止し、安心・安全な室内温水プールでの水泳授業を市内全小学校において安定して実施できる教育環境を確保することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

機械設備や建築物の老朽化及び近年の猛暑による熱中症対策を考慮した水泳授業の安定実施が課題となっていた各小学校の屋外プールを廃止し、学校プール機能を有した公共室内温水プール(KTVスイミングパーク箕面)を新築整備した。令和8年6月より供用を開始し、天候や気温に左右されない安全な教育環境の確保と、市立小学校における水泳指導業務委託の円滑な実施を実現した

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
室内温水プール(Ⅰ期工事)	(5)	屋内スイミング(一般)	校	R	R7.5～R8.5	R.8.5.31		
室内温水プール(Ⅱ期工事)	(5)	屋内スイミング(一般)	校	R	R7.5～R8.5	R.8.5.31		