

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
8	国道171号配水管移設負担金工事(R3)	箕面市 今宮1丁目 地内	土木工事	<ul style="list-style-type: none"> ・本体工事＝配水管敷設DIP(GX形)Φ150mm L=107.2m ・給水連絡工事＝Φ40mm 1箇所 ・消火栓取付工事＝地下式単口消火栓 1基 	(株)三大建設	令和3年4月27日	令和3年8月31日	11,915,200	13,219,800	道路使用許可において警察との協議により規制車を導入したことに伴い、安全費が増加した。又、既設配水管撤去において当初設計よりも深く既設配水管が埋設されていたので既設配水管撤去工事における開削工が増加したため。
24	配水管改良工事No.1(R3)	箕面市 粟生間谷西7丁目 地内	土木工事	<ul style="list-style-type: none"> 配水管敷設替 仕切弁設置 消火栓設置 給水連絡 舗装本復旧 	(株)今木組	令和3年5月11日	令和4年1月31日	139,535,000	158,821,300	漏水破損した粟生大橋水管橋の可撓管部を応急的に修繕したが、配水幹線が片送りとなり、本工事において既設連絡するにあたり一部管路を更新し、ループ化する必要があったため2工区として増工した。また、1工区の給水工事における開削土工については、既設給水管の埋設深が当初設計より深い箇所が多かったことにより開削土工数量が増加したため。
33	第一総合運動場体育室他換気改善に伴う電気設備工事	箕面市新稲地内	電気設備工	<ul style="list-style-type: none"> 電気設備工事 一式 建築工事 一式 	中井電気工事(株)	令和3年5月21日	令和4年3月25日	27,225,000	11,918,500	設計段階より、メインアリーナ及びサブアリーナに設置する機器能力の見直しを行い、加えて電気設備の見直しを行った結果減額することとなったため。
34	第一総合運動場体育室他換気改善に伴う機械設備工事	箕面市新稲地内	管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 機械設備工事 一式 建築工事 一式 	(株)渡辺水道工業所	令和3年5月21日	令和4年3月25日	47,718,000	35,858,900	設計段階より、メインアリーナ及びサブアリーナに設置する機器能力の見直しを行い、加えて付帯する設備の見直しを行った結果減額することとなったため。
35	第二総合運動場体育室他換気設備改修工事	箕面市外院地内	管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式 	エースイ設備(株)	令和3年5月21日	令和4年3月25日	7,887,000	9,286,200	設計段階より、大体育室の換気機器の取替に必要な高天井のボード新設・撤去と仮設足場、下部養生の範囲が増加したため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
69	配水管改良工事No.4(R3)	箕面市 箕面4丁目 地内	土木工事	本体工事(配水管敷設、仕切弁設置、舗装本復旧)、給水連絡工事、消火栓取付工事	(株)三原組	令和3年6月8日	令和4年3月31日	134,409,000	158,189,900	池田土木事務所より箕面公園内に占有している水道管の迅速な移設を求められたことから急遽3工区として増工した。又、1・2工区における工事前の試験堀を行ったところほとんどの箇所で路盤材が使用されておらず埋め戻し材として流用土の使用が不適当であった為、道路管理室との協議の下、開削を行った箇所において路床改良を行った。そのほか、警察との協議により交通誘導員の追加を求められたことから安全費が増加したため。
72	萱野東西線污水管路築造工事	箕面市坊島3丁目 地内	土木工事	管きょ工 Φ200 L=445.25m マンホール工、取付管およびます工	明広開発(株)	令和3年6月9日	令和4年3月18日	43,131,000	48,749,800	萱野東西線の一部路線において追加施工したこと、警察協議の結果、交通誘導員の増員等を行ったため。
87	下水道施設人孔蓋取替工事その1	箕面市西宿3丁目 他 地内	土木工事	人孔蓋取替工 舗装工	(有)ケイエスティコーポレーション	令和3年6月15日	令和3年9月30日	15,983,000	17,883,800	人孔蓋取替施工箇所については図面(台帳等)で管理しているものの、施工工区において当初予定していた箇所に加えて新たに3箇所取り替える必要が発生したため増工とする。 また、現地を確認したところ舗装が劣化しており、状況等を道路管理室と協議した結果、舗装面積が増加(雨水=当初79.6㎡→変更後146.5㎡/汚水=当初153.7㎡→変更後244.8㎡へ増加)したため。
98	配水管改良工事No.3(R3)	箕面市 坊島3丁目 地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 空気弁設置 消火栓設置 舗装本復旧	(株)津賀建設	令和3年6月21日	令和4年2月28日	66,968,000	65,974,700	箕面鍋田川以西の施工を道路整備室による路床構築が未了のため当該区間の配水管布設を中止したため。
116	配水管改良工事No.2(R3)	箕面市 粟生間谷西4丁目 地内ほか	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧 給水連絡工事 消火栓取付工事	谷垣建設(株)	令和3年7月12日	令和4年6月30日	73,557,000	96,422,700	3工区において道路管理室及び警察との協議により、通行止めによる夜間施工の指導があったこと、併せて通行止めに伴う阪急バスルートの運行等の問題に対応するため、時間的制約が生じる夜間施工に変更したため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
117	西ノ池他埋立造成工事	箕面市粟生外院1丁目地内他	土木工事	地盤改良工 一式 管閉塞工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)ケイビィ イーアキード	令和3年7月12日	令和4年7月29日	101,904,000	132,309,100	搬入土のセメント改良及び擁壁の改修などが必要となったため。
120	とどろみの森学園第3期校舎増築に伴う外構整備工事	箕面市 森町中 地内	建築工事	外構整備工事一式	西川建設 (株)	令和3年7月14日	令和3年10月15日	15,972,000	16,935,600	学校等との調整により透水性アスファルト舗装の範囲が増加、排水の関係から側溝に集水柵を設ける必要等、現場納まりによる数量の増加が以下のとおり発生したため。 ・透水性アスファルト舗装範囲を変更。 変更前403㎡ 変更後508㎡ ・インターフォン移設を追加する。 ・消防用採水口の止水バルブを追加する。 ・集水柵250角を2つ追加する。 ・暗渠250φ設置範囲を(15.8m→10.8mへ)変更したため。
126	北芝住宅A棟外壁改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	・建築工事 一式	ライトハウス (株)	令和3年7月26日	令和4年3月10日	31,314,800	32,618,300	外壁診断の結果、改修範囲が変更となったため。 ・欠損部補修 682か所→1,204か所 ・浮き部補修 41.7㎡→13.9㎡
133	市民の森他遊歩道補修工事	箕面市箕面地内	土木工事	市民の森他遊歩道補修工事 1式	(株)ハルマ	令和3年8月2日	令和3年12月20日	715,000	920,700	・舗装延長を22mから30mに増加する等により増額となったため。
143	北芝住宅B棟他外壁改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	・外壁改修工事 一式	北谷建設 (株)	令和3年8月18日	令和4年2月28日	33,885,500	38,286,600	・外壁診断の結果、改修範囲が変更となったため。 ・エレベーターホールからC棟渡廊下も改修範囲に含むこととしたため。
144	北芝住宅D棟外壁改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	・外壁改修工事 一式	城下工務店 (有)	令和3年8月18日	令和4年1月31日	34,265,000	40,967,300	外壁診断の結果、改修範囲が当初の予定より増加したため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
146	大日橋園地整備工事	箕面市 箕面 地内	土木工事	大日橋園地整備工 一式	箕面土建(株)	令和3年8月19日	令和3年12月13日	13,068,000	17,691,143	警察協議によりタクシー乗降場及びバス乗降場等付近に歩車道境界ブロック及びポストコーンの設置を追加したこと、また、歩道内に存在する河川管理用階段について、開口部となるため渡りとして仮棧橋の設置をリースにて計画していたが、再度トータルコストの見直しを行い、購入費としたこと。及び箕面川沿いの護岸のフェンスが一部歩道に支障するためフェンスの付替えを行なう必要が生じたため。
147	箕面駅前広場整備工事	箕面市 箕面1丁目 地内	土木工事	箕面駅前広場整備工 一式	(株)白石組	令和3年8月19日	令和3年12月13日	25,256,000	34,544,906	以前、噴水のあった植栽サークルの撤去について、過年度の竣工図書により無筋コンクリートのとりこわし計画としていたが、撤去を始めたところ大半が有筋コンクリートであるとともに、形状についても大きく異なっていたこと、及び、舗装工及び区画線工において、当初昼間施工の計画としていたが、交通量が多く、公共交通機関の運行に支障をきたすことが判明したため、警察と協議し夜間施工に変更したこと。また、電気配線設備であるハンドホールについて、既存のものを転用する計画としていたが、現地調査にて再利用困難であることが判明したことから、新規に2基のハンドホールの設置とともに埋設配管の取替が発生したため。
149	水防整備指針対策工事(止々呂美地区ほか)	箕面市 下止々呂美 地内他	土木工事	道路改良 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 道路附属施設工 1式 土留工 1式 仮設工 1式	(株)杉大組	令和3年8月20日	令和4年3月10日	20,383,000	21,452,200	道路使用許可協議の結果、通行止等が発生したことにより、交通を円滑に処理するため、交通誘導員を(47人から53人へ)増員したため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
156	配水管改良工事No.5(R3)	箕面市 瀬川4丁目 地内ほか	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 不断水割T字管 空気弁設置 消火栓設置 給水連絡 舗装本復旧	鳥井建設(株)	令和3年8月31日	令和4年3月31日	43,769,000	33,727,100	2工区において、当初、既設配水幹線へ不断水工法により連絡を計画していたが、将来的な配水系統を精査した結果、既設幹線への連絡を取りやめることに伴い、不断水作業を中止したこと、また、当初一部区間において、既設管を廃止しこの区間の給水切替工事を予定していたが、供用を存続させるとしたため、これらの給水切替工事及び舗装本復旧工事の減工が生じたため。
162	通学路安全対策工事No.1	箕面市白島一丁目 地内	舗装工事	舗装 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	昭和建設(株)	令和3年9月9日	令和4年1月31日	18,810,000	22,716,100	関係機関(警察等)及び地元住民との協議の結果、舗装工や道路付属物工が当初の予定よりも増工したため。
163	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R3)	箕面市 市内一円	土木工事	仕切弁設置工 Φ100mm 仕切弁設置工 Φ150mm 消火栓取付 地下式単口 Φ75mm 舗装本復旧	(株)西川組	令和3年9月9日	令和4年1月28日	10,142,000	10,967,000	既設管の埋設位置が当初設計より深かったこと、既設構造物との離隔を確保するため配水管の布設位置の変更を行ったため掘削土量が増加した。 また、現舗装の下に残置されていた旧舗装とその下の保護コンクリートの撤去を行った。 断水工事前に既設仕切弁の開閉操作を行った際に、1基の仕切弁の故障を確認した。断水工事の際に水系に濁水等の影響が懸念されたため工事箇所を変更した。 また、仕切弁1基は、健全性が確認できたため仕切弁の継手の耐震化に変更した。
183	通学路安全対策工事No.2	箕面市内	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式	直進土木工業(株)	令和3年10月19日	令和4年3月10日	10,703,000	10,395,000	関係機関(警察等)や地元要望を踏まえて最終の整備内容について協議を重ねた結果、対策内容や対策箇所に変更が生じ、当初の予定よりも減工となったため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
192	唐池公園リニューアル工事その1-2	箕面市坊島地内	土木工事	リニューアル工事 一式	上田良建設(株)	令和3年10月27日	令和4年3月25日	52,965,000	54,519,410	当初設計の大型すべり台について、パラペット、踊り場設置を現場状況により廃工したため。
192	唐池公園リニューアル工事その2	箕面市坊島地内	土木工事	リニューアル工事 一式	上田良建設(株)	令和3年10月27日	令和4年3月25日	52,965,000	54,519,410	当初想定外の埋設物処理及び安全確保のため追加で対策が必要となったことなど、それらに係る工種が追加になったため。
192	唐池公園リニューアル工事その3	箕面市坊島地内	土木工事	リニューアル工事 一式	上田良建設(株)	令和3年10月27日	令和4年3月25日	52,965,000	54,519,410	当初想定外の埋設物処理及び安全確保のため追加で対策が必要となったことなど、それらに係る工種が追加になったため。
193	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.6(東部地区)	箕面市白島2丁目地内他	土木工事	舗装工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 構造物撤去 1式 仮設工 1式	(株)石川工業	令和3年10月28日	令和4年8月31日	101,387,000	110,118,800	関係者(水利組合、警察、地権者)との協議が整ったことにより、用水水路延長、路面標示延長、及び乗り入れ箇所延長、既設交差点との舗装擦り付け範囲等が当初想定より増加となったため。
193	市道箕面今宮線道路安全対策工事	箕面市白島2丁目地内	土木工事	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)石川工業	令和3年10月28日	令和4年3月10日	101,387,000	110,118,800	施工予定地のヘドロの厚さが当初設計以上に厚かったため、路床材に置き換える作業土工費や材料費などが当初より増加となったため。
207	下水道施設人孔蓋取替工事その2	箕面市 如意谷1丁目他 地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 人孔蓋取替工(雨水) 舗装工	(株)江坂資材	令和3年11月12日	令和4年2月25日	15,235,000	16,109,500	水道工事の範囲内で人孔蓋を取り替える箇所が発生したため、1箇所増工とする。また、道路管理室との協議の結果、舗装面積が増加し、警察協議の結果、交通誘導員を増加したため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
212	中央生涯学習センター他トイレ改修工事	箕面市箕面他	建築工事	トイレ改修工事 一式	さくら建設(株)	令和3年11月17日	令和4年2月28日	38,194,420	41,189,500	当該工事を行う中で、施設管理担当室と工事担当室で館の使用方法を踏まえた必要な機能の追加についての協議の結果、下記工事の項目が追加が必要となったため。 ・各トイレ及びブース サイン新設 ・点字タイル新設 ・ベビーシート、多目的シート新設 ・ベビーチェア新設 ・各ブース ダウンライト新設 ・各ブース フック新設
217	水防施設改修工事	箕面市 上止々呂美 地内他	土木工事	道路改良 道路土工 1式 撤去工 1式 水路工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	山村組	令和3年11月19日	令和4年6月30日	20,603,000	22,928,400	地元関係者(自治会や水利組合)や関係機関(警察や地下埋設物管理者)との協議の結果、各施工場所ごとに交通誘導員を(34人から292人へ)増員する必要があったため。
218	ため池廃止工事(裏池地区)	箕面市 粟生外院2丁目 地内	土木工事	導水路工 作業土工 1式 樋門・樋管本体工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 土のう工 1式 敷鉄板設置・撤去工 1式 管渠工 1式 伐木除根工 1式 水替工 1式 交通管理工 1式	(株)ケーズコントラクト	令和3年11月19日	令和4年3月10日	5,500,000	6,828,800	ため池の堤体に盛土するため重機を搬入する際、軟弱地盤対策として安定処理を追加し、安定処理の品質管理として、室内土質試験と土壌分析を実施する。 また、現場精査の結果、盛土材を真砂土と再生クラッシュランの2層から再生クラッシュラン1層での施工に変更する。地元協議の結果、交通誘導員を増員する。 以上の理由のため。
220	荒内谷公園及び荒内谷川改修工事(その1)	箕面市 小野原4丁目 地内	土木工事	公園改修 土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 階段工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)江川組	令和3年11月25日	令和4年8月31日	70,180,000	65,497,300	擁壁背面の裏込材料に現地発生土を活用することで、経済的かつ環境にも配慮した施工方法へと変更したため。
220	荒内谷公園及び荒内谷川改修工事(その2)	箕面市 小野原東4丁目 地内	土木工事	河川・調整池改修 余水吐改修 一式 調整池浚渫工 一式 かご工 一式	(株)江川組	令和3年11月25日	令和4年7月29日	70,180,000	65,497,300	池内の土の堆積量および周辺状況から池内の堆積土の撤去・処分を見送ることとしたため。
224	桜ヶ丘住宅外壁他改修工事	箕面市桜ヶ丘地内	建築工事	・建築工事 一式 7棟 14戸	ライトハウス(株)	令和3年12月2日	令和4年3月22日	36,146,000	40,293,000	外壁診断の結果、改修範囲が変更となったため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
226	ため池整備工事(取池地区)	箕面市 白島3丁目 地内	土木工事	導水路工 作業土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 仮設盛土工 1式 土のう工 1式 敷鉄板設置・撤去工 1式 立入り防止柵工 1式 交通管理工 1式	(株)ハルマ	令和3年12月8日	令和4年3月10日	6,160,000	7,030,100	・ため池内の地盤の状況が想定より軟弱であることから、固化剤の添加量を増加する必要があるため。 ・改良材と盛土材の品質管理の一環として、原位置試験および土質試験、土壌分析を追加する必要があるため。 ・隣接する上方のため池の外法のブロック積から湧水が見られたため、暗渠排水管を追加するため。 ・底樋付近の水替えが困難であることから、集水桝を現場打から二次製品に変更するため。 以上の理由のため。
227	小中学校運動場他トイレ改修工事	箕面市粟生間谷他 地内	建築工事	・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式	城下工務店(有)	令和3年12月8日	令和4年3月10日	39,512,000	43,145,300	小中学校の冬休み期間中に工事を行う計画であったが、新型コロナウイルスにより資材納期に影響が出た為、冬休み以降も工事を実施することとなり、校内での安全管理の観点から交通誘導員費、小運搬費が増大となったため。
239	箕面西公園リニューアル工事その1	新稲及び桜地内	土木工事	リニューアル工事 一式	(株)ユウカ	令和3年12月14日	令和4年3月25日	20,306,000	20,647,946	当初、建設発生土を場内流用する予定であったが、石などが多く混在しており再利用不可であるとの判断から処分に変更したため。
239	箕面西公園リニューアル工事その1-2	新稲及び桜地内	土木工事	リニューアル工事 一式	(株)ユウカ	令和3年12月14日	令和4年3月25日	20,306,000	20,647,946	当初、建設発生土を場内流用する予定であったが、石などが多く混在しており再利用不可であるとの判断から処分に変更したため。
242	東池さく泉新設工事	箕面市萱野2丁目 地内	土木工事	新設井戸 FRPMφ250×202m 揚水管 SUS304φ100PF×128m 電気工 一式 ピット・配管工 一式 報告書作成 一式	谷垣建設(株)	令和3年12月22日	令和4年4月28日	44,165,000	45,474,000	さく泉掘削位置の地質が当初想定されていたものと異なり粘度質の層が一部硬質だったことから、掘削費やそれに伴う消耗品材料費等の増額。その他既設の施設である公園の表土やフェンスの修繕、鉄筋コンクリート製のピットの変更及び金属製蓋等が追加となったため。
249	市道小野原6号線 舗装補修工事	箕面市 小野原西 地先	ほ装工事	舗装補修工 一式	東西道路(株)	令和3年12月27日	令和4年3月16日	22,330,000	22,049,500	舗装面積が当初の予定を下回ったため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
253	舗装補修工事No.5(R3)	箕面市 箕面6丁目 地先	ほ装工事	舗装補修工 一式	イケモトコーポレーション(株)	令和4年1月14日	令和4年3月10日	10,164,000	9,555,194	舗装版破碎工の減少及び表層工の減少等があったため。
254	道路舗装修繕工事No.1	箕面市 小野原西6丁目他 地先	ほ装工事	道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式	(株)三原舗道	令和4年1月18日	令和4年3月18日	45,320,000	52,857,200	関係機関(警察)との協議の結果、市道小野原豊中線の施工を昼間から夜間に変更することになった。また、発注後に現地再確認を行ったところ、新たに路面状態の劣悪な箇所を確認したため、舗装の補修範囲が追加となった。
255	市道小野原豊中線 舗装補修工事	箕面市 今宮4丁目 地先	ほ装工事	舗装補修工 一式	(株)松井組	令和4年1月18日	令和4年3月10日	5,566,000	6,055,500	発注後に現地を再確認したところ、新たに路面状態が劣悪な箇所が確認されたことから、施工範囲を追加したため。
258	市道止々呂美山の手線 舗装補修工事	箕面市 森町北1丁目 地内他	ほ装工事	舗装補修工 一式	(株)三明	令和4年1月19日	令和4年3月10日	19,690,000	19,303,746	区画線の追加や舗装版の切断の追加、施工日数の短縮による交通誘導員の減工等を行ったため。
259	急傾斜地崩壊対策工事(上之所南)	箕面市 上止々呂美 地内	土木工事	高エネルギー吸収型防護柵工 支柱架設工 1式 部材取付工 1式 削孔工 1式 足場工 1式 運搬工 1式 残土処理工 1式	(株)ケイビィイーアキード	令和4年1月19日	令和4年7月29日	40,040,000	44,041,162	地元や関係機関との協議結果及び狭小な現場状況から、交通誘導員を0人から330人へ増員等する必要があるため。
260	急傾斜地崩壊対策工事(桜井三丁目西)	箕面市 桜井三丁目 地内	土木工事	プレストネット工 鉄筋挿入工 1式 部材取付工 1式	(株)三大建設	令和4年1月19日	令和4年7月29日	28,388,800	30,700,120	地元自治会や地権者との協議結果及び狭小な現場状況から、交通誘導員を0人から220人へ増員する必要があるため。
262	途中田橋補修工事	箕面市桜2丁目	土木工事	舗装工 1式 橋梁補修工 1式	(株)西川組	令和4年1月20日	令和4年6月15日	13,211,000	12,920,600	舗装工において舗装版切断・破碎を路面切削工に変更したため。
263	中衛橋補修工事	箕面市箕面1丁目 地先	土木工事	舗装工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式	直進土木工業(株)	令和4年1月20日	令和4年6月30日	27,280,000	32,608,400	施工対象橋梁において、想定以上に錆が多かったことから、当初設計では見込んでいなかった防錆処理工及び塗膜除去後の廃材回収・人力による仮置き場への搬出作業が必要となったため。

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
267	市道外院豊川団地線 歩道改良工事No.1	箕面市 栗生外院3丁目 地先	土木工事	道路土工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)ケーズコン トラクト	令和4年1月24日	令和4年3月10日	3,960,000	4,116,200	発注後に現地を再確認したところ、新たに路面状態が劣悪な箇所等が確認されたことから、舗装の補修範囲及び、歩車道境界ブロックの再設置を追加したため。
270	西・南小学校消火設備改修工事	箕面市 新稲 他 地内	管設備工事	消火設備改修 一式	(株)増田設 備	令和4年1月25日	令和4年9月30日	10,758,000	13,383,700	西・南小学校において、消火設備配管の漏水が確認され、配管漏水調査及び配管ルート調査及び消火設備に関する追加改修工事が必要となったため。
279	唐池公園リニューアル工事その4	箕面市坊島地内	土木工事	リニューアル工事 一式	(株)ハルマ	令和4年2月8日	令和4年3月10日	1,705,000	2,104,960	当初設計のコンクリート舗装について、既設園路を利用し園路を拡幅する予定であったが、勾配を確保するため既設園路を一部打ち替える必要があり、コンクリート舗装の延長が41mから59mへ増加したため。
288	市道船場東7号線擁壁等復旧工事	箕面市船場東2丁目 地内	土木工事	擁壁築造 一式 換気塔築造 一式 覆工板撤去 一式 道路復旧 一式	(株)津賀建 設	令和4年2月22日	令和4年11月30日	52,085,000	57,882,000	施工範囲及びその周辺の仮設物(覆工板、土留め杭、占用材等)の日常点検を追加で実施する必要があるため。
294	箕面駅前広場車止め整備工事	箕面市 箕面1丁目 地内	土木工事	車止め整備工事 一式	(株)ケーズコ ントラクト	令和4年2月28日	令和4年3月28日	3,080,000	2,236,300	箕面駅前広場車止め整備工事において、当初設計で計上していた上下式車止めが、工期内での納品が困難であるため、工期内での納品が可能であり安価な車止めに変更した。また、交通誘導員が減工となったため。
301	新稲2丁目雨水排水改良工事	箕面市 新稲2丁目 地内	土木工事	道路改良 道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式	(株)杉大組	令和4年3月15日	令和4年7月29日	25,520,000	29,792,400	試掘調査の結果、給水管の位置が当初想定していた位置と異なっていたため、施工内容の変更および給水管復旧工事を追加で実施する必要が生じたため。
306	箕面西公園リニューアル工事その1(園路整備)	箕面市新稲及び桜 地内	土木工事	リニューアル工事 一式	(株)ユウカ	令和4年3月23日	令和4年5月31日	4,180,000	4,591,224	当初事前調査にて想定していたアスファルト舗装撤去にかかる数量が(12.2㎡から28.3㎡へ)変更となったため。