

給水装置工事中間検査点検項目表

受付番号	第 号	給水装置工事	検査実施日	年 月 日
水栓番号	第 号		資格番号	第 号
指定給水装置 工事事業者名		主任技術者	氏 名	
検査項目		検査内容		主任技術者 確認欄
屋外の検査	1 分岐部オフセット	・ 正確に測定している。		
	2 水道メーター用止水栓	・ 止水栓の操作に支障がない。		
		・ 止水栓は、逆付け及び傾きがない。		
	3 埋設の深さ	・ 所定の深さを確保している。		
	4 ふた、ボックス類	・ 傾きがなく、設置基準に適合している。		
5 止水栓	・ スピンドルの位置がボックスの中心にある。			
配管	1 配管	・ 配管の口径、経路、構造等が適切である。		
	2 接合	・ 適切に接合している。		
	3 材質	・ 性能基準適合品を使用している。		
水質の確認		・ 臭気、味、色及び濁りに異常がない。		
		・ 残留塩素は0.1mg/L以上ある。		
工事承認の条件		・ 条件どおり守られている。		

注 主任技術者確認欄は、確認した項目について「○」を記入すること。