

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
27	国道171号配水管改良工事No.1(29)	箕面市瀬川3丁目地内ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=1.2m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mm L=400.1m 配水管敷設DIP(GX形)φ150mm L=1.2m 配水管敷設DIP(GX形)φ200mm L=98.6m 仕切弁設置 φ75~150mm N=9基 給水連絡工事 φ13~φ40mm 8箇所 消火栓取付工事(地下式単口) φ75mm 3基	鳥井建設(株)	平成29年 4月28日	平成29年12月28日	66,290,400	72,956,160	本変更の主な理由は、工事の施工性を上げるため半町交差点の本設を国道171号配水管改良工事No.2から国道171号配水管改良工事No.1へ変更したこと、また道路占用管理者の大阪国道事務所の指示による点字タイトルの仕様変更や仮設点字シートの設置工など舗装本復旧に伴う付帯工の増工をしたこと現場状況に合わせた機材の変更したことにより増額変更するものです。 1. 本管敷設工事の口径変更 変更後 φ100 L=400.1m φ150 L= 1.2m φ200 L= 98.6m 延長合計 L=539.6m
30	国道171号配水管改良工事NO.2(29)	箕面市半町3丁目地内ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=3.2m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mm L=243.9m 配水管敷設DIP(GX形)φ150mm L=214.5m 配水管敷設DIP(GX形)φ200mm L=163.5m 仕切弁設置 φ75~150mm N=16基 給水連絡工事 φ13~φ50mm 17箇所 消火栓取付工事(地下式単口) φ75mm 4基	(株)石川工業	平成29年 4月28日	平成29年12月28日	68,752,800	75,387,240	本変更の主な理由は、国道歩道部に埋設されている他企業管の影響で、曲管を当初計画より多く使用したこと、また道路占用管理者の大阪国道事務所の指示による点字タイトルの仕様変更や仮設点字シートの設置工など舗装本復旧に伴う付帯工の増工したこと、現場状況に合わせた機材の変更したことにより増額変更するものです。 1. 本管敷設工事の口径変更 変更後 φ100 L=208.7m φ150 L=209.1m φ200 L=169.4m 延長合計 L=587.2m 2. 給水連絡工 変更後 13箇所 3. 安全対策費 4. 本舗装復旧に伴う付帯工の増加
31	国道171号配水管改良工事No.3(29)	箕面市桜井2丁目地内ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=5.4m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mm L=9.7m 配水管敷設DIP(GX形)φ200mm L=175.3m 配水管敷設DIP(GX形)φ250mm L=323.0m 給水連絡工事 φ13~25mm 13箇所 仕切弁設置 φ75~250mm N=13基 消火栓取付工事(地下式単口) φ75mm 4基	(株)今木組	平成29年 4月28日	平成29年12月28日	64,854,000	79,696,440	本変更の主な理由は、工事の施工性を上げるため牧落5交差点の本設を国道171号配水管改良工事No.4から国道171号配水管改良工事No.3へ変更したこと、また道路占用管理者の大阪国道事務所の指示による点字タイトルの仕様変更や仮設点字シートの設置工など舗装本復旧に伴う付帯工の増工したこと、現場状況に合わせた機材の変更したことにより増額変更するものです。 1. 本管敷設工事の口径変更 変更後 φ75 L= 6.9m φ100 L= 9.1m φ150 L= 6.8m φ200 L= 170.3m φ250 L=359.4m 延長合計 L=552.5m 2. 給水連絡工 変更後 14箇所 3. 安全対策費 4. 本舗装復旧に伴う付帯工の増加

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
32	国道171号配水管改良工事NO.4(29)	箕面市牧落2丁目地内ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=10.4m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mm L=2.7m 配水管敷設DIP(GX形)φ150mm L=623.1 配水管敷設DIP(GX形)φ250mm L=43.3m 配水管敷設DIP(GX形)φ300mm L=101.8m 仕切弁設置 φ75~300mm N=22基 給水連絡工事 φ13~φ40mm 17箇所 消火栓取付工事(地下式単口) φ75mm 4基	(株)三原組	平成29年 4月28日	平成30年 2月28日	100,332,000	106,893,000	本変更の主な理由は、試験掘の結果地下埋設物が錯綜していたため、当初計画の国道歩道への本設から一部車道への変更及び実施計画に定められた基幹管路の整備対象路線のため、法線の変更に伴い配水管を一部増径変更を行った。以上のことから、増額変更するものです。
45	農業用ポンプ設置工事	箕面市稲地内	機械設備及び施設工事	農業用ポンプ設置工事 一式 水中ポンプ 1.5kw 2基(取水部1基、中継部1基) 配管ホース 380m	(株)宮野電気	平成29年 5月16日	平成29年 6月30日	2,376,000	2,482,920	本変更は、工事着工前にポンプの揚水時間や水量について稲水利組合と協議を行った結果、当初予定より出力の大きなポンプに規格を変更したこと等により増工が生じたため、増額変更を行うものです。 農業用ポンプ設置工事 一式 水中ポンプ 5.5kw 1基 排水管 380m
58	ワークセンターささゆり排気ダクト修繕	ワークセンターささゆり	電気設備工事	ワークセンターささゆり排気ダクト修繕 一式	(有)道原電設	平成29年 5月25日	平成29年 8月15日	1,377,000	1,610,280	設計段階で確認できなかった隠蔽部の老朽化によりダクトを改修、撤去する必要が生じたため。
64	西南小学校北通り線他歩道整備工事	箕面市瀬川2丁目地内他	土木工事	道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、付帯工 1式、道路植栽工 1式、仮設工 1式	上田良建設(株)	平成29年 5月30日	平成30年 1月31日	47,088,000	52,158,600	本変更は、地元協議及び警察協議により道路安全を確保するうえで交通管理工が当初の予定よりも増工となったため、契約金額を増額するものです。
73	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.1(西部地区)	箕面市坊島3丁目地内他	土木工事	道路土工 1式 擁壁工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)大金建設	平成29年 6月 2日	平成30年 3月20日	53,622,932	66,834,720	本変更は、関係機関や地元住民等と最終の整備内容について協議を重ねた結果、整備内容に変更が生じ、当初予定よりも増工となったため、契約金額を増額するものです。
73	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.2(西部地区)	箕面市坊島3丁目地内ほか	土木工事	擁壁工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	(株)大金建設	平成29年 6月 2日	平成30年 3月20日	33,101,068	41,118,840	本変更は、関係機関や地元住民等と最終の整備内容について協議を重ねた結果、整備内容に変更が生じ、当初予定よりも増工となったため、契約金額を増額するものです。
87	汚水柵等補修工事	箕面市瀬川4丁目地内	土木工事	既設汚水柵撤去工 一式 土工 一式 汚水柵取替工 一式 舗装工 一式	(株)ケーズコントロール	平成29年 6月15日	平成29年10月31日	4,287,600	5,174,280	本変更は、舗装本復旧におきまして、道路管理者と現地立会協議の結果、舗装面積が増工となりましたので、増額の変更を行うものです。
93	市庁舎本館2階内部改修工事	箕面市西小路地内	建築工事	・事務室等改修工事 一式	北谷建設(株)	平成29年 6月22日	平成29年 9月15日	20,790,000	27,774,360	・壁材変更 ・床材変更 ・カウンター等追加 ・覚醒設備追加

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
101	配水管改良工事NO.1(29)	箕面市瀬川2丁目地内ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設 DIP(GX形)φ 75mm L=30 3.6m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 100mm L=24 7.0m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 150mm L= 5.3m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 200mm L=34 2.5m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 250mm L= 1 4.3m 仕切弁設置 φ75~250mm N=23基 舗装本復旧 一式 給水連絡工事 φ20~40mm 97箇所 消火栓取付工事 地下式単口φ75mm 6基	(株)津賀建設	平成29年 6月28日	平成30年 3月28日	84,056,400	66,193,200	本工事は老朽管の敷設替えを順次実施し、配水管の破損・漏水事故の発生を防止するため、配水管の耐震化を推進するものでありますが、施工現場は道路幅員が狭小でかつ非常に交通量が多く、箕面警察署指示にて、交通誘導員を増加し施工を行いました。本管敷設延長については、一部工事を中止したことから、DIPφ75mm~250mmの延長が912.7mから665.7mに、仕切弁φ75mm~φ250mmが23基から15基に減工となり、材料費・施工費が減額となっています。また、舗装本復旧も一部減工しており、施工費が減額となっています。上記の変更により、減額変更を行います。
102	配水管改良工事NO.2(29)	箕面市 桜井1丁目 地内 ほか	土木工事	本体工事 配水管敷設 DIP(GX形)φ 75mm L=13 1.1m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 100mm L=23 5.6m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 150mm L=38 0.7m 配水管敷設 DIP(GX形)φ 200mm L= 5.8m 仕切弁設置 φ75~150mm N=19基 舗装本復旧 一式 給水連絡工事 φ13~50mm 95箇所 消火栓取付工事 地下式単口φ75mm 6基	谷垣建設(株)	平成29年 6月28日	平成30年 3月28日	66,960,000	64,549,440	本変更の主な理由は、2工区の一部舗装本復旧について、施工路線が配水管改良工事No.1(29)と隣接しているため、現場状況及び合理的な施工方法を検討し調整を行った。調整の結果、次年度に合わせて舗装本復旧を行うため、本工事では一部舗装の中止を行った、以上のことから減額変更するものです。
119	萱野北小学校給食室床改修工事	箕面市如意谷地内	建築工事	給食調理室床改修 一式	北大阪木材(株)	平成29年 7月 7日	平成29年 8月31日	3,866,400	4,259,520	設計段階で確認できていなかった排水側溝の老朽について、改修する必要が生じたため。
127	市道彩都区画41号線道路安全対策工事	箕面市彩都粟生北2丁目地内	土木工事	道路改良1式 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、付帯工1式、仮設工1式	(株)白石組	平成29年 7月14日	平成30年 2月28日	26,892,000	36,403,560	本変更は、関係者等との協議により交差点部分の安全対策向上のため区画線工等を変更したことで増工が生じ、変更契約を行うものです。
129	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)	箕面市瀬川2丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 49箇所(昼間) 12箇所(夜間) 人孔蓋高さ調整(汚水) 1箇所(昼間) 舗装打換え(汚水) 1箇所(昼間) 人孔蓋取替工(雨水) 33箇所(昼間) 2箇所(夜間) 舗装工 一式 付帯工 一式	(株)西川組	平成29年 7月14日	平成29年12月12日	18,792,000	22,501,800	本変更は、水道工事の施工箇所内の人孔蓋を主に取り替える工事でしたが、水道工事を実施しない箇所が発生したため、本工事の施工箇所を変更し、それに伴い、舗装本復旧の増工が生じたため、増額するものです。 変更後 ○人孔蓋取替工 汚水48箇所(昼間) 12箇所(夜間) 舗装打ち換え1箇所(夜間) 雨水30箇所(昼間) ○舗装工 一式 ○付帯工 一式
146	給水管整備工事(29)	箕面市市内一円地内	管設備工事	給水連絡工 HIVPφ13mm 20箇所 給水連絡工 HIVPφ20mm 15箇所 舗装本復旧工 一式	エースイ設備(株)	平成29年 8月 2日	平成30年 3月28日	14,936,400	13,858,560	当初設計の引替箇所35箇所の内、所有者等の承諾を得ることが出来ない4箇所については引替箇所数から減じて施工します。 給水連絡工φ13mm 9箇所 給水連絡工φ20mm 18箇所 給水連絡工φ25mm 2箇所 給水連絡工φ30mm 1箇所 給水連絡工φ40mm 1箇所 舗装本復旧工 一式

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
149	(仮称)彩都地域安全センター新築工事	箕面市彩都粟生北地内	建築工事	・建築工事 一式	ライトハウス(株)	平成29年 8月 2日	平成30年 3月20日	26,110,080	26,681,400	関係者との協議により、工事内容が変更したため。
151	萱野小学校空調設備整備工事(その1)	箕面市萱野地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	浦津電気工事(株)	平成29年 8月 3日	平成29年12月10日	24,408,000	26,305,560	工事中に、工事対象外のエアコンに不具合が生じたため
156	市道箕面西小路線水路改修工事	箕面市箕面6丁目地内	土木工事	道路改良 排水構造物工 1式 舗装工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式	(株)ハルマ	平成29年 8月 4日	平成29年11月17日	4,471,200	4,620,240	当初予定していた舗装打換範囲が増大したこと並びに交通誘導警備員の配置箇所が増加したことにより仮設工等の増工が生じた為、今般、増額変更をするものです。
170	(仮称)彩都地域安全センター新築に伴う機械設備工事	箕面市彩都粟生北地内	機械設備及び施設工事	・空気調和設備工事 一式 ・衛生設備工事 一式 ・ガス工事 一式	(株)増田設備	平成29年 8月 9日	平成30年 3月20日	5,616,000	6,297,480	給水引込みに伴う掘削作業と舗装作業が増えたため。
171	(仮称)彩都地域安全センター新築に伴う電気設備工事	箕面市彩都粟生北地内	電気設備工事	・電気設備工事 一式	浦津電気工事(株)	平成29年 8月 9日	平成30年 3月20日	3,337,200	3,537,000	防犯設備を追加したため。
177	第一中学校空調設備整備工事(その1)	箕面市新稲地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	(有)大昇通信建設	平成29年 8月14日	平成29年12月27日	14,461,200	16,423,560	機器改修を追加したため
178	第二中学校空調設備整備工事(その1)	箕面市萱野地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	松谷電気(株)	平成29年 8月14日	平成29年11月30日	24,084,000	25,527,960	設置部屋の変更により設置機器の台数が増えたため
179	第三中学校空調設備整備工事(その1)	箕面市瀬川地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	攝津電機工業(株)	平成29年 8月14日	平成29年11月30日	21,924,000	23,182,200	機器取替および改修を追加したため
181	第五中学校空調設備整備工事(その1)	箕面市稲地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	中井電気工事(株)	平成29年 8月14日	平成29年12月28日	31,201,200	31,714,200	工事期間中に工事対象外のエアコンに不具合が生じ、機器の取替が必要となったため
205	箕面高区配水池緊急遮断弁設置工事	箕面市箕面2丁目地内	機械設備及び施設工事	緊急遮断弁(φ300) 1台 緊急遮断弁操作盤 1面 緊急遮断弁室築造工 1式 配管工 1式 電気設備工事 1式 システム改造(監視制御システム)1式	(株)清水鐵工所 大阪営業所	平成29年 9月13日	平成30年 3月28日	29,768,040	29,872,800	本工事は、箕面高区配水池において、緊急遮断弁の設置及びそれに付随する工事の施工を実施するものですが、緊急遮断弁の弁室の支持地盤となる受台コンクリートの施工は、同箇所で行われている別工事(「箕面高区配水池地震補強工事(29)」)で実施を予定しておりました。 この受台コンクリートの施工が、受台コンクリートの基礎地盤の支持力不足等の対策に時間を要したことから工程が約1ヶ月程度遅延しており、その影響で、本工事の弁室築造工事の着手が遅れることが分かったため、工期の延長が必要です。 また、これに加え、現地の施工条件から、必要なクレーンの仕様の変更、既設配管との接続部に必要な材料の追加及び電気配線ルートの見直しによる数量の増減が生じています。
207	通学路安全対策工事No.1	箕面市全域	土木工事	道路改良工事 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	箕面土建(株)	平成29年 9月15日	平成30年 3月 9日	4,752,000	5,988,600	本変更は、危険箇所・問題箇所点検活動により発見された危険箇所等について、各関係機関及び地元住民等との協議や詳細調査を行った結果、対策内容の追加や対策箇所の増加に伴い、設計や数量に変更が生じたため、契約金額を増額するものです。
209	汚水本管補修・止水工事	箕面市瀬川5丁目地内他	土木工事	管渠止水工(部分ライニング)φ250mm 292箇所 管渠止水工(部分ライニング)φ300mm 4箇所 管渠止水工(部分ライニング)φ350mm 18箇所 管渠止水工(部分ライニング)φ600mm 5箇所	(株)石川工業	平成29年 9月19日	平成30年 3月23日	47,412,000	47,539,440	本変更は、道路使用許可で一部区間で夜間工事となったため変更するものです。また、取付管部で再調査の結果、補修不要箇所があり、これら削除するものです。

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
221	配水管改良工事NO.4(29)	箕面市箕面1丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設DIP(GX形)φ300mm L=51 1.1m 仕切弁設置φ300mm N= 4基 空気弁設置φ75 N= 2基 舗装本復旧 一式 消火栓取付工事	(株)ケイビィー アキード	平成29年10月4日	平成30年3月28日	66,960,000	67,221,360	本変更の主な理由は、当初昼間施工にて予定していたφ300本管敷設において、地元調整及び阪急バスなど交通機関の影響を鑑みて、一部夜間施工に変更を行った。また試験掘の結果、地下埋設物が錯綜していたため、離隔確保の異形管の増加、水路部の下越し部については、一次取り壊し及び水路復旧工を行い下越し施工を行った。舗装本復旧においては、交通量が多い幹線道路であり、十分な養生期間を確保する必要があるため一部中止を行う。 1. 本管敷設工事の変更 変更後 本管敷設φ300 L=511.2m 仕切弁 φ300 5基 2. 安全対策費 3. 構造物(水路)一次撤去及び復旧工の増工 4. 舗装本復旧工 一部中止 5. 昼間施工から一部夜間施工に変更
232	フェンス改修工事	箕面市坊島4丁目地内	土木工事	フェンス改修工事 1式	(株)ケーズコント ラクト	平成29年10月17日	平成29年12月22日	1,188,000	1,245,240	当初、公園内及び道路付帯地内で作業が完了すると見込んでいたが、関係機関との協議により南側市道にも影響することが判明したことから、交通誘導員を配置する必要が生じたため。 ・フェンス改修工事 (当初)L=78m→(出来高)77.66m ・交通誘導員の追加 (当初)0人 → (出来高)4人
249	コミュニティセンター東小会館屋根防水改修工事	箕面市粟生間谷西1丁目地内	建築工事	屋根改修	城下工務店(有)	平成29年10月30日	平成29年12月31日	7,959,600	8,151,840	枯れ葉よけネット 取付一式 追加
250	消防本部コンプレッサー設置他工事	箕面市箕面5丁目・瀬川3丁目地内	機械設備及び施設工事	・消防本部男子、女子トイレ改修工事 ・消防本部コンプレッサー設置工事 ・西分署コンプレッサー室解体工事	西川建設(株)	平成29年11月2日	平成30年3月9日	16,362,000	17,673,120	西分署土間設置工事
258	平成29年度公共下水道(地震対策)管路更生工事その1	箕面市稲3丁目他地内	土木工事	管渠更生工(自立) φ250mm L=250.97m L'=240.92m 管渠更生工(自立) φ350mm L= 7.20m L'= 6.15m 管渠更生工(自立) φ400mm L= 99.31m L'= 96.61m 管渠更生工(自立) φ500mm L= 52.84m L'= 49.24m	(株)三原組	平成29年11月17日	平成30年3月23日	42,228,000	55,935,360	当初、全19スパンを昼間施工としていましたが、箕面警察との協議により2スパンを夜間施工に変更するものです。また、事前調査の結果により、2スパンの施工を先送りしますが、早急に施工する必要がある6スパンを追加施工することにより、施工延長が増加します、そのため増額変更を行うものです。
259	稲田池第2さく泉新設工事	箕面市稲1丁目地内	さく井工事	稲田池第2さく泉新設工事 さく井工事 1式 揚水設備工事 1式 電気設備工事 1式 水源調査 1式 既設さく泉埋戻し工事 1式 既設ポンプ引揚工事 1式 既設ポンプ点検・整備 1式	(株)日さく 大阪 支店	平成29年11月17日	平成30年3月27日	30,687,120	33,893,640	本工事は稲1丁目地内の稲田池第2さく泉が近年、老朽化により出水が困難な状況にあることから、新たにさく泉を整備するものである。当初は水中ポンプ及び電源ケーブルを流用する見込みであったが、劣化及び摩耗が著しいことから流用が困難なため、新設することとなった。また、さく泉掘削工において堅い地盤が出現したことから、掘削に時間を要しており工期内竣工が困難となったため。
260	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その2)	箕面市瀬川3丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 50箇所(昼間) 人孔蓋取替工(雨水) 23箇所(昼間) 舗装工 一式 付帯工 一式	小畑建工(株)	平成29年11月20日	平成30年3月23日	19,224,000	20,367,720	道路管理室の指示により舗装復旧範囲が増えたことにより、舗装工が増工したため、増額変更を行うものです。

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
263	平成29年度公共下水道(地震対策)管路更生工事その2	箕面市小野原東2丁目他地内	土木工事	管渠更生工(自立)φ300mm L=167.82m L'=160.62m 管渠更生工(自立)φ350mm L=216.27m L'=209.97m 管渠更生工(自立)φ400mm L=9.37m L'=8.47m	上田良建設(株)	平成29年11月22日	平成30年3月23日	42,768,000	55,104,840	箕面警察との協議の結果、当初設計において昼間施工の箇所が交通量や交差点に関わる等の要因を考慮して一部路線を夜間施工に変更し、安全を期すために交通誘導員を増加します。また、早急に施工する必要のある箇所を本工事に追加したため、増額変更を行います。
267	仕切弁設置及び消火栓設置工事(29)	箕面市新稲7丁目地内ほか	土木工事	本体工事 仕切弁設置工φ75mm N=3基 仕切弁設置工φ150mm N=3基 舗装本復旧 一式  消火栓取付工事 地下式単口φ75mm 3基 舗装本復旧 一式	(有)三光建設	平成29年11月29日	平成30年3月9日	8,964,000	9,646,560	本工事の変更の主な理由は、仕切弁設置工事において、試験掘削を行い既設管を調査したところ、仕切弁前後の配管が老朽化していたため、今回工事と合わせて取替を行ったため、増額変更するものです。
271	平成29年度公共下水道(地震対策)管路更生工事その3	箕面市箕面6丁目他地内	土木工事	管渠の更生工事における下水道本管を複合管により更生させる工事。	(株)江川組	平成29年12月8日	平成30年3月23日	32,940,000	38,652,120	本変更は、道路使用許可申請の際に警察と協議した結果、交通量や交差点が関わる等の要因を考慮して一部路線を夜間施工に変更するものです。また、早急に施工する必要がある箇所を本工事で追加施工するものです。
273	西南図書館汚水排水管改修工事	箕面市半町地内	管設備工事	汚水排水管改修工事 一式	エースイ設備(株)	平成29年12月11日	平成30年3月14日	4,347,000	4,845,960	設計段階で確認できなかった排水側溝の老朽化により改修する必要が生じたため。
276	西小学校教室建具改修工事	箕面市新稲地内	その他設備工事	西小学校教室建具改修工事 一式	北谷建設(株)	平成29年12月18日	平成30年3月2日	1,236,600	1,236,600	改修工事使用建具に製作期間を要したため
287	第五中学校空調設備整備工事(その2)	箕面市稲地内	管設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	エースイ設備(株)	平成29年12月22日	平成30年3月14日	48,988,800	50,236,200	既存電柱の破損による取替及びポンプ運搬を行うためのスロープ設置を追加したため
297	八幡太公園整備工事	箕面市新稲3丁目地内	土木工事	八幡太公園整備工事 整地工 1式 遊具整備工 1式 休憩施設整備工 1式 安全施設整備工 1式 植樹工 1式	(有)ケイエスティコーポレーション	平成29年12月25日	平成30年3月9日	16,740,000	17,513,280	本工事は西小路地区に新たに公園を整備するものである。当該地の排水性が悪いことが判明したため、整地工及び遊具整備工の増工が生じたため。また、公園灯設置において、周辺に電柱がなく電線引込みが困難であることから、引込み柱を新たに設置した事による増工が生じたため。
302	止々呂美小学校・中学校空調設備整備工事(その2)	箕面市森町地内	電気設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	相和システム(株)	平成29年12月26日	平成30年3月16日	37,540,800	46,684,080	受変電設備を追加したため
303	彩都の丘小学校・中学校空調設備整備工事(その2)	箕面市彩都栗生北地内	電気設備工事	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式	森本電気工事(株)	平成29年12月26日	平成30年3月16日	36,180,000	43,808,040	受変電設備を追加したため
308	(仮称)ライフプラザキッズコーナー他整備工事(キッズコーナー整備工事分)	箕面市萱野地内	建築工事	・ライフプラザの広場の整備 ・遊具の設置 ・噴水池の改修	北谷建設(株)	平成29年12月27日	平成30年3月30日	40,835,880	42,197,760	新たにベンチを増設することにより請負金額が変更されるため
313	公園遊具補修等工事(東地区)	箕面市内	土木工事	公園遊具補修等	(株)滝井土木	平成29年12月28日	平成30年3月9日	4,428,000	4,737,960	現地調査等の結果により、追加で遊具補修が必要となったため、増額変更するものです。
314	公園遊具補修等工事(西地区)	箕面市内	土木工事	公園遊具補修等	(株)ハルマ	平成29年12月28日	平成30年3月9日	4,158,000	5,014,440	聖天山緑地遊歩道のコンクリート舗装工を追加したため、増額変更するもので
325	平成29年度公共下水道(桜井排水区)管渠布設替工事	箕面市桜5丁目他地内	土木工事	管渠工 φ200mm L=75.81m L'=72.21m 管渠更生工(自立) φ250mm L=75.21m L'=71.36m	明広開発(株)	平成30年1月12日	平成30年3月23日	15,444,000	15,783,120	本変更は管更生施工区間の一部において浸入水が著しく多いため、当区間について補修が完了しなければ施工出来ないため、部分補修を追加施工するものです。 また、一部路線で道路使用許可条件で夜間工事となったことにより設計変更を行うものです。
326	粟生間谷配水池上屋解体工事	箕面市粟生間谷地内	建築工事	粟生間谷配水池上屋解体工事 一式 ①防音シート張り(足場) 820㎡ ②防音パネル張り(足場) - ③防音シート張り - ④家屋調査	西川建設(株)	平成30年1月12日	平成30年3月9日	14,040,000	17,695,800	防音、粉塵対策を追加したため。 ①防音シート張り(足場) - ②防音パネル張り(足場) 820㎡ ③防音シート張り 230㎡ ④家屋調査 1式

平成29年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由及び変更内容
327	市庁舎本館1階ロビー他改修工事	箕面市西小路地内	建築工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本館1階市民ロビー改修工事</li> <li>・本館屋上防水改修工事</li> <li>・本館3階東側便所改修工事</li> </ul>	さくら建設(株)	平成30年 1月12日	平成30年 3月30日	67,716,000	84,999,240	<p>また、協議の結果、工事内容が変更したため、増額変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階ロビー 備品関係 一式</li> <li>・1階ロビー 店舗用電源工事 一式</li> <li>・1階ロビー 空調設備工事 一式</li> <li>・3階議会図書室 改修工事 一式</li> </ul>
333	水害防止対策工事No.1	箕面市西小路地内他	土木工事	道路改良 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 土留工 1式 仮設工 1式	(株)ユウカ	平成30年 1月17日	平成30年 3月16日	6,102,000	5,376,240	<p>本変更は、水害防止対策工事において当初予定していた施工箇所が施工不要となったこと並びに施工箇所の位置が変更したことにより排水構造物工等の減工が生じたため、今般、減額変更をするものです。</p>
338	通学路安全対策工事No.2	箕面市外院一丁目地内	土木工事	道路改良 道路土工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)三大建設	平成30年 1月19日	平成30年 3月 9日	2,160,000	2,110,320	<p>本変更は、施工方法について、各関係機関と協議等を行った結果、当初より経済的な施工方法に変更したことに伴い、設計や数量に変更が生じたため、契約金額を減額するものです。</p>
358	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.3(西部地区)	箕面市坊島2丁目地内	土木工事	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	直進土木工業(株)	平成30年 1月30日	平成30年 3月20日	3,132,000	4,324,320	<p>本変更は、施工内容について、各関係機関と協議等を行った結果、当初より防護柵工や構造物撤去工等が増工となったため、契約金額を増額するものです。</p>
372	武道館女子シャワー室等改修工事	箕面市新稲地内	建築工事	第一総合運動場武道館 <ul style="list-style-type: none"> <li>・女子シャワー室改修</li> <li>・剣道室床面改修</li> </ul>	北摂瓦斯(株)	平成30年 2月13日	平成30年 3月20日	5,238,000	4,924,800	<p>シャワー室の増設にあたり、当初は給湯器の新設予定であったが、既設給湯器が使用可能であったため。</p>
386	箕面市立郷土資料館改修工事	箕面市箕面地内	建築工事	館内改修工事 1式 階段室照明設備改修工事 1式	城下工務店(有)	平成30年 2月22日	平成30年 3月20日	6,588,000	7,652,880	<p>関係者との調整によって内部仕上げ、照明設備を追加したため。 調光付電灯設備の設置及び照度調整エリアを設けたことによる増嵩。 木製間仕切り等を設けたことによる増嵩。</p>