

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
249	止々呂美小学校・中学校増築に伴う電気設備工事	箕面市森町中地内	電気設備工事	増築棟電気工事(1期) 既存校舎電気一部改修	攝津電機工業(株)	平成25年 5月13日	平成26年 2月28日	32,865,000	34,981,800	増築棟の機械警備を設置することで、防犯性を高め生徒の安全を確保するため。
432	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)	箕面市西小路4丁目地内他	土木工事	人孔蓋取替工(汚水)51箇所 人孔蓋取替工(雨水)27箇所 舗装工 一式 付帯工 一式	箕面土建	平成25年 5月31日	平成25年12月10日	16,275,000	15,230,250	本変更は、人孔蓋取替工(汚水)の減工したこと及び苦情等から人孔蓋取替工(雨水)を増工したことに伴う精算変更を行うものです。 人孔蓋取替工(汚水)45箇所 人孔蓋取替工(雨水)31箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
511	汚水樹等補修工事	箕面市市内一円地内	土木工事	既設汚水樹撤去工 一式 土工 一式 汚水樹取替工 32か所 舗装工 一式	(株)滝井土木	平成25年 6月19日	平成26年 2月10日	5,134,500	5,926,200	本変更は、掘削幅の増(砂利交じり土の掘削背面が崩れたため)による土量と舗装復旧の増大及び土間復旧の面積等の増により、増額変更が生じるものです。 既設汚水樹撤去工 一式 土工 一式 汚水樹取替工 31か所 舗装工 一式
558	(仮称)牧落防災倉庫新築工事	箕面市牧落地内	建築工事	・防災倉庫新築工事 一式 鉄骨造階建、建築面積 158.35㎡、延床面積 296.56㎡ ・附属棟(自動車庫)新築工事一式 ・屋外整備工事	西川建設(株)	平成25年 7月 4日	平成25年10月31日	41,632,500	42,685,650	工事場所の周辺住民へ配慮するため、掘削土の敷地外搬出、交通誘導員の追加等を行う必要があるため。 設計内容の主な変更について ①土工の内容変更 変更前:敷地内仮置き、埋戻し 変更後:敷地外搬出、仮置き、埋戻し ②交通誘導員の追加 変更前:120人 変更後:150人
600	給水管整備工事No.1(25)	箕面市瀬川1丁目地内他	管設備工事	給水連絡工 HIVPφ13mm 66箇所 給水連絡工 HIVPφ20mm 1 32箇所 給水連絡工 HIVPφ25mm 34箇所 給水連絡工 HIVPφ30mm 11箇所 給水連絡工 HIVPφ40mm 7箇所 舗装本復旧工 一式	(株)三原工業	平成25年7月11日	平成26年3月24日	41,979,000	26,973,450	現地立会、施工承諾の遅れにより、工期内に予定していた施工箇所数の工事ができなかったため、減額する。
617	かやの幼稚園改修工事(その1)	箕面市萱野地内	建築工事	・外壁改修工事 ・職員室、保健室天井改修工事 ・保育室天井改修工事 ・建具改修工事	北大阪木材(株)	平成25年 7月16日	平成25年10月31日	13,450,500	14,757,750	施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。
618	なか幼稚園改修工事(その1)	箕面市箕面地内	建築工事	・外壁改修工事 ・職員室、保健室天井改修工事 ・保育室天井改修工事 ・建具改修工事	城下工務店(有)	平成25年 7月16日	平成25年10月31日	10,080,000	13,034,700	施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。
619	せいなん幼稚園改修工事(その1)	箕面市瀬川地内	建築工事	・外壁改修工事 ・職員室、保健室天井改修工事 ・保育室天井改修工事 ・建具改修工事	さくら建設(株)	平成25年 7月16日	平成25年10月31日	12,799,500	15,831,900	災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散防止フィルムの範囲変更を行う。
620	とよかわみなみ幼稚園改修工事(その1)	箕面市小野原東地内	建築工事	・外壁改修工事 ・職員室、保健室天井改修工事 ・保育室天井改修工事 ・建具改修工事	キンキ新生建設(株) 箕面支店	平成25年 7月16日	平成25年10月31日	11,812,500	15,237,600	・災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散防止フィルムの範囲変更を行う。 ・施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。
621	ひがし幼稚園改修工事(その1)	箕面市粟生間谷西地内	建築工事	・外壁改修工事 ・職員室、保健室天井改修工事 ・保育室天井改修工事 ・建具改修工事	(株)中井鉄筋建設	平成25年 7月16日	平成25年10月31日	10,479,000	13,408,500	災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散防止フィルムの範囲変更を行う。

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
623	百楽荘1丁目地内配水管改良工事(25)	箕面市百楽荘1丁目地内	土木工事	配水管布設φ75mm L= 6.7m 配水管布設φ100mm L= 127.3m 仕切弁設置φ75mm 1基 仕切弁設置φ100mm 1基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 2基 給水連絡φ13'50mm 12箇所 舗装本復旧 1式	小畑建工(株)	平成25年 7月18日	平成25年10月31日	10,054,800	11,512,200	試掘等に伴う配管経路が変更になり、当初設計より配管延長が伸長し、配管材料の増加及び変更が生じました。また、配管延長が伸長に伴い既設連絡箇所が増加しました。これら増加及び変更により契約金額の変更を行うものです。 配水管布設φ75mm L= 4.9m 配水管布設φ100mm L= 134.2m 仕切弁設置φ75mm 1基 仕切弁設置φ100mm 1基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 2基 給水連絡φ13'50mm 15箇所 舗装本復旧 1式
723	平成25年度公共下水道(萱野排水区)瀬川萱野汚水幹線他地震対策緊急整備工事その1	箕面市稲2丁目地内他	土木工事	管きよ更生工(製管)φ700 L= 288.28m L=273.73m 管きよ更生工(自立)φ700 L= 38.45m L= 37.25m 管きよ更生工(自立)φ300 L= 13.01m L= 11.21m	(株)津賀建設	平成25年 8月 6日	平成26年 2月28日	59,535,000	60,911,550	一部既設管渠の状況等から、標準材料での対応では難しいため、製管管材の変更と更生管径の変更に伴う裏込材の使用量が変更したこと。 併せて、出来高による精算を行うものです。 管きよ更生工(製管)φ700 L=288.36m L=273.81m 管きよ更生工(自立)φ700 L= 38.40m L= 37.20m 管きよ更生工(自立)φ300 L= 13.15m L= 11.35m
724	平成25年度公共下水道(萱野排水区)瀬川萱野汚水幹線他地震対策緊急整備工事その2	箕面市稲2丁目地内他	土木工事	管きよ更生工 φ700 L= 267.68m L=254.93m 管きよ更生工 φ600 L= 10.90m L= 9.55m 管きよ更生工 φ450 L= 68.43m L= 66.63m	国営建設(株)	平成25年 8月 6日	平成26年 2月28日	51,620,100	51,108,750	実測により施工延長が減工したこと。 一部既設管渠の状況等から更生口径の変更に伴う更生管材及び裏込材の使用量が変更したこと。 事前調査により、既設管渠に木の根等の浸食の進行が確認されたため、除去工を増工したこと。 管きよ更生工 φ700 L=256.98m L=244.23m 管きよ更生工 φ600 L= 10.77m L= 9.42m 管きよ更生工 φ450 L= 68.43m L= 66.63m
777	箕面2丁目地内配水管改良工事(25)(24線越)	箕面市箕面2丁目地内	土木工事	配水管布設φ75mm L= 664.6m 配水管布設φ100mm L= 131.4m 仕切弁設置φ75~100mm 17基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 7基 既設配水管撤去φ75~100mm L=793.8m 給水連絡φ13'50mm 74箇所	(株)ケイビィーアキード	平成25年 8月21日	平成26年 2月14日	53,550,000	54,802,650	新設管接続及び既設管撤去に伴う試掘を行った結果、配水管延長が伸長し、配水管材料の変更、不排水工事(凍結工法)等の追加工事や舗装面積変更の結果、契約金額の増額変更を行うものです。 配水管布設φ75mm L= 826.9m 配水管布設φ100mm L= 131.4m 仕切弁設置φ75~100mm 17基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 7基 既設配水管撤去φ75~100mm L=814.5m 給水連絡φ13'50mm 73箇所 舗装本復旧 一式
828	平成25年度公共下水道(箕面排水区)市道箕面土地5号線雨水管渠築造工事	箕面市箕面4丁目地内	土木工事	管きよφ500mm L=102.80m L=97.90m マンホール工 3箇所 付帯工 一式	(株)ミノケン	平成25年 8月30日	平成26年 3月24日	15,519,000	3,222,450	本変更は地元の反対を受け、施工区間及び排水方法の協議・調整に時間を要し、併せて施工区間の変更に伴うガス管移設協議等も必要になったため、工事期間の延長を行うものです。また、これに伴い工事内容に大幅な変更が生じたことから、内容変更契約を併せて行うものです。 管きよφ600mm L=11.70m L=10.15m マンホール工 3箇所 付帯工 一式
829	平成25年度公共下水道(勝尾寺排水区)汚水管渠築造工事	箕面市粟生間谷西6丁目地内	土木工事	管きよφ200mm L=204.80m L=199.33m マンホール工 9箇所 取付管およびます工 1箇所 付帯工 一式	(有)今宮建材	平成25年 8月30日	平成26年 1月31日	14,385,000	14,112,000	本変更は、舗装工およびアスカーブ設置工の増工と交通整理員の減工を差し引きした結果、減額変更が生じるものです。 管きよφ200mm L=203.32m L=197.85m マンホール工 9箇所 取付管およびます工 1箇所 付帯工(舗装工) 806.42m 付帯工(アスカーブ設置工) 23m
860	なか幼稚園改修工事(その2)	箕面市箕面地内	建築工事	・屋根改修工事	城下工務店(有)	平成25年 9月13日	平成25年10月31日	7,801,500	10,137,750	・災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に飛散防止フィルムを貼る。
865	配水管移設工事No.1(25公下)	箕面市箕面4丁目地内	土木工事	配水管敷設 φ75mm L=100.4m 配水管敷設 φ100mm L= 3.2m 配水管敷設 φ150mm L= 10.2m 仕切弁設置 φ75mm 2基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 1基 給水連絡φ13'25mm 24箇所	(株)ミノケン	平成25年 9月18日	平成26年 3月20日	7,140,000	4,005,750	・当初計画していた雨水管配管ルートについて地元の要望を受けて施工が困難になったため、代替案を再検討して別ルートに新たに配管する。これに伴い水道管移設ルートも変更になり、契約金額の減額および工期の変更を行うものである。 配水管敷設 φ150mm L= 20.0m 仕切弁設置 φ75mm 2基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 1基 ・当初計画していた雨水管配管ルートについて地元の要望を受けて施工が困難になったため、代替案を再検討して別のルートに新たに配管する。これに伴い水道管移設ルートも変更になり、契約金額の減額を行うものである。 配水管敷設K形 φ75mm L=1.6m 配水管敷設K形 φ150mm L=1.7m 配水管敷設GX形 φ150mm L=14.0m 仕切弁設置 φ150mm 3基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 1基

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
870	桜ヶ丘住宅耐震補強工事(その1)	箕面市桜ヶ丘地内	建築工事	○桜ヶ丘住宅1号館(12戸) ・耐震補強工事(建築工事、電気設備工事、機械設備工事) 一式 ・屋上防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式 ・その他工事(倉庫移設復旧工事、外構整備工事) 一式	富国建設(株) 箕面営業所	平成25年 9月13日	平成26年 2月28日	90,300,000	106,345,050	・居住者の住環境及び夜間・作業休日の出入りに配慮し、成型鋼板、パネルゲート設置を取り止め。 ・解体時の火器使用を低減させるためパイプライター解体を採用。 ・外部足場を速やかに設置するため、土留めを設置。 ・増築部に鉄骨造を採用したことにより、基礎形状を変更。 ・工期短縮のために鋼製デッキによる型枠を採用。 ・桜ヶ丘1、2号館の工事工程から、一時移転住宅の風呂が使用できなくなったため、仮設風呂を設置。
887	道路舗装修繕工事No.1	箕面市小野原東一丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式	東西道路(株)	平成25年 9月30日	平成25年11月29日	9,351,300	9,163,350	本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更及び板石修繕工の追加を行うものです。
888	道路舗装修繕工事No.2	箕面市小野原西一丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式	東西道路(株)	平成25年 9月30日	平成25年11月29日	25,261,950	24,755,850	本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。
905	市庁舎本館天井改修工事	箕面市西小路地内	建築工事	アスベスト除去一式 天井仕上げ一式	さくら建設(株)	平成25年10月 3日	平成26年 3月12日	18,060,000	22,998,150	①議場・理事者ロビー・控室の天井を解体する ②議場天井面の吹付塗装仕上げを取りやめる
919	給水管整備工事No.2(25)	箕面市小野原東地内	管設備工事	給水連絡工 HIVPφ13mm 39箇所 給水連絡工 HIVPφ20mm 69箇所 給水連絡工 HIVPφ25mm 21箇所 給水連絡工 HIVPφ30mm 11箇所 給水連絡工 HIVPφ40mm 19箇所	エースイ設備(株)	平成25年10月16日	平成26年3月24日	26,428,500	12,723,900	本工事に際して整備対象家庭の現地立会及び施工承諾が予定通りに進捗しなかったため。
932	桜ヶ丘住宅1号館耐震補強に伴うガス設備工事	箕面市桜ヶ丘地内	管設備工事	○桜ヶ丘住宅1号館(12戸) ○桜ヶ丘住宅1号館の耐震補強、屋上防水改修、外壁改修工事に伴うガス配管設備等工事 ・ガス設備工事 一式 ・ガス設備に伴う付帯工事 一式 ・給湯設備工事 一式	(株)増田設備	平成25年10月16日	平成26年 2月28日	10,605,000	11,790,450	当該工事に係る一時移転住宅へガス供給を行う必要が生じたため。
963	今宮3丁目地内配水管改良工事(25)	箕面市今宮3丁目地内	土木工事	配水管敷設 K形φ150mm L=6.8m 配水管敷設 K形φ200mm L=1.7m 配水管敷設 GX形φ200mm L=1.8m 仕切弁設置 φ150mm N=1基 仕切弁設置 φ200mm N=1基 不排水T字管設置 φ300mm N=1箇所 舗装本復旧 一式 給水連絡φ20mm 2箇所 給水連絡φ25mm 1箇所	(有)大濱産業	平成25年10月22日	平成26年 1月10日	4,627,350	4,389,000	現場試掘の結果により施工方法の変更を行い、不排水T字管設置φ300mmの施工を減工し、また、舗装本復旧を増工した。 配水管敷設 K形φ150mm L=3.7m 配水管敷設 K形φ200mm L=0.7m 仕切弁設置 φ150mm N=1基 舗装本復旧 一式 給水連絡φ13mm 1箇所 給水連絡φ20mm 1箇所 給水連絡φ25mm 1箇所
1000	西南小学校改修工事(その2)	箕面市瀬川地内	建築工事	飛散防止フィルム貼 什器転倒防止対策 アリーナ照明器具落下防止対策 コーディネーター控室整備	北谷建設(株)	平成25年10月30日	平成26年 3月12日	25,515,000	28,886,550	飛散防止フィルム張り (321㎡増)
1012	かやの幼稚園改修工事(その2)	箕面市萱野地内	建築工事	・トイレ改修工事 ・飛散防止フィルム貼り工事	北大阪木材(株)	平成25年10月31日	平成26年 3月12日	15,697,500	16,218,300	・南面に面した教室等の窓を遮熱フィルム貼にすることにより、夏場の気温上昇を抑え、教室の環境を改善するため。 飛散防止フィルムを一部遮熱フィルムに変更 飛散防止フィルム 74.3㎡ 飛散防止フィルム外貼 16.0㎡ 遮熱フィルム 164.0㎡

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1023	北芝住宅耐震補強工事(その1)	箕面市萱野地内	建築工事	○北芝住宅A棟、B棟 ・耐震補強工事 一式 ・屋上防水改修工事 一式 ・トランクルーム移設工事 一式	西田工業(株) 箕面営業所	平成25年11月11日	平成26年3月24日	123,690,000	128,203,950	① 工期短縮のため、型枠工法を変更する。 ② 杭打機の搬入・据え付けに車いす用回転スペースが干渉するため、一時撤去の上、復旧する。
1025	第三中学校改修工事	箕面市瀬川地内	建築工事	・飛散防止フィルム貼 ・什器転倒防止対策 ・アリーナ照明器具落下防止対策	北谷建設(株)	平成25年11月6日	平成26年3月12日	32,550,000	29,199,450	飛散防止フィルム、日射調整フィルムの施工範囲が変更となったため。 飛散防止フィルム貼り1293㎡ 日射調整フィルム貼り534㎡
1048	通学路安全対策工事No.2	箕面市南部西部地内	土木工事	道路維持工事 一式	(株)白石組	平成25年11月6日	平成26年1月31日	6,342,000	5,523,000	交差点カラー化については、他工事による舗装復旧作業が予定されており、本工事の工期内で当該作業を実施することが不可能になったため施工を中止した。また、溶融式区画線についても、同様の理由により一部の施工を中止した。さらに、住民との折衝を経て施工内容を変更または削除した箇所も数件あった。 以上の理由より、本工事の工事金額は減額に至ったものである。
1049	通学路安全対策工事No.1	箕面市北部東部地内	土木工事	道路維持工事 一式	(有)三光建設	平成25年11月6日	平成26年1月31日	3,727,500	4,389,000	本工事において工事地権者との協議による施工中止や地元協議において抜本的な対策を講じる必要がある案件などが生じたこと等により設計変更する。 ・転落防止柵(標準)H=800*1100 L=22.1m ・転落防止柵(勾配) L=20m ・横断防止柵 L=44m ・道路反射鏡 N=5箇所(設置方式変更) ・区画線(溶融式) L=1252m ・グレーチング蓋(W=200*400) L=4m ・架台設置(等辺山型鋼) N=1箇所 ・車線分離標(着脱式) N=9本 ・鋼板設置(編鋼板) N=1箇所
1054	箕面小学校プール改修工事	箕面市百楽荘地内	管設備工事	・プール耐震化工事 一式	相和システム(株)	平成25年11月7日	平成26年3月12日	37,884,000	38,713,500	床嵩上げに伴い、テントフレーム新設と既設テントの改修が必要となるため。既設波板が破損しており、屋根として機能しておらず、張り替えを行う必要があるため。
1056	中小学校プール改修工事	箕面市稲地内	管設備工事	プール耐震化工事 一式	(株)渡辺水道工業所	平成25年11月7日	平成26年3月12日	42,367,500	42,571,200	既存日除けテントの塗装がはがれており危険なため、塗装が必要のため。
1076	桜ヶ丘住宅2号館耐震補強に伴うガス設備工事	箕面市桜ヶ丘地内	管設備工事	○桜ヶ丘住宅2号館の耐震補強、屋上防水・外壁改修工事に伴うガス配管設備等工事 ・ガス設備工事 一式 ・ガス設備に伴う付帯工事 一式 ・給湯設備工事 一式	(株)増田設備	平成25年11月12日	平成26年3月24日	10,500,000	11,739,000	・当該工事に係る一時移転住宅へガス供給を行う必要が生じたため。 ・仮設供給用メーター設置 ・前記に伴うガス配管工事 一式
1078	萱野東小学校プール改修工事	箕面市石丸地内	管設備工事	プール耐震化工事 一式	コスモ産業(株)	平成25年11月11日	平成26年3月12日	42,735,000	42,966,000	プールサイドの卒業記念モニュメントの移設先を、プールサイドから校舎北側の空き地に変更したため。塗膜のはがれによる利用者のケガ防止の為、既設日除けテント塗装を行う必要があるため。
1081	萱野北小学校プール改修工事	箕面市如意谷地内	管設備工事	プール耐震化工事 一式	エースイ設備(株)	平成25年11月11日	平成26年3月12日	44,866,500	45,394,650	床嵩上げに伴い、既設テントの改修が必要となるため。一部排水通気設備施工が不要となったため。

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1113	市道才ヶ原線歩道改良工事	箕面市箕面5丁目地内	土木工事	道路土工 一式 舗装設置工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路標識設置工 一式 防護柵工 一式 道路植栽工 一式 既設人工修復工 一式 構造物撤去工 一式	(株)三原組	平成25年11月26日	平成26年6月30日	91,350,000	96,465,600	本変更は工事着手し、試掘をした結果から既設水道等の埋設位置が当初想定した位置がずれていたため、当初計画の排水施設の埋設スペースが確保できず、排水構造物等の構造変更の検討が必要となったことや地元自治会との協議に必要な仮設路面ハンブ設置や現地基準点の復旧を追加したことや増税に伴う税率の変更による設計金額の変更を生じたための工事金額変更を行う。 また、排水構造物等の構造変更や仮設ハンブ設置位置についての自治会および近隣住民との協議に時間を要したための工期変更を行う。
1114-1	市道稲野上野線歩道改良工事	箕面市新稲4丁目地内	土木工事	掘削工 V=610m3 埋戻工 V=210m3 残土処理工 V=380m3 場所打擁壁工 V=24m3 側溝工 L=202m 管渠工 L=189m 集水柵・マンホール工 N=28箇所 アスファルト舗装工(車道) A=930m2 アスファルト舗装工(歩道) A=180m2 透水性舗装工(歩道) A=580m2 縁石工 L=525m、N=24箇所 街渠工 L=324m、N=10箇所 路側防護柵工 L=6m 防止柵工 L=423m 車止めポスト工 N=3本 防護柵撤去工 L=300m 伐採工 N=1式 防球ネット移設工 N=1式	鳥井建設(株)	平成25年11月20日	平成26年4月30日	47,569,200	56,546,640	本工事については、歩道幅及び両側交差点を改良するものであるが、公安委員会が周辺道路の一方通行規制を検討し、自治会説明したところ、規制の反対かつ、代替案として交差点の改良計画案の再検討を要求され、施工検討・協議に時間を要し、再度説明会を実施することになったため、工期内の竣工が困難になった。また、学校の通学路であるため、学校関係者から早期の竣工を要望され、工期の短縮をするためにコンクリート二次製品を使用した。さらに、歩道改良の影響範囲の増加に伴い、舗装数量が増加した。 以上の理由により、本工事は履行期間の延長及び増額に至ったものである。 掘削工 V=659m3 埋戻工 V=210m3 残土処理工 V=425m3 場所打擁壁工 V=24m3 側溝工 L=210m 管渠工 L=211m 集水柵・マンホール工 N=27箇所 アスファルト舗装工(車道) A=1,137m2 アスファルト舗装工(歩道) A=180m2 透水性舗装工(歩道) A=582m2 薄層カラー舗装工 A=43m2 コンクリート舗装工 A=7m2 縁石工 L=236m、N=1箇所 縁石街渠工 L=272m、N=20箇所 街渠工 L=37m、N=4箇所 路側防護柵工 L=0m 防止柵工 L=423m 車止めポスト工 N=3本 小型標識工 N=3本 区画線工 L=378m 照明工 N=1箇所 付帯工 N=1式 伐採工 N=1式 防球ネット移設工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式  【工期変更前】平成25年11月20日 から 平成26年3月31日 まで 【工期変更後】平成25年11月20日 から 平成26年4月30日 まで

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1114-2	通学路安全対策工事No.3	箕面市新稲4丁目地内	土木工事	掘削工 V=80m3 埋戻工 V=40m3 残土処理工 V=35m3 場所打擁壁工 V=16m3 側溝工 L=18m 管渠工 L=2m 集水柵・マンホール工 N=4箇所 アスファルト舗装工(車道) A=29m2 アスファルト舗装工(歩道) A=100m2 縁石工 L=56m、N=2箇所 街渠工 L=36m、N=2箇所 防止柵工 L=76m 防護柵撤去工 L=42m	鳥井建設(株)	平成25年11月20日	平成26年3月24日	3,880,800	4,085,550	本工事は、市有地に歩道を新設するものであるが、将来歩道敷となる箇所を掘削中に井戸が出たため、その処理について井戸改修工を追加した。 また、西小学校、第一中学校の通学路であるため、学校やPTA、自治会から早期の竣工を要望され、工期の短縮をするためにコンクリートの養生期間を省略できるコンクリート二次製品を使用した。 以上の理由により、本工事は増額に至ったものである。 掘削工 V=80m3 埋戻工 V=40m3 残土処理工 V=35m3 場所打擁壁工 V=16m3 側溝工 L=19m 管渠工 L=3m 集水柵・マンホール工 N=4箇所 As舗装(車道) A=0m2 As舗装(歩道) A=96m2 縁石工 L=23m、N=2箇所 縁石街渠工 L=32m、N=1箇所 街渠工 L=5m、N=2箇所 防止柵工 L=75m 井戸改修工 N=1箇所
1115	ひがし幼稚園・なか幼稚園トイレ改修工事	箕面市粟生間谷西他地内	建築工事	トイレ改修工事	北谷建設(株)	平成25年11月20日	平成26年3月12日	25,200,000	25,830,000	工事着工後にトイレ解体範囲を現地調査した結果、解体するコンクリート量が大幅に増加したため。 ・コンクリート撤去 10.6㎡増 ・発生剤処分 10.6㎡増
1116	公園施設補修工事No.2	箕面市箕面地内他	土木工事	園路工 A=169㎡ 会談工 一式 整地工 一式	(有)三光建設	平成25年11月21日	平成26年1月31日	4,250,400	4,713,450	本変更は園路工において、瀬川北公園を追加施工するのと地元自治会からの要請により、杉谷公園の整地工を本工事から削除するもの。 園路工 A=202㎡ 階段工 一式
1117	西小路1丁目地内ほか配水管改良工事(25)(24線越)	箕面市西小路1丁目ほか地内	土木工事	配水管敷設φ75～φ250mm L=672.4m 仕切弁設置φ75～150mm 2 1基 既設配水管撤去φ40～250mm L=651.5m 給水連絡φ13～50mm 42箇 所 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 4基 舗装本復旧 一式	上田良建設(株)	平成25年11月29日	平成26年3月28日	58,663,500	62,692,350	試験掘りの結果、予定外の埋設物等による増工が発生したため。 配水管敷設φ75～φ250mm L=666.0m 仕切弁設置φ75～150mm 21基 既設配水管撤去φ40～250mm L=693.7m 給水連絡φ13～50mm 43箇所 消火栓設置(地下式単口)φ75mm 4基 舗装本復旧 一式
1118	粟生外院4丁目地内ほか配水管改良工事(25)(24線越)	箕面市粟生外院4丁目ほか地内	土木工事	配水管敷設φ75mm L=429.9m 配水管敷設φ100mm L=538.1m 配水管敷設φ150mm L=425.4m 仕切弁設置φ75～150mm 2 7基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm L=1,343.9m 給水連絡φ20～25mm 131箇 所 舗装本復旧 1式	(株)石川工業	平成25年11月29日	平成26年3月28日	101,745,000	96,808,950	施工区間の一部において歩道敷が狭く既設水道管の撤去が困難であったため。 配水管敷設φ75mm L=424.0m 配水管敷設φ100mm L=534.4m 配水管敷設φ150mm L=430.0m 仕切弁設置φ75～150mm 27基 消火栓設置(地下式単口)φ75mm L=1,103.0m 充填工 L=241.0m 給水連絡φ20～25mm 127箇所 舗装本復旧 1式
1119	公園施設補修工事No.1	箕面市彩都粟生北地内	管設備工事	公園水道施設埋設管敷設 φ40mm L=152.3m	(株)増田設備	平成25年11月21日	平成26年1月16日	1,102,500	1,338,750	当初、残土は少量につき公園内に仮置き設計であったが、6号公園施工業者との打ち合わせにより、残土は搬出するよう指示があり変更するものです。 また、試験掘の結果、既設の散水栓につなぐ施行のため、延長が増え、増額の変更を行うものです。 公園水道施設埋設管敷設 φ40mm L=6.6m増加 発生土処理 場内仮置 → 残土処分27.3㎡
1120	道路舗装修繕工事No.3	箕面市粟生新家一丁目地内	ほ装工事	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式	(株)三原舗道	平成25年11月27日	平成26年1月31日	18,637,500	18,522,000	本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1121	道路舗装修繕工事No.4	箕面市半町二丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式	イケモトコーポレーション(株)	平成25年11月27日	平成26年 1月31日	9,219,000	9,012,150	本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。
1132	坊島水系配水幹線敷設工事(25)	箕面市桜5丁目ほか地内	土木工事	配水管敷設 φ300mm L=256.8m 仕切弁設置 φ300mm 1基 ドレン管設置 φ50mm L= 9.4m 舗装本復旧 1式	(株)仲野商店	平成25年11月25日	平成26年 3月12日	19,635,000	21,016,800	本変更は、配管法線上において配管計画位置に横断的に雨水管が埋設されており、これが支障となることから配管後に雨水管を機能復旧したこと、また舗装本復旧工の一部において既設舗装とのすりつけが困難である箇所があり、増工とすることにより、増額変更するものです。 配水管敷設 φ300mm L=257.0m 仕切弁設置 φ300mm 1基 ドレン管設置 φ50mm L= 24.6m 舗装本復旧 1式
1178	萱野小学校プール改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	プール耐震化工事 一式	(株)江川組	平成25年11月29日	平成26年 3月24日	44,310,000	44,819,250	既存日除けテントの痛みが激しく機能を果たせないため、改修が必要のため。
1186	東生涯学習センター駐車場増築に伴う電気設備工事	箕面市粟生間谷西	電気設備工事	・駐車場増築工事 一式 ・既設駐車場改修工事 一式 (受電設備、電灯設備、コンセント設備)	浦津電気工事(株)	平成25年12月9日	平成26年5月30日	6,615,000	8,082,890	資材の高騰により入札が不調となり、契約手続きに日数を要したため。 消費税率が変更されたため。 必要な資材の調達等に当初予定していた以上の時間を要したため。 消費税率が変更されたため。
1193	配水管移設工事No.2(25公下)	箕面市瀬川5丁目地内	土木工事	配水管布設φ100mm L= 2.2m 配水管布設φ150mm L=91.9m 仕切弁設置φ75mm N= 2基 給水連絡φ13~25mm N=15箇所	小畑建工(株)	平成25年12月 3日	平成26年 1月31日	7,455,000	9,269,400	地下埋設状況の結果、市水道管が雨水管渠整備に支障をきたすため、当初予定していた移設範囲に加えて、下水道課より約30mの水道管の移設依頼を受け増工したことにより増額するもの。 配水管布設φ75mm L=35.7m 配水管布設φ100mm L= 2.7m 配水管布設φ150mm L=93.9m 仕切弁設置φ75mm N= 2基 仕切弁設置φ150mm N= 1基 給水連絡φ13~25mm N=14箇所
1214	道路舗装修繕工事No.5	箕面市西地区	ほ装工事	舗装修繕工 ・不陸整正(車道施工) A=12,300m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=12,300m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=245m ・殻運搬処理(As殻) V=615m <sup>3</sup>	(株)三原舗道	平成25年12月11日	平成26年 3月12日	45,780,000	51,620,100	本工事において現地立会後、舗装打換え範囲の変更および区画線設置等追加工事が生じたため ・不陸整正(車道施工) A=13,460m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=13,147m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(人力)表層 A=317m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=230m ・区画線(溶融式) L=1,979m ・殻運搬処理(D4t) V=633m <sup>3</sup> ・殻運搬処理(D2t) V=40m <sup>3</sup>
1215	道路舗装修繕工事No.6	箕面市東地区	ほ装工事	・不陸整正(車道施工) A=11,070m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=10,440m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=624m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)基層 A=624m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=213m ・殻運搬処理(As殻) V=585m <sup>3</sup>	昭和建設(株)	平成25年12月11日	平成26年 3月 5日	43,081,500	47,738,250	本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚範囲の変更および区画線工の追加等が生じたため ・不陸整正(車道施工) A=10,380m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=7,510m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=2,870m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)基層 A=2,870m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=193m ・区画線(溶融式) L=1,250m ・殻運搬処理(As殻) V=576m <sup>3</sup> ・殻運搬処理(スラグ 殻) V=87m <sup>3</sup>
1216	道路舗装修繕工事No.7	箕面市南地区	ほ装工事	・不陸整正(車道施工) A=10,820m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=8,770m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=2,050m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)基層 A=2,050m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=256m ・殻運搬処理(As殻) V=644m <sup>3</sup>	東西道路(株)	平成25年12月11日	平成26年 3月12日	45,654,000	48,453,300	本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚が厚いため、舗装打換えから路面切削への工法変更および区画線設置等追加工事が生じたため ・不陸整正(車道施工) A=5,490m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=2,850m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=5,070m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)基層 A=2,640m <sup>2</sup> ・切削オーバーレイ工(1層) A=2,420m <sup>2</sup> (切削深6cm超え12cm以下) ・アスファルト舗装版切断工 L=870m ・区画線(溶融式) L=1,055m ・殻運搬処理(As殻) V=463m <sup>3</sup> ・殻運搬処理(切削殻) V=242m <sup>3</sup> ・車止めガードレール撤去復旧工 N=1式

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1217	道路舗装修繕工事No.8	箕面市北地区	ほ装工事	・不陸整正(車道施工) A=7,870m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=2,550m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=5,320m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)基層 A=5,320m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装版切断工 L=133m ・殻運搬処理(As殻) V=660m <sup>3</sup>	イケモトコーポレーション(株)	平成25年12月11日	平成26年 3月12日	44,100,000	50,503,950	本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚が厚いため、舗装打換えから路面切削に工法変更および区画線追加工事等が生じたため ・不陸整正(車道施工) A=2,230m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工(機械)表層 A=2,230m <sup>2</sup> ・オーバーレイ工(2層) A=5,920m <sup>2</sup> ・路面切削 A=5,920m <sup>2</sup> (切削深6cm超え12cm以下) ・アスファルト舗装版切断工 L=126m ・区画線(溶融式) L=1,820m ・殻運搬処理(As殻) V=111m <sup>3</sup> ・殻運搬処理(切削殻) V=592m <sup>3</sup>
1218	通学路安全対策工事No.4	箕面市船場東2丁目、3丁目地内	土木工事	掘削工 V=70m <sup>3</sup> 歩道盛土工 V=20m <sup>3</sup> アスファルト舗装工(車道)A=734m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道)A=570m <sup>2</sup> 側溝工 L=89m 縁石工 L=106m、N=9 箇所 境界工 L=12m 防止柵工 L=24m 区画線工 L=1817m 反射鏡工 N=1基 構造物撤去工 N=1式	(有)ケイエスティコーポレーション	平成25年12月11日	平成26年3月24日	14,280,000	15,086,400	本工事は、交差点の形状を安全な形に改良する工事であるが、撤去する舗装版の厚みについて、当初は10cmで設計していたところ、現地では20cmあり舗装版撤去数量が増加した。 また、大阪府立箕面支援学校前の交差点に有る信号機が廃止されることから、学校への車両の出入りの安全対策として、小型標識工、区画線工を追加した。 以上の理由より、本工事は増額に至ったものである。 切削オーバーレイ工(車道) A=662m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(車道) A=45m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道密粒) A=67m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道開粒) A=501m <sup>2</sup> 点字シート工 N=247枚 ブロック舗装工 A=5m <sup>2</sup> 側溝工 L=149m 管渠工 L=22m 集水樹工 N=2箇所 縁石工 L=102m、N=10箇所 境界工 L=0m 防止柵工 L=30m 小型標識工 N=1本 区画線工 L=1552m 反射鏡工 N=1基 道路付属物工(道路紙) N=23個
1219	給水管整備工事No.3(25)	箕面市桜ほか地内	管設備工事	給水連絡工HIVPφ13mm 21箇所 " HIPVφ20mm 44箇所 " HIPVφ25mm 19箇所 舗装本復旧工 1式	(株)三原工業	平成25年12月11日	平成26年3月24日	16,800,000	12,580,050	本工事は、昭和56年度までに配水管分岐からメーターまでしようされている鉛製給水管の老朽化による漏水防止対策及び鉛溶出による水質対策に対応するため、計画的に硬質塩化ビニール管への取替を実施しているものです。 本工事に際しては、整備対象家庭の本工事に対する理解・協力が不可欠であり、各家庭の施工承諾後に工事着手しています。しかしながら、留守家庭が多く現地立会がスムーズに進まないことや施行承諾、施工日程の調整に時間を要したことから工期内に当初予定していた施工箇所数の工事ができなかったため、今回減額変更するものです。 給水連絡工HIVPφ13mm 15箇所 " HIPVφ20mm 40箇所 " HIPVφ25mm 13箇所 " HIPVφ30mm 1箇所 舗装本復旧工 1式
1233	構造物補修工事No. 3	箕面市新稲地内	土木工事	土工 一式 擁壁工 L=23. 2m	(株)津賀建設	平成25年12月 6日	平成26年 1月31日	2,614,500	2,675,400	本変更は主に当該工事区間に近接する道路路面石積が崩落する危険が高まり迅速な補修を要したことから、歩行者等の通行の安全確保のため石積の補修を実施したことによるものである。
1252	萱野小学校エアコン設置工事	箕面市萱野地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	松谷電気(株)	平成25年12月19日	平成26年 3月12日	38,115,000	42,341,250	普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるため エアコン設置範囲追加(室内機10台)
1253	箕面小学校エアコン設置工事	箕面市百楽荘地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	(有)伊藤電業	平成25年12月19日	平成26年 3月12日	37,905,000	40,483,800	支援教室・少人数教室にもエアコン設置可能な配管・配線にしたため。
1254	西南小学校エアコン設置工事	箕面市瀬川地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	(有)伊藤電業	平成25年12月19日	平成26年 3月12日	47,964,000	49,830,900	支援教室・少人数教室にもエアコン設置可能な配管・配線にしたため。
1255	南小学校エアコン設置工事	箕面市桜地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	(有)大起電工	平成25年12月19日	平成26年 3月12日	35,490,000	39,195,450	普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるため。 エアコン設置範囲追加(室内機6台)
1257	西小学校エアコン設置工事	箕面市新稲地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	(有)道原電設	平成25年12月25日	平成26年 3月12日	55,629,000	56,685,300	普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるため。 エアコン設置範囲追加(室内機8台)



平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1259	中小学校エアコン設置工事	箕面市稲地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	森本電気工事(株)	平成25年12月25日	平成26年 3月12日	48,720,000	54,735,450	普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるため。 エアコン設置範囲追加(室内機11台)
1272	彩都の丘小学校・中学校エアコン設置工事	箕面市彩都粟生北地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	(株)宮野電気	平成25年12月20日	平成26年 3月12日	21,892,500	20,753,250	工事着工後、現場にて一部天井を撤去し、調査した結果、工事費を圧縮することが可能であると判明したため。 電気設備工事配線、配管工事 一式 数量縮小変更
1277	公園施設補修工事No.3	箕面市小野原東地内他	土木工事	スライドシーソー設置 一式(北の杜公園) 遊具設置 一式(下川原遊園) テーブルベンチ設置 一式(下川原遊園他2公園) 清掃用具倉庫設置 一式(北の杜公園公園他1公園)	関西工事測量(株)	平成25年12月24日	平成26年 3月12日	4,273,500	4,818,450	本変更の主な理由は、下川原遊園の遊具設置において、安全領域をより多く確保するため、周辺の樹木の根の撤去、砂場の一時撤去及び復旧等が等を追加施工する必要が生じたため増額変更するものです。 スライドシーソー設置 一式(北の杜公園) 遊具設置 一式(下川原遊園) テーブルベンチ設置 一式(下川原遊園他2公園) 清掃用具倉庫設置 一式(北の杜公園公園他1公園) 砂場工 一式(下川原遊園) 花壇柵工 一式(下川原遊園) 撤去工 一式(下川原遊園他1公園)
1283	第二中学校エアコン設置工事	箕面市萱野地内	電気設備工事	特別教室へのエアコン設置工事 一式	(株)宮野電気	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	9,292,500	10,238,550	特別教室にエアコンを設置時、電気配線を伸ばす必要があるため。 電気配線を延長する(特別教室3室)
1284	第一中学校エアコン設置工事	箕面市新稲地内	電気設備工事	特別教室へのエアコン設置工事 一式	中井電気工事(株)	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	10,447,500	11,284,350	特別教室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があったため。 ①変圧器 200KVA ②配管・配線工事 追加一式
1285	第三中学校エアコン設置工事	箕面市瀬川地内	電気設備工事	特別教室へのエアコン設置工事 一式	相和システム(株)	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	12,285,000	12,454,050	特別教室にエアコンを設置するとき、配管、配線を伸ばす必要があったため。
1287	第五中学校エアコン設置工事	箕面市稲地内	電気設備工事	特別教室へのエアコン設置工事 一式	(有)道原電設	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	11,109,000	11,490,150	特別室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があったため。 変圧器200KVAを設置
1288	第六中学校エアコン設置工事	箕面市粟生間谷西地内	電気設備工事	特別教室へのエアコン設置工事 一式	(有)大起電工	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	11,004,000	12,436,200	特別教室にエアコンを設置するとき、配管、配線を伸ばす必要があったため。
1291	止々呂美小学校・中学校エアコン設置工事	箕面市森町中地内	電気設備工事	普通教室等へのエアコン設置工事 一式	攝津電機工業(株)	平成25年12月26日	平成26年 3月12日	39,795,000	41,160,000	特別教室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があったため。 ①配管・配線工事 追加一式 ②変圧器容量三相150KVA
1296	桜ヶ丘住宅耐震補強工事(その2)	箕面市桜ヶ丘地内	建築工事	○桜ヶ丘住宅1号館(12戸) ・耐震補強工事(建築工事、電気設備工事、機械設備工事) ・屋上防水改修工事 ・外壁改修工事 ・その他工事(倉庫移設復旧工事、外構整備工事)	富国建設(株) 箕面営業所	平成25年12月27日	平成26年3月24日	93,439,500	101,411,100	・居住者の住環境及び夜間・作業休日の出入に配慮し、成型鋼板、パネルゲート設置を取り止め。 ・解体時の火器使用を低減させるためパイプレーター解体を採用した。 ・工期短縮のために基礎形状を変更した。 ・桜ヶ丘1、2号館の工事工程から、一時移転住宅の風呂が使用できなくなったため、仮設風呂を設置。
1298	第六中学校プール改修工事	箕面市粟生間谷西地内	管設備工事	プール耐震化工事 一式	(株)増田設備	平成25年11月 8日	平成26年 3月12日	41,044,500	43,066,800	既設プールテント屋根が破損しており、屋根として機能しておらず、補修の必要があるため。 プール授業にあたり、飛び込み台が必要であるため。
1299	第五中学校プール改修工事	箕面市稲地内	管設備工事	プール耐震化工事 一式	(株)三原工業	平成25年11月 8日	平成26年 3月12日	44,782,500	46,028,850	プール授業の実施にあたり、スタート台の設置が必要なたため。
1303	豊川北小学校・第四中学校プール改修工事	箕面市粟生間谷西・石丸地内	建築工事	プール耐震化工事 一式	西川建設(株)	平成25年12月 3日	平成26年 3月12日	84,105,000	87,662,400	・給水バルブから水漏れがあるので取り換える必要があるため。 ・塗膜のはがれによる利用者のケガ防止の為、既設日除けテント塗装を行う必要があるため。 ・濾過ポンプの台が錆で割れており、再取り付けできないので取り換える必要があるため。 ・プール授業により飛び込み台が必要なたため。

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1304	西小学校・第一中学校プール改修工事	箕面市新稲地内	建築工事	プール耐震化工事 一式	北谷建設(株)	平成25年12月 3日	平成26年 3月12日	89,355,000	92,229,900	西小学校 ・床嵩上げに伴い、外周フェンスの新設が必要となったため。 第一中学校 ・プール授業にあたり、飛び込み台が必要であるため。
1310	通学路安全対策工事No.5	箕面市内全域	土木工事	薄層カラー舗装工 A=182m2 場所打水路工 L=77m 車止めポスト工 N=4基 防止柵工 L=73m 標識工 N=8基 区画線工 L=712m 道路付属物工 N=34本 構造物取壊し工 N=1式 運搬処理工 N=1式	(有)今宮建材	平成25年12月27日	平成26年 3月12日	9,765,000	10,809,750	本工事は、市内通学路を安全にするための工事であるが、場所打水路工について、設計図面と現況形状に差異があり、コンクリート打設量及び側溝蓋の数量が増加した。また、場所打水路工及び標識工について、本体工事の影響範囲が広がリアスファルト舗装数量が増加した。 以上の理由より、本工事の工事金額は増額に至ったものである。 薄層カラー舗装工 A=193m2 場所打水路工 L=87m 車止めポスト工 N=3基 防止柵工 L=69m 標識工 N=8基 区画線工 L=610m 道路付属物工 N=29本 アスファルト舗装工(車道)A=22m2 アスファルト舗装工(歩道)A=4m2 構造物取壊し工 N=1式 運搬処理工 N=1式
1311	第四中学校東歩道新設整備工事	箕面市石丸一丁目及び外院一丁目地内	土木工事	土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 縁石・境界石工 一式 排水工 一式 安全施設工 一式 道路付属施設工 一式 取壊し・撤去工 一式	明広開発(株)	平成25年12月27日	平成26年6月30日	15,960,000	23,992,200	本工事は、通学路の安全確保のため、第四中学校と第二総合運動場の区間において歩行者・自転車専用道の新設整備を行うもので、用地交渉及び用地契約事務等と並行して工事施工を行っているものです。しかしながら、難航地権者との交渉及び関連事務手続きにおいて、一部境界確定ができない事業地があり、登記事務等についての事前調整に時間を要し、工事着手が遅れたことと新設歩道を横断する農道の安全確保などの地元要望に対応するため、市道の隅切り整備等の追加変更を行うことから、年度内での完了が困難となり、事業期間を延伸するものです。
1312	市道白島外院線歩道新設工事	石丸一丁目	土木工事	道路土工 一式 構造物土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 床版工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物施設工 一式 構造物撤去工 一式	(株)今木組	平成25年12月27日	平成26年6月30日	39,165,000	48,348,360	本変更は、用地買収における地権者交渉において、承諾までに時間を要したことや、地元要望に伴う工事影響範囲の整備工事などを追加する必要があることから、増額変更と工期変更をあわせて行うものです。  工期延期 変更前:平成25年12月27日から平成26年3月31日 変更後:平成25年12月27日から平成26年6月30日
1343	箕面市立病院付属棟他外壁改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	外壁改修工事、防水改修工事	城下工務店(有)	平成26年 1月17日	平成26年 2月28日	8,211,000	10,113,600	ブリッジ上に車両が進入し、強度が必要なため。 外壁補修の範囲を調査した結果、ひび割れや欠損が大幅に増えたため工事車両の進入経路を変更し、ガードマンの人数を減らしたため。
1346	市道論場線歩道改良工事	箕面市箕面一丁目地内他	土木工事	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 構造物撤去工 一式	(株)大金建設	平成26年1月16日	平成26年3月27日	17,377,500	17,160,150	本変更は、当初設計より既設舗装厚が厚かったため路盤厚の変更を行ったことや橋面舗装を切削オーバーレイに変更したことなど、実施内容にあわせて精算変更を行うものです。  植樹帯工 一式 追加
1373	萱野2丁目地内配水管改良工事(25)	箕面市萱野2丁目地内	土木工事	配水管敷設φ 75mm L=68.0m 配水管敷設φ 100mm L=45.0m 仕切弁設置φ 50~100mm 4基 消火栓設置(地下式単口)φ 75mm 1基 給水管連絡φ 20~25mm 3箇所 舗装本復旧 一式	(有)大濱産業	平成26年 1月23日	平成26年 3月12日	6,615,000	7,312,200	新設管接続及び既設管撤去に伴う試掘を行った結果、配水管延長が伸長し、配水管材料の変更、またABS工法による仕切弁設置の追加工事や舗装面積の変更の結果契約金額の増額変更を行うものです。 配水管敷設φ 75mm L=76.6m 配水管敷設φ 100mm L=47.3m 配水管布設φ 100mm(K形管) L= 0.6m 仕切弁設置φ 50~100mm 4基 消火栓設置(地下式単口)φ 75mm 1基 給水管連絡φ 20~25mm 3箇所 舗装本復旧 一式

平成25年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	後の契約金額(税)	変更理由及び変更内容
1411	仕切弁改良及び消火栓設置工事(25)	箕面市瀬川2丁目ほか 地内	土木工事	仕切弁設置工 φ75mm 2基 " φ100mm 6基 " φ150mm 2基 不断水仕切弁設置工 φ150mm 1基 消火栓設置工 φ75mm 3基 舗装本復旧工 一式	箕面土建	平成26年1月29日	平成26年3月24日	9,009,000	10,261,650	当初予定していた施工場所以外に緊急に施工が必要となったため。
1416	坊島送水管敷設工事(25)	箕面市箕面2丁目地内	土木工事	送水管敷設 DCIP φ450mm L=93.3m 導水管敷設 DCIP φ200mm L= 6.7m 不断水T字管布設 φ450mm×φ 450mm N=1箇所 空気弁設置 φ75mm N=1基 舗装本復旧 一 式	(株)西川組	平成26年1月29日	平成26年3月28日	20,370,000	24,760,050	既存施設の地下埋設が支障となって配管ルートを変更し材料の変更及び追加を行う。 斜面地において埋戻土の崩落を防ぐため板柵設置を増工したため。 送水管敷設 DCIP φ450mm L=89.0m 導水管敷設 DCIP φ200mm L=1.2m 不断水T字管布設φ450mm×φ450mm N=1箇所 空気弁設置 φ75mm N=1基 舗装本復旧 一式
1461	舗装補修工事No.3	箕面市 粟生外院6丁 目 地内他	土木工事	舗装補修工 一式	(株)三原舗道	平成26年2月14日	平成26年3月24日	19,509,000	23,286,900	本変更は舗装補修工において、周辺住民との調整の結果、舗装面積を追加したこと等により増工が生じた為、今般、増額変更を行うものです。 この度、舗装補修工において、周辺住民との調整の結果、舗装面積を追加したこと等により増工が生じたため。
1472	豊川支所簡易保育施設緊急整備工事	箕面市粟生間谷西地 内	その他設備工	改修工事内容: 1.保育室改修 保育室内の床張り替え、クロス 張り替え、手洗い新設 2.女子トイレ兼子どもトイレ改修 床改修、ブース取り替え、子ども 用便器に取替、手洗い新設 3.シャワーブース改修 床改修、シャワーパン、汚物流し 新設	城下工務店(有)	平成26年2月14日	平成26年3月12日	5,092,500	5,892,600	・消防設備の設置要件を満たすため、設置が必要である。 ・避難器具設置工事を追加する。 ・誘導灯設置工事を追加する。
1486	通学路安全対策工事No.6	箕面市外院一丁目地 内	土木工事	道路土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 ブロック積工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 道路植栽工 一式 防水工 一式 仮設工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式	(株)大金建設	平成26年2月25日	平成26年7月31日	23,625,000	27,672,840	本工事は、第2総合運動場外周道路において、通学路の安全対策に必要な視距改良及び歩道の設置工事を行うものであり、工事施工にあたり、周辺施設の大型トラック使用者と調整を行ったところ、施工方法等に再検討を要すること、また、これらに関連して設計変更及び電柱移設が必要になったことから、現在、関係者及び周辺電力需要者との調整に時間を要しているところです。よって、年度内での完了が困難であることから、事業期間の延伸を行うものです。また、第四中学校東歩道新設工事と歩道の連続性を検討した結果、歩道の設置延長を追加変更するものです。
1527	止々呂美小学校・中学校増築に伴う植栽工事	箕面市 森町中 地内	造園工事	・植栽工事	植己造園	平成26年3月6日	平成26年3月20日	2,415,000	2,612,400	・工事着工後に土工量に変更が生じたため。また、これに伴い低木等の施工範囲を変更したため。 ①シラカシ 14本 ②ヤブラン 11㎡ ③客土 52㎡ ④土壌改良 145袋 ⑤フィリヤブラン 33㎡
1584	市庁舎本館天井改修工事(その2)	箕面市西小路地内	その他設備工	市庁舎本館内、議場天井部分の 改修工事 場所:議場 内容:天井部分の耐震工事及び 仕上げ工事	さくら建設(株)	平成25年12月2日	平成26年3月28日	25,998,000	28,277,550	議場傍聴席椅子の老朽化に伴い椅子を取り換える。また、取付工事は市議会の終了後に行うため、併せて工期を延長する。 固定式折り畳みシート 44席追加 同上組立取付 1式追加