

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
95	青松園連絡管敷設工事(27)	箕面市彩都粟生南地内	土木工事	配水管敷設 口径300mm L=44.3m 伸縮可とう管 径300mm 2基 空気弁設置 2基	(株)三原組	平成27年 4月23日	平成27年 7月31日	5,400,000	5,537,160	当初予定していた配管の連絡方法を変更したため、配管材料、接合手間が増工となったため。
222	桜井石橋線道路改良工事に伴う防護柵設置工事	箕面市百楽荘4丁目地内	土木工事	道路改良 防護柵工 1式	(株)大金建設	平成27年 5月15日	平成27年 7月31日	1,825,200	3,597,016	立入防止柵が追加施工になり、それに伴う既設の立入防止柵のとり壊しなどの追加工事が必要になったため。 道路改良 防護柵工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式
242	給水管整備工事(27)	箕面市小野原西ほか	管設備工事	給水連絡工 HIVP径13mm 41箇所 HIVP径20mm 37箇所 HIVP径25mm 20箇所 HIVP径30mm 15箇所 HIVP径40mm 20箇所 HIVP径50mm 4箇所 舗装本復旧工	(株)増田設備	平成27年 5月21日	平成28年 1月29日	23,490,000	17,716,320	地権者の承諾を得ることができない箇所について、箇所数から減ずる。
374	中学校低温貯蔵庫設置工事	箕面市新稲他5地内	建築工事	中学校低温貯蔵庫設置工事	西川建設(株)	平成27年 6月17日	平成27年 8月31日	8,067,600	7,608,600	低温貯蔵庫ドレン管設置6校分及び配管配線範囲の変更等による。 ①低温貯蔵庫ドレン管設置 ②配管・配線範囲等変更
389	中央生涯学習センタートイレ他改修工事	箕面市箕面地内	建築工事	1Fトイレ改修 3F工芸室外壁改修	ライトハウス(株)	平成27年 6月18日	平成27年12月10日	8,557,920	8,662,680	・施設管理者及び近隣住民の要望により、交通誘導員の警備体制を強化したため。 ・交通誘導員を9名追加する。
394	瀬川4丁目地内ほか配水管改良工事(27)	箕面市瀬川4丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 径75mm 196.8m 径100mm 218.3m 径150mm 90.6m 径200mm 257.9m 仕切弁設置 径75~200mm 22基 消火栓設置 径75mm 6基 給水連絡径20~50mm 86箇所 舗装本復旧一式	上田良建設(株)	平成27年 6月24日	平成28年 1月29日	68,796,000	77,339,880	交通整理員の増員、配管等の変更、施工内容の変更による。
396	汚水樹等補修工事	箕面市市内一円地内	土木工事	既設汚水樹撤去 汚水樹取替29箇所 舗装工一式	(有)三光建設	平成27年 6月24日	平成27年12月11日	5,140,800	5,513,400	公共樹1箇所増、出来高精算
397	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)	箕面市稲2丁目地内他	土木工事	人孔蓋取替(汚水)52箇所、人孔蓋取替(雨水)15箇所、舗装工 付帯工	山村組	平成27年 6月24日	平成27年12月18日	15,390,000	15,571,440	緊急性のある人孔蓋取替箇所の増による。 汚水蓋2箇所増 人孔蓋取替(汚水)54箇所、人孔蓋取替(雨水)15箇所、舗装工 付帯工
407	半町4丁目地内ほか配水管改良工事(27)	箕面市半町4丁目地内	土木工事	配水管敷設 径75mm L=258.2m 配水管敷設 径100mm L=421.7m 仕切弁設置工 径75mm~100mm 18基 消火栓設置4基 給水連絡 94箇所 舗装本復旧一式	鳥井建設(株)	平成27年 7月 1日	平成28年 1月29日	54,270,000	60,230,520	曲管等の異形管材料の使用が増えたため。道路境界プレートの復元を増工したため。

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
456	ワークセンターささゆりエレベーター・リフト改修工事	箕面市 瀬川 地内	機械設備及び施設工事	・エレベーター改修工事 一式 ・厨房リフト改修工事 一式	フジテック(株) 近畿統括本部	平成27年 7月 3日	平成28年 1月29日	14,580,000	14,580,000	①建築基準法に基づくエレベーターの既存不適格の解消に係る改修において、現発注仕様にて建築基準法を満足させることができるが、耐震クラスについて再検討を行うため。 ②エレベーター内に設置した遠隔監視カメラにおいて、軽微な不具合が確認されたことから調整等を行うため。
488	オヶ原バイパス流入部改修工事	箕面市箕面三丁目地内 他	土木工事	河川土工 一式 水路設置工 一式 床版設置工 一式 パラペット設置工 一式 水門移設工 一式 新設スクリーン設置工 一式 既存スクリーン改良工 一式 既設マンホール改良工 一式 フェンス設置工 一式 花壇取り壊し工 一式 河床掘削 一式 撤去工 一式 舗装工 一式	(株)仲野商店	平成27年 7月13日	平成27年12月11日	12,452,400	15,587,640	本変更は、監視カメラの設置工、簡易階段設置工、足掛金物追加設置工、水路補修工の付帯工事を追加実施する必要が生じたため、増額変更するものです。 河川土工 掘削88.4㎡⇒69.7㎡ 水路設置工・水門移設工 コンクリート16.7㎡⇒20.1㎡ 床版設置工 コンクリート 6.3㎡⇒7.7㎡ フェンス設置工 延長20.7m⇒18.4m 舗装撤去復旧工 35.8㎡⇒34.5㎡ 付帯工(監視カメラ設置工、簡易階段設置工、足掛金物追加設置工、水路補修工) ー ⇒ 一式
489	普通河川オヶ原川原川浚渫工事	箕面市 如意谷3丁目 他 地内	土木工事	河川浚渫工 一式	(株)白石組	平成27年 7月13日	平成27年 8月31日	4,676,400	4,587,840	本工事は、河川原川に堆積した土砂等の浚渫作業を行うものですが、現地詳細調査及び協議の結果、当初予定していた仮設進入路設置による土砂搬出をとりやめ、移動式クレーンによる吊り上げ搬出に工法変更を行うものです。また、これらの変更により、現場における堆積土砂の塵芥分別作業が極めて非効率となるため、別作業ヤード内での分別作業としたものです。このため、作業ヤードまでの必要な仮置運搬工を追加したものです。このほか、数量の増減に伴う精算により、変更請負見込額は減額となる見込みです。 仮設工 削除 浚渫工 河川浚渫工 不整地運搬工 0㎡ 土砂搬出(吊上) 144㎡ 土砂運搬工D4t 144㎡ かご枠工 かご枠設置工 かご枠設置K2000 3基
579	林道谷山線災害復旧工事に伴う付帯工事	箕面市白島地内	土木工事	法面工 1式 仮設工 1式	鳥井建設(株)	平成27年 7月22日	平成27年 8月31日	2,646,000	2,754,669	路面排水工、伐採工等の追加工事による。
608	箕面浄水場他水位計取替工事	箕面市箕面市内他	機械設備及び施設工事	水位計取替工事 電気配線工事	イワキ・モリタニ 電工(株)	平成27年 8月 5日	平成27年11月16日	15,094,080	16,266,960	水位計設置台数の増加及び水位計カバー材質の変更によるもの。

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
609	道路舗装修繕工事No.1	箕面市西小路4丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	(株)三原舗道	平成27年 8月 3日	平成27年11月 9日	18,997,200	18,533,880	本変更は、前後の路面や構造物との平坦性・仕上がりを考慮した結果、面積に変更が生じた事、また、工事範囲内での実測による精査に伴い数量に変更が生じた事による、変更契約を行うものです。 舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式 舗装工(市単) 1式 区画線工(市単) 1式
610	道路舗装修繕工事No.2	箕面市西宿2丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	昭和建設(株)	平成27年 8月 3日	平成27年11月13日	25,164,000	25,508,520	本変更は、前後の路面や構造物との平坦性・仕上がりを考慮した結果、面積が増えた事、また、工事範囲内での実測による精査に伴い数量に変更が生じた事による、変更契約を行うものです。 舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式 舗装工(市単)
611	道路舗装修繕工事No.3	箕面市外院2丁目地内他	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	東西道路(株)	平成27年 8月 3日	平成27年11月 6日	14,904,000	15,064,920	本変更は、前後の路面や構造物との平坦性・仕上がりを考慮した事により面積に変更が生じた事、また、工事範囲内での実測により数量に変更が生じた事による、変更契約を行うものです。
687	桜井1丁目地内ほか配水管改良工事(27)	箕面市桜井1丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 径75mm L=299.9m 配水管敷設 径100mm L=7.7m 配水管敷設 径150mm L=36.7m 配水管敷設 径200mm L=5.3m 配水管敷設 径250mm L=655.4m 配水管敷設 径300mm L=18.5m 仕切弁設置 径75~300mm 19基 消火栓設置 径75mm 9基 給水連絡 132箇所 舗装本復旧一式	(株)津賀建設	平成27年 7月30日	平成28年 3月28日	88,560,000	#####	試掘して調査の結果、当初設計の敷設箇所から変更する。大口径の異形管材料が当初より大幅に増加になった。警察署の指示により交通整理員の増加を図った。給水切替工の施工延長が当初より増工となった。
689	坊島受水場No.1 受水池内部補修工事	箕面市坊島地内	土木工事	受水地内部補修及び防水塗装 受水地屋上ガラリ改修	谷垣建設(株)	平成27年 8月26日	平成28年 3月22日	56,700,000	73,190,520	本工事施工中において、天井部分の亀裂が判明し、池内部からの亀裂補修は不可能と判断し、屋上にシート防水を追加で施行することとしたため。
698	通学路安全対策工事No.1	箕面市内全域	土木工事	排水構造物工 一式 防止柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式	(有)大濱産業	平成27年 8月28日	平成28年 1月29日	6,404,400	8,196,120	舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 道路反射鏡工 一式 構造物撤去工 一式

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
702	第四中学校屋内運動場他防水改修工事	箕面市 石丸 地内	建築工事	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内運動場北側外壁改修工事 一式 ・屋内運動場屋上防水工事 一式 ・階段踊場塩ビシート工事 一式 ・A棟漏水補修工事 一式 	ライトハウス(株)	平成27年 8月28日	平成27年11月30日	8,964,000	9,174,600	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理者との協議により、外壁塗装範囲を追加したため。 ・外壁塗装範囲の変更に伴い、安全対策が必要となったことから交通誘導員を追加したため。 変更前 ①外壁塗装 386㎡ ②交通誘導員 50人 変更後 ①外壁塗装 456㎡ ②交通誘導員 52人
783	平成27年度公共下水道(桜井排水区長寿命化)管路更生工事	箕面市半町4丁目地内 他	土木工事	管渠更正工(自立)径250mm L=340. 24m L`=320. 89m 管渠更正工(自立)径300mm L=52. 81m L`=49. 56m	鳥井建設(株)	平成27年 9月16日	平成28年 3月28日	31,536,000	42,695,640	当初全スパンを昼間施工としていたが、国道の管理者及び箕面警察との協議により、夜間施工に変更する。また、地元調整の整った5スパンを追加施工することにより、増額変更となるもの。 管渠更正工(自立)径250mm L=448. 88m L`=425. 03m 管渠更正工(自立)径300mm L=52. 85m L`=49. 60m
784	仕切弁設置及び消火栓設置工事(27)	箕面市桜ヶ丘3丁目地内ほか	土木工事	仕切弁設置工 径75mm 3基 仕切弁設置工 径150mm 3基 消火栓地下式単口 径75mm 3基 舗装本復旧一式	箕面土建	平成27年 9月16日	平成28年 3月11日	9,828,000	9,653,040	仕切弁2基の設置を取りやめる。径150mm 仕切弁1基を設置する。 径75mm
795	稲5丁目地内ほか配水管改良工事(27)	箕面市稲5丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設径75mm L=273. 9m 配水管敷設径100mm L=14. 0m 配水管敷設径150mm L=266. 9m 仕切弁設置径75mm 16基 消火栓設置 4基 給水連絡工 80箇所 舗装本復旧 一式	(株)江川組	平成27年 9月25日	平成28年 3月23日	57,510,000	63,650,880	本工事は老朽管の敷設替えを順次実施し、配水管の破損・漏水事故の発生を防止するため、配水管の耐震化を推進するものでありますが、施工現場は非常に交通量が多く、箕面警察署指示にて交通誘導員を増加し施工を行いました。本管敷設延長については、本管から分岐部の仕切弁まで取替えを行ったこと、また試掘にて鑄鉄管CIP管が判明したことから増工となったことなどにより、材料費・施工費が増額となっています。 配水管敷設径75mm L=303. 5m 配水管敷設径100mm L=16. 1m 配水管敷設径150mm L=309. 3m 仕切弁設置径75mm 21基 消火栓設置 5基 給水連絡工 83箇所 舗装本復旧 一式
826	A系焼却炉耐火物修繕	箕面市環境クリーンセンター	機械設備及び施設工事	A系焼却炉耐火物修繕 1式	荏原環境プラント(株) 西日本支店	平成27年10月 9日	平成28年 3月11日	8,694,000	9,433,800	施工範囲の耐火物を解体したところ、二次空気ノズル10本に極度の腐食が確認された。またケーシングの肉厚測定を実施したところ、元厚6mmに対し判定基準である3mmを下回る箇所が検出された。この状態のままでは耐火物を施工することはできないため、ノズルの取替え及びケーシングの補修が必要である。 二次空気ノズル10本 取替え ケーシング 当て板補修

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
848	B系統焼却炉耐火物修繕	箕面市環境クリーンセンター	機械設備及び施設工事	B系統焼却炉耐火物修繕 1式	荏原環境プラント(株) 西日本支店	平成27年10月20日	平成28年 3月11日	8,640,000	9,708,120	施工範囲の耐火物を解体したところ、二次空気ノズル5本に極度の腐食が確認された。また、ケーシングについて、腐食の進行と穴あきが多数確認された。この状態のままでは耐火物を施工することはできないため、ノズルの取替え及びケーシングの補修が必要である。 また、焼却炉とボイラーの接続部(エキスパンション部)の耐火物が、今回施工対象範囲と一体で施工されていることから、今回施工範囲と合わせて解体及び施工する必要がある。 二次空気ノズル5本 取替え ケーシング補修 1式 エキスパンション部耐火物施工 1式
873	道路舗装修繕工事No.4	箕面市牧落5丁目地内他	舗装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	東西道路(株)	平成27年10月26日	平成28年 2月 8日	16,470,000	20,914,200	地元協議の結果、一部屋間施工から夜間施工となった。路面状態の悪い箇所を追加施工した。既設舗装厚が所定厚より厚いためそれに伴う補足材、処分量が増えたため、以上のことから数量変更が生じたもの。
874	道路舗装修繕工事No.5	箕面市牧落3丁目地内他	舗装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式	(株)三原舗道	平成27年10月26日	平成28年 2月12日	19,850,400	21,718,800	本工事において、現地立会(全12箇所)により舗装打換え範囲の面積に変更が生じたため。 【変更前】舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 【変更後】舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
875	道路舗装修繕工事No.6	箕面市如意谷4丁目地内他	舗装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	イケモトコーポレーション(株)	平成27年10月26日	平成28年 2月 5日	22,550,400	27,529,200	現地立会において、沿道住民より要望が在り施工範囲が増えたため変更を行う。
909	構造物補修工事No.5	箕面市外院3丁目地内	土木工事	構造物補修工 一式	(株)津賀建設	平成27年11月 4日	平成27年12月18日	5,832,000	5,676,480	階段・通路部のコンクリート舗装工において、コンクリート断面厚が当初設計の10cmが20cmであることが判明したため、土工数量(掘削、とりこわし工)の変更に伴う増・減工が生じたこと及びコンクリートポンプ圧送車による打設回数が減となり減工が生じたため、設計変更を行うものです。
910	箕面市立病院リハビリテーション棟他改修工事(その3)	箕面市萱野地内	建築工事	・リハビリテーション棟改修 ・本館棟改修(プレイルームを説明室に改修) ・サイン改修工事	(株)竹中工務店 大阪本店	平成27年11月11日	平成28年 3月23日	#####	#####	・外来治療センターに移設される点滴センターの後を、簡易な診断や相談に活用できるよう多目的室として改修することになったため。 ・外来治療センターにおいて運用方法を検討していく中で、緊急時に簡易な手術を行わなくてはならない事態が想定され、内装等が手術室に準じたものが必要となったため。

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
942	稲分団格納庫兼詰所新築及び小野原分団耐震補強工事	箕面市稲及び小野原地内	建築工事	実施工事内容 ・稲分団格納庫兼詰所新築工事 ・小野原分団耐震補強工事	城下工務店(有)	平成27年11月16日	平成28年 3月25日	35,424,000	35,672,400	工事に伴う市道通行止め時に交通誘導員の増員が必要となったため。交通誘導員の追加配備 当初 106人工(稲分団100人工、小野原分団6人工) 変更後 128人工(稲分団122人工、小野原分団6人工)
945	平成27年度公共下水道(桜井排水区長寿命化)改築工事	箕面市瀬川4丁目地内他	土木工事	管布設工 径250mm L=165.70m L'=157.97m 管布設工 径300mm L= 57.29m L'= 54.69m 取付管工一式 舗装復旧工一式	小畑建工(株)	平成27年11月13日	平成28年 3月29日	28,296,000	26,936,280	路線4箇所において舗装本復旧を減じたため。
949	汚水本管補修・止水工事	箕面市西小路3丁目地内他	土木工事	管渠止水工(部分ライニング)昼間 径250mm 371箇所	(株)エコ・テクノ 箕面支店	平成27年11月17日	平成28年 3月25日	43,848,000	45,914,040	1. 当初、全箇所を昼間施工としていたが、道路管理者、警察との協議により、府道を夜間施工とした。 2. 警察協議により交通整理員を増員した。 3. 施工数量の清算を行う。
950	箕面2丁目地内ほか配水管改良工事(27)	箕面市箕面2丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設 径70mm L=201.0 配水管敷設 径100mm L=37.5 配水管敷設 径150mm L=190.9 配水管敷設 径200mm L=3.9 仕切弁設置 径75mm～径150mm N=13基 給水連絡工径13mm～径50mm 53箇所 消火栓設置 地下式単口 径75mm 3基 舗装本復旧一式	(株)三原組	平成27年11月25日	平成28年 3月28日	39,960,000	36,786,960	1工区-2の改良工事は阪急の軌道敷を横断する工事と関連するため、本工事において径150mm100mの改良工事を取りやめる。 道路使用の関係で箕面警察から全ての工区で交通整理員の増員を要請されたため増工する。
961	市庁舎加湿器改修工事	箕面市西小路地内	機械設備及び施設工事	別館エアハンドルユニット用加湿器6組取替工事一式	コスモ産業(株)	平成27年11月26日	平成28年 2月19日	1,425,600	1,517,400	今回設置する機器のメンテナンス用バルブを追加するため。 ・仕切弁 25A1台 ・仕切弁 32A1台 ・配管工事 一式 ・保温工事 一式
1040	市庁舎第三別館地下室防水改修工事	箕面市稲地内	その他設備工事	・地下室防水改修工事 一式 ・小会議室雨漏改修 一式 ・大会議室雨漏改修 一式	(有)北栄工務店	平成27年12月16日	平成28年 2月15日	2,678,400	2,768,040	・現場着手時の試掘調査により、防水内容を変更したため。 ・ゴムアスファルト系塗膜防水(54.0㎡)→ゴムアスファルト系塗膜防水(30.02㎡) ・タイル補修(35.6㎡)→タイル補修(15.1㎡) ・現場打ち側溝の追加(14.4m) ・土間コンクリート打設(9.1㎡)
1043	通学路安全対策工事No.2	箕面市内全域	土木工事	舗装工 1式 排水構造物工 1式 防止柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式	(株)西川組	平成27年12月18日	平成28年 3月11日	6,804,000	7,315,920	本変更は、現地立会の際、箕面警察や沿道住民等の要望により施工範囲や施工内容に変更が生じたため、変更契約を行うものです。 (主な変更内容) 横断防止柵 34m→49m 区画線工 2756m→3265m 蛍光塗料工 蛍光塗料→蓄光塗料

平成27年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額 (税込)	変更後の 契約金額 (税込)	変更理由及び変更内容
1045	舗装補修工事No.5	箕面市粟生新家5丁目 地内他	ほ装工事	舗装補修工 一式	(株)三原舗道	平成27年12月16日	平成28年 2月29日	9,320,400	10,625,040	本変更は、当該場所に近接する沿道住民と現地立会の結果、工事影響範囲が増加したことにより、アスファルト舗装面積及びAs塊運搬工等の増工が生じたため、今般増額変更を行うものです。
1047	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その2)	箕面市桜ヶ丘2丁目他 地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水)52箇所 人孔蓋取替工(雨水)26箇所 舗装工 付帯工 一式	明広開発(株)	平成27年12月18日	平成28年 3月15日	18,468,000	21,287,880	市民からの要望で不具合を生じている人孔蓋の取替を緊急に行う必要があるものを本工事に組み込んだことから増工するものです。 人孔蓋取替工(汚水)50箇所 既設流用1箇所 人孔蓋取替工(雨水)41箇所 既設流用12箇所 舗装工 付帯工 一式
1049	道路舗装修繕工事No.7	箕面市下止々呂美地内	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式	イケモトコーポレーション(株)	平成27年12月18日	平成28年 3月11日	16,070,400	15,520,680	既設舗装厚が設計厚より薄く、それに伴い舗装断面に変更が生じたことや、路面性状調査結果で要修繕判定となった箇所に追加施工したことで数量に変更が生じたため。
1050	道路舗装修繕工事No.8	箕面市如意谷4丁目地 内他	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	昭和建設(株)	平成27年12月18日	平成28年 3月11日	18,360,000	18,419,400	本変更は、既設舗装厚が所定厚より厚くそれに伴い、補足材、設処分等が増えたことや、面積や延長の精査に伴い数量に変更が生じたため変更を行う。
1051	道路舗装修繕工事No.9	箕面市坊島2丁目地内 他	ほ装工事	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式	東西道路(株)	平成27年12月18日	平成28年 3月11日	9,828,000	11,122,920	本変更は、既設舗装厚が所定厚より厚くそれに伴い補足材、設処分等が増えた事により数量に変更が生じ変更契約を行うものです。
1110	東分署車庫シャッター他改修工事	箕面市粟生外院地内	建築工事	・オーバースライダー設置工事 ・食堂兼待機室の雑排水管改修工事	西川建設(株)	平成28年 1月18日	平成28年 3月25日	3,272,400	3,732,480	既存建物の下地精度が悪く、オーバースライダー設置に取付調整部材が必要になったため。
1140	普通河川川ヶ原川改修工事	箕面三丁目地内	土木工事	河川拡幅工事 一式	(有)ケイエスティコーポレーション	平成28年 1月20日	平成28年 3月30日	9,126,000	10,304,280	本変更は工事により傷んだ私道を舗装する必要等が生じたため、増額変更するものです。
1163	東分署仮眠室、トイレその他改修工事	箕面市粟生外院	建築工事	・浴室改修工事 ・仮眠室改修工事 ・屋上防水工事	北大阪木材(株)	平成28年 1月27日	平成28年 3月25日	7,290,000	7,464,960	・緊急出場時の安全性を考慮して引き違い戸に変更。 (外開き戸の場合、開放時職員と接触の危険性があるため)→既設片開き戸の再取付を引き違い戸新設とした。 ・収納場所がないため。→収納ケースの設置