

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
60	給水管整備工事(R2)	箕面市市内一円	管設備工事	給水連絡 HIVP13mm 30カ所 HIVP20mm 22カ所 舗装本復旧一式	(株)三原工業	令和 2年 6月 9日	令和 3年 3月 5日	14,575,000	5,749,700	当初52箇所の給水管設備工事を予定していたが、対象箇所の給水管使用者から施工についての辞退や、対象箇所の給水管使用者と連絡が取れなかった等の理由により、当初予定していた箇所数の施工が困難となり、施工箇所が減少したため。 〈変更後工事概要〉 給水連絡 HIVP13mm 8カ所 HIVP20mm 8カ所 HIVP25mm 3カ所 HIVP30mm 1カ所 舗装本復旧一式
79	下水道施設人孔蓋取替工事その1	箕面市桜2丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水)54箇所 人孔蓋取替工(雨水)25箇所 舗装工 一式	(株)江坂資材	令和 2年 6月 22日	令和 2年 11月 27日	16,816,800	20,707,500	〈変更後工事概要〉 人孔蓋取替工(汚水)57箇所 人孔蓋取替工(雨水)26箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
102	下水道管渠更生工事その2	箕面市船場西2丁目他地内	土木工事	管渠更生工 径200mm L=310.86m 管渠更生工 径250mm L=632.93m 管渠更生工 径300mm L=106.78m	鳥井建設(株)	令和 2年 6月 29日	令和 3年 1月 29日	90,585,000	96,388,600	一部路線において、テレビカメラ調査の結果、部分的に開削にて修繕する箇所が新たに4箇所発生し、増工したため。 また、警察協議の結果、一部路線を夜間施行に変更し、交通誘導員を増員したため。 〈変更後工事概要〉 Φ200mm L=324.23m Φ250mm L=604.83m Φ300mm L=125.17m 管渠工 一式
103	下水道管渠更生工事その3	箕面市粟生外院1丁目他地内	土木工事	管渠更生工 Φ250 L=847.21m L'=815.71m Φ300 L=256.81m L'=248.71m	(株)ケイビィーアキード	令和 2年 6月 29日	令和 3年 1月 29日	99,418,000	100,486,100	道路使用許可申請の際に箕面警察と協議した結果、通行止め等で、交通を円滑にするために交通誘導員を増員したため。 〈変更後工事概要〉 管渠更生工(汚水・自立) Φ250 L=846.89m L'=815.39m Φ300 L=257.08m L'=248.98m
136	都市計画道路芝如意谷線道路改良工事No.4	箕面市萱野1丁目他地内	土木工事	道路土工 1式 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 除草工 1式 交通管理工 1式	(株)江川組	令和 2年 7月 20日	令和 3年 3月 10日	40,205,000	49,569,300	地権者および水利組合との協議の結果、重力式擁壁、用水路などを当初より追加したため。 〈変更後工事概要〉 道路土工 1式 地盤改良工(70kg/m ²) 1式 地盤改良工(150kg/m ²) 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 除草工 1式 交通管理工 1式

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
145	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R2)	箕面市市内一円	土木工事	仕切弁設置 径150mm 6基 仕切弁設置 径100mm 1基 消火栓設置径75mm 3基 舗装本復旧一式	小畑建工(株)	令和 2年 8月 3日	令和 3年 1月29日	9,394,000	8,735,100	当初予定していた仕切弁について、断水施行を行うにあたり支障となる店舗と断水交渉を行ったが合意を得られなかったこと等から仕切弁の設置を一部中止したため。 〈変更後工事概要〉 仕切弁設置 径150mm 5基 仕切弁設置 径100mm 1基 消火栓設置径75mm 3基 舗装本復旧一式
148	舗装補修工事No.1(R2)	箕面市箕面1丁目地内	舗装工事	舗装打換え工 一式	東西道路(株)	令和 2年 8月 7日	令和 2年 9月30日	12,738,000	13,072,400	舗装打換え工の施工面積が減少したことによる減工と舗装厚が当初予定より厚く、アスファルト殻の処分量が増えたことや、その殻の夜間処分単価についても処分場の受入れ価格が当初予定より大幅に高かったことから実績額に合わせたため。また、地元調整のためのガードマンの増員などの変更をあわせて行ったため。
166	配水管改良工事No.3(R2)	箕面市新稲7丁目地内	土木工事	配水管敷設φ75mm 639.2m 仕切弁設置φ75mm 17基 給水連絡φ13mm~25mm 60箇所 舗装本復旧 一式	(株)西川組	令和 2年 8月25日	令和 3年 2月26日	49,610,000	60,374,600	他企業埋設管等の箇所を調査するために試験掘を行った結果、当該施行区間と近接している箇所で水道管の著しい老朽化が判明し、対象箇所を本工事にて増工したため。 〈変更後工事概要〉 配水管敷設φ75mm 814.6m 配水管敷設φ100mm 9.6m 配水管敷設K形φ75mm 2.3m 配水管敷設HVPφ50mm 1.6m 仕切弁設置φ75mm 19基 給水連絡φ13mm~25mm 78箇所 舗装本復旧 一式
183	箕面市水防カメラ装置設置工事	箕面市 箕面他 地内	電気設備工事	水防カメラ装置設置 8箇所 画像設定調整 一式	(株)池永電気商会	令和 2年 8月28日	令和 2年11月16日	5,610,000	6,002,700	本工事は、降雨時に市内の浸水被害が想定され、通行や避難に支障が生じやすい箇所をリアルタイムで把握するため、水防用ネットワークカメラを設置するもので、カメラの設置については、設置箇所ごとに関係者等と協議、現場確認等を行った結果、設置位置、カメラ機種の変更等が生じたため。 ○設置位置の変更 5箇所 ・瀬川踏切アンダーパス 防護柵ネット柱→独立柱建柱 ・箕面駅アンダーパス 独立柱建柱→地下道内壁面 ・桜井駅アンダーパス 駐輪場壁面→地下道内壁面 ・大正橋西側水路 NHK共同アンテナ柱→独立柱建柱 ・中止々呂美交差点 独立柱建柱→NHK共同アンテナ柱 ○カメラ機種の変更 2箇所 ・箕面駅アンダーパス アクシスP1375→M3075V ・桜井駅アンダーパス アクシスP1375→ M3075V ○添架物の追加 1箇所 ・大正橋西側水路 道路反射鏡の追加

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
194	豊中亀岡線舗装本復旧工事No.1 (R2)	箕面市箕面5丁目地内ほか	土木工事	コンクリート平板舗装(t=6cm) A=1064.4㎡ コンクリート平板舗装(t=8cm) A=197.7㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 乗入部) A=183.4㎡ 舗装本復旧工(府道 車道) A=375.8㎡ 舗装本復旧工(市道 車道) A=437.8㎡ 歩車道境界ブロック(車両境界部)L=84.2m 歩車道境界ブロック(歩道切下げ部)L=15.6m 歩車道境界ブロック(車両出入口部)L=1.2m 歩車道境界工 街渠(歩道切下げ部)L=15.6m インターロッキングブロック A=34.4㎡ 溶融式誘導用表示 点状 N= 211枚 溶融式誘導用表示 線状 N=2531枚 区画線 一式	(有)今宮建材	令和 2年 9月 2日	令和 3年 3月 10日	57,167,000	69,672,900	警察の道路使用許可条件で、平板補修後、速やかに視覚障害者用の誘導標示を復旧するよう条件付けがされたことに伴い、溶融式誘導標示を施工するまでの間、現道において、仮設点字タイルの設置・撤去が必要となり増工となった。また、平板補修において、路盤のすき取り、発生土の処理が必要となったため。 〈変更後工事概要〉 コンクリート平板舗装(t=6cm) A=1192.2㎡ コンクリート平板舗装(t=8cm) A=201.1㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 乗入部) A=202.0㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 植樹帯) A=16.2㎡ 舗装本復旧工(府道 車道) A=297.3㎡ 舗装本復旧工(市道 車道) A=397.7㎡ 歩車道境界ブロック(車両境界部)W=150 L=3.3m 歩車道境界ブロック(車両境界部)W=180 L=107.5m 歩車道境界ブロック(歩道切下げ部)L=21.8m 歩車道境界ブロック(車両出入口部)L=1.2m 歩車道境界工 街渠(歩道切下げ部)L=16.6m インターロッキングブロック A=34.2㎡ 溶融式誘導用表示 点状 N= 250枚 溶融式誘導用表示 線状 N=2599枚 仮設点字タイル設置・撤去 一式 区画線 一式
195	豊中亀岡線舗装本復旧工事No.2 (R2)	箕面市西小路4丁目地内ほか	土木工事	コンクリート平板舗装(t=6cm) A=1212.2㎡ コンクリート平板舗装(t=8cm) A=160.0㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 乗入部) A=155.3㎡ 舗装本復旧工(府道 車道) A=216.8㎡ 舗装本復旧工(市道 車道) A=207.9㎡ 歩車道境界ブロック(車両境界部)L=30.0m インターロッキングブロック A=9.0㎡ 溶融式誘導用表示 点状 N= 200枚 溶融式誘導用表示 線状 N=2299枚 区画線 一式	(株)今木組	令和 2年 9月 2日	令和 3年 3月 10日	53,988,000	64,341,200	警察の道路使用許可条件で、平板補修後、速やかに視覚障害者用の誘導標示を復旧するよう条件付けがされたことに伴い、溶融式誘導標示を施工するまでの間、現道において、仮設点字タイルの設置・撤去が必要となり増工となった。また、平板補修において、路盤のすき取り、発生土の処理が必要となったため。 〈変更後工事概要〉 コンクリート平板舗装(t=6cm) A=1118.2㎡ コンクリート平板舗装(t=8cm) A=313.0㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 乗入部) A=154.1㎡ 舗装本復旧工(府道 歩道 植樹帯) A=23.4㎡ 舗装本復旧工(府道 車道) A=188.6㎡ 舗装本復旧工(市道 車道) A=192.4㎡ 歩車道境界ブロック(車両境界部)W=180 L=57.5m 歩車道境界ブロック(歩道切下げ部)L=0.5m インターロッキングブロック A=8.7㎡ 溶融式誘導用表示 点状 N= 188枚 溶融式誘導用表示 線状 N=2327枚 仮設点字タイル設置・撤去 一式 区画線 一式

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
206	下水道管渠更生工事その4	箕面市半町1丁目他地内	土木工事	管渠更生工 (汚水・自立) φ150 L= 5.55m L'= 4.87m (汚水・自立) φ200 L= 7.42m L'= 5.77m (汚水・自立) φ250 L=757.12m L'=718.34m (汚水・自立) φ300 L= 56.89m L'= 52.39m (汚水・自立) φ600 L= 9.74m L'= 8.84m 管渠工 φ150 L= 5.21m L'= 4.76m φ250 L= 3.20m L'= 1.35m φ300 L= 23.70m L'= 22.80m 付帯工 一式 交通整理員 207人	(株)津賀建設	令和 2年 9月18日	令和 3年 3月26日	90,992,000	98,773,400	①道路使用許可申請の際に箕面警察と協議した結果、通行止め等で交通を円滑にするために交通誘導員が増員となったため。 ②既設管調査の結果、管内に支障物があり、管更生を施工するにあたり撤去作業等を追加したため。 <変更後工事概要> 管渠更生工 (汚水・自立) φ200 L= 4.85m L'= 4.10m (汚水・自立) φ250 L=695.70m L'=658.00m (汚水・自立) φ300 L=104.00m L'= 97.70m (汚水・自立) φ600 L= 9.75m L'= 8.85m 管渠工 φ250 L= 13.10m φ300 L= 21.55m 付帯工 一式 交通整理員 306人
207	下水道管渠更生工事その5	箕面市桜ヶ丘3丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立) φ250mm L=861.63m 管渠工(汚水) φ250mm L=34.54m 管渠工(雨水) φ250mm L=35.48m 付帯工 一式 前処理工 16箇所 交通誘導員 208名	(株)三原組	令和 2年 9月18日	令和 3年 3月19日	86,273,000	87,390,600	テレビカメラ調査の結果、異物突き出し等が設計数よりも大幅に増加したため、前処理工を増工したため。また、警察協議の結果、交通誘導員を増員したため。 <変更後工事概要> 管渠更生工(汚水・自立) φ250mm L=875.77m 管渠工(汚水) φ250mm L=9.1m 付帯工 一式 前処理工 71箇所 交通誘導員 244名
208	下水道管渠更生工事その6	箕面市箕面2丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立) φ200mm L=115.85m 管渠更生工(汚水・自立) φ250mm L=705.02m 管渠工 φ200mm L= 95.77m 付帯工 一式	(株)石川工業	令和 2年 9月18日	令和 3年 2月26日	82,390,000	81,791,600	一部路線において、掘削工事を予定していた箇所が、大阪ガスやNTTなどの他企業の埋設管が支障となり、やむを得ず中止することとなったため。 <変更後工事概要> 管渠更生工(汚水・自立) φ200mm L=115.85m 管渠更生工(汚水・自立) φ250mm L=719.02m 管渠工 φ200mm L= 40.07m 付帯工 一式
209	下水道管渠更生工事その7	箕面市粟生間谷東7丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立) Φ200 L=27.70m L'=25.00m Φ250 L=784.27m L'=754.12m 交通整理員 127人	(株)大金建設	令和 2年 9月18日	令和 3年 3月19日	69,058,000	70,132,700	道路使用許可申請の際に箕面警察と協議した結果、通行止等で、交通を円滑にするために交通誘導員を増員したため。また、阪急バス運行路線で一部夜間作業に変更したため。 管渠更生工(汚水・自立) <変更後工事概要> Φ200 L=27.70m L'=25.00m Φ250 L=784.27m L'=754.12m 交通整理員 127人

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
215	配水管改良工事No.2(R2)	箕面市箕面4丁目地内	土木工事	配水管敷設HIVPφ50mm L= 5.0m 配水管敷設DIP(S50形)φ50mm L=145.1m 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=131.1m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mmL=205.3m 配水管敷設DIP(GX形)φ150mmL=621.6m 仕切弁設置工φ75mm~150mm N=36基 給水連絡工φ13mm~75mm 121箇所 消火栓設置工(地下式単口φ75mm) N=8基 舗装本復旧工 4178.15㎡	(株)仲野商店	令和 2年 9月25日	令和 3年 3月30日	107,415,000	106,747,300	舗装本復旧を全幅施工で予定していた工事箇所において、道路管理者との協議の結果、一部半幅施工となり、舗装本復旧範囲が減少したため。 〈変更後工事概要〉 水管敷設HIVPφ50mm L= 0.0m 配水管敷設DIP(S50形)φ50mm L=135.1m 配水管敷設DIP(GX形)φ75mm L=145.2m 配水管敷設DIP(GX形)φ100mmL=249.3m 配水管敷設DIP(GX形)φ150mmL=570.8m 仕切弁設置工φ75mm~150mm N=33基 給水連絡工φ13mm~75mm 123箇所 消火栓設置工(地下式単口φ75mm) N=9基 舗装本復旧工 4057.64㎡
222	東池さく泉改修工事	箕面市萱野2丁目地内	さく井工事	ケーシングパッチ補修工 1式 井内洗浄・浚渫・揚水試験 1式	大阪水源開発(株)	令和 2年 9月30日	令和 2年12月14日	5,825,600	6,259,000	ケーシングパッチ施工後の状況確認のため、カメラ調査を1回追加したこと並びに、仮設フェンス設置による誘導員減員によるため。 カメラ調査 2回→3回 仮設ポンプ引き上げ 1回→2回 誘導員 9人→0人
243	(仮称)豊川分署新築に伴う外構工事	箕面市粟生間谷西地内	建築工事	外構工事 アスファルト舗装歩道用施工範囲 南東面のみ 車庫前コンクリート配筋 ワイヤーメッシュφ6@150	城下工務店(有)	令和 2年10月19日	令和 3年 3月10日	16,775,000	21,761,300	アスファルト歩道用舗装の施工範囲を南東面のみから西面まで拡大したため。 車庫前コンクリート配筋をワイヤーメッシュからD10@200Wと目地カッター切に変更したため。 屋外掲示板、施設銘板、足洗場、車庫内表面強化剤、屋外階段防水仕上を追加したため。
251	通学路安全対策工事No.3	箕面市内	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	直進土木工業(株)	令和 2年10月30日	令和 3年 3月10日	15,664,000	20,278,500	関係機関(警察等)や地元要望を踏まえて最終の整備内容について協議を重ねた結果、当初の予定より側溝への蓋掛けや道路付属物の設置数が増工となったため。
256	下水道管渠(地震対策)更生工事その2	箕面市箕面5丁目地内	土木工事	管渠更生工(汚水・製管) Φ600mm L=180.44m L'=184.94m	谷垣建設(株)	令和 2年11月 6日	令和 3年 3月10日	37,565,000	40,739,600	当初設計では全スパン屋間施工で設計していたが、警察協議により、全スパン夜間施工に変更となったため。
258	下水道管渠(地震対策)更生工事その3	箕面市箕面3丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立) Φ250mm L=336.62m L'=324.99m 管渠更生工(汚水・製管) Φ600mm L=96.87m L'=93.87m	上田良建設(株)	令和 2年11月 9日	令和 3年 3月26日	48,873,000	51,166,500	当初設計では、全路線において屋間施工であったが、警察協議の結果、バスが運行する一部路線において夜間施工に変更となったため。
260	阿比太橋耐震補強及び補修工事	箕面市半町1丁目	土木工事	工場製作工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)津賀建設	令和 2年11月13日	令和 3年 6月30日	54,978,000	57,772,000	車両用防護柵を取り替える上で地覆内の配筋調査を実施した結果、地覆取替工事を行う必要が生じたため。また地覆工を増工したため。

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
261	自転車利用環境整備工事	箕面市牧落3丁目地内	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 道路植栽工 1式 構造物撤去工 1式	上田良建設(株)	令和 2年11月16日	令和 3年 6月30日	115,060,000	141,418,200	関係機関(警察及び地元住民等)との協議の結果、当初昼間施工を予定していたところが夜間施工へ変更となったため。また、薄層カラー舗装工の施工量が当初の予定よりも減工となったため。
262	配水管改良工事No.4(R2)	箕面市牧落5丁目地内ほか	土木工事	配水管敷設φ75mm L=171.9m 配水管敷設φ100mm L= 40.8m 配水管敷設φ150mm L=138.7m 配水管敷設φ50mm L= 22.0m 仕切弁設置φ75~φ150mm N=8基 給水連絡φ13~φ50mm 63箇所 消火栓設置φ75mm N=2基 舗装本復旧 一式	明広開発(株)	令和 2年11月16日	令和 3年 9月30日	40,174,200	40,720,900	本契約直後、国土交通省近畿整備局大阪国道事務所より、当初更新を予定していなかった国道171号線における本市の水道管について、他工事との兼ね合いから、早期に更新工事等を行う必要があるとの指摘があり、その指摘に伴い、本市にて施工箇所の見直しを行ったため。 <変更後工事概要> 配水管敷設φ75mm L= 2.5m 配水管敷設φ100mm L= 19.2m 配水管敷設φ150mm L=319.5m 仕切弁設置φ75~φ150mm N=8基 給水連絡φ13~φ50mm 26箇所 消火栓設置φ75mm N=2基 既設管撤去工 一式 舗装本復旧 一式
267	下水道管渠(地震対策)更生工事その4	箕面市桜1丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立) φ300mm L=24.81m 管渠更生工(汚水・製管) φ600mm L=189.11m 管渠工 φ250mm L=38.30m 付帯工 一式	(有)今宮建材	令和 2年11月19日	令和 3年 3月26日	42,702,000	43,718,400	当初設計で昼間施工で計上していた区間の一部について、道路使用許可申請の際に箕面警察と協議の結果、交通を円滑するために夜間施工に変更したため。
272	下水道施設人孔蓋取替工事その2	箕面市新稲7丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水)54箇所(昼間) 人孔蓋取替工(雨水)19箇所(昼間) 舗装工 一式	山村組	令和 2年11月26日	令和 3年 3月10日	15,532,000	19,135,600	急遽人孔蓋を取り替える必要がある箇所が発生したため。 警察との協議の結果、交通誘導員を増員したため。 道路管理室との協議の結果、舗装面積を増工したため。 <変更後工事概要> 人孔蓋取替工(汚水)59箇所(昼間) 人孔蓋取替工(汚水)1箇所(夜間) 人孔蓋取替工(雨水)19箇所(昼間) 舗装工 一式 付帯工 一式
273	お散歩ルート安全対策工事	市道豊川住宅本通り線他	舗装工事	舗装 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	イケモトコーポレーション(株)	令和 2年11月30日	令和 3年 2月26日	13,750,000	15,219,600	交通安全に関する地元要望を踏まえて最終の整備内容について、関係機関(警察等)と協議を重ねた結果、区画線工(グリーンベルトの追加)や舗装工の整備内容が変更し、当初の予定よりも増工となったため。

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
306	東池さく泉及び水路改修他工事	箕面市萱野二丁目他地内	土木工事	農業揚水設備工 管渠工 1式 管理施設整備工 管理施設修繕工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)ユウカ	令和 3年 1月 8日	令和 3年 5月31日	16,731,000	21,701,900	工事着手後の揚水試験の結果、計画水量を確保できないことが判明したため、当初予定していたポンプ能力を30kwから37kwへ変更したこと及び、揚水試験、既設水路補修等を追加したため。 水中ポンプ設置工 30kw → 37kw ポンプ制御盤工 30kw → 37kw 手動バルブ、エア抜き弁等 追加 段階揚水試験、既設水路改修、排水施設清掃追加
307	舗装補修工事No.5(R2)	箕面市箕面6丁目地内	ほ装工事	舗装打換え工 一式	(株)三明	令和 3年 1月 8日	令和 3年 3月10日	6,699,000	6,523,000	舗装打換え工の施工面積の減少及び施工日数の短縮による交通誘導員の減員等があったため。
314	萱野老人いこいの家多目的トイレ改修工事	箕面市萱野地内	建築工事	多目的トイレ改修工事 一式	(有)北栄工務店	令和 3年 1月15日	令和 3年 3月10日	2,508,000	2,609,200	施設利用者の要望により、色口の軽量建具を追加したため。
317	桜井石橋線道路改良工事に伴う公共用歩廊整備工事	箕面市桜井2丁目地内	土木工事	修景施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 建築施設組立設置工 1式 道路附属施設工 1式 交通管理工 1式	小畑建工(株)	令和 3年 1月20日	令和 3年 3月30日	20,372,000	18,976,100	当初予定していた分電盤改修について、電気配線回路の新設を取りやめ、既存回路へ接続することとしたため。
329	市民の森他遊歩道整備工事	箕面市聖天山地内他	土木工事	コンクリート舗装工 ・延長20m 幅員2m コンクリート厚10cm ・鉄筋はD10cmメッシュ以上とする。 階段工 50段	(株)滝井土木	令和 3年 1月29日	令和 3年 3月10日	990,000	998,800	当初、ポンプ圧送にてコンクリートを打設する予定であったが、ポンプ圧送が不可能となり、人力での小運搬が必要となったため。 人力小運搬の追加。 階段工50→25段への減。
342	市道阿比太橋通り線 舗装補修工事	箕面市半町1丁目地先	ほ装工事	不陸整正 515㎡ 表層工 515㎡ 区画線設置工 実線15cm 110m 区画線設置工 破線15cm 9m 区画線設置工 文字15cm換算160m 人孔蓋調整工 (調整コンクリート使用) 3カ所 仕切弁調整工 4カ所 舗装版切断 22m 舗装版破碎 515㎡ As運搬工 26㎡ 交通誘導警備員B 28人	(株)松井組	令和 3年 2月10日	令和 3年 3月10日	3,932,500	3,513,400	人孔蓋調整工における施工内容の変更による減工及び交通誘導警備員の減員があったため。 (変更後工事概要) 不陸整正 524㎡ 表層工 524㎡ 区画線設置工 実線15cm 111m 区画線設置工 破線15cm 4m 区画線設置工 文字15cm換算166m 人孔蓋調整工 (調整コンクリート使用) 0カ所 人孔蓋調整工 3カ所 (調整コンクリート使用しない) 仕切弁調整工 4カ所 舗装版切断 18m 舗装版破碎 524㎡ As運搬工 26㎡ 交通誘導警備員B 14人

令和2年度契約変更一覧表

No.	工事の名称	場所	種別	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由、変更内容等
345	箕面西公園遊歩道他整備工事	箕面市桜地内他	土木工事	アスファルト舗装工 がら処分 17.4㎡ 排水工(U型側溝) 延長25m ネットフェンス工 延長25m 水飲み設置配水管VU100 面積120㎡ 水土留め保護材設置工 延長10m ステンレス手摺り設置工 延長10m ガードマン配置 8人	(株)ハルマ	令和 3年 2月12日	令和 3年 3月19日	6,325,000	7,118,100	施工時に、排水管の老朽が確認され、排水工及び排水管が新たに必要になったため。 〈変更後工事概要〉 アスファルト舗装工 がら処分 24.29㎡ 排水工(U型側溝) 2.4m追加 ネットフェンス工 延長26m 水飲み設置工配水管VU100 延長13.5m追加 水土留め保護材設置工 面積159㎡ ステンレス手摺り設置工 延長8m ガードマン配置 12人
350	市道小野原6号線 舗装補修工事	箕面市小野原西地先	ほ装工事	道路維持 舗装打換工 一式 舗装版破碎 2830㎡ 不陸整正 2830㎡ 表層(歩道部) 2520㎡ 表層(歩道乗入部) 310㎡ 点字シート工 344枚 殻運搬・処分 116㎡ 交通管理工 一式 交通誘導警備員 45人	(株)三原舗道	令和 3年 2月19日	令和 3年 3月26日	33,330,000	35,368,300	現地状況により施工範囲を一部変更し、舗装面積が増加したため。 〈変更後工事概要〉 道路維持 舗装打換工 一式 舗装版破碎 2980㎡ 不陸整正 2980㎡ 表層(歩道部) 2540㎡ 表層(歩道乗入部) 447㎡ 点字シート工 308枚 殻運搬・処分 119㎡ 交通管理工 一式 交通誘導警備員 53人
351	市道瀬川桜井線 舗装補修工事	箕面市半町2丁目他地先	ほ装工事	道路維持 舗装補修工 一式 交通管理工 一式	(株)松井組	令和 3年 2月19日	令和 3年 3月26日	10,780,000	10,976,900	現地状況により人孔蓋調整工および区画線工が追加となったため。
369	箕面今宮線歩道拡幅工事	箕面市坊島5丁目地内	土木工事	道路改良 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)滝井土木	令和 3年 3月 8日	令和 3年 6月30日	2,387,000	2,842,400	当初想定していた以上に施工による車道への影響が大きく、現況復旧に伴う舗装工が増工になったため。
385	舗装補修工事No.6(R2)	箕面市牧落2丁目他地先	ほ装工事	舗装補修工 一式 舗装打換工 一式 舗装版切断 10㎡ 舗装版破碎 650㎡ 上層路盤 220㎡ 構造物とりこわし工 24㎡ 不陸整正 650㎡ 表層(車道・路肩部) 870㎡ 殻運搬・処分(As塊) 33㎡ 殻運搬・処分(自然石) 24㎡ 交通管理工 一式 交通誘導警備員 20人	(株)三明	令和 3年 3月23日	令和 3年 5月31日	6,138,000	6,765,000	現地状況により人孔蓋調整工および区画線工が追加となったため。 〈変更後工事概要〉 舗装補修工 一式 舗装打換工 一式 舗装版切断 10㎡ 舗装版破碎 679㎡ 上層路盤 223㎡ 構造物とりこわし工 25㎡ 不陸整正 679㎡ 表層(車道・路肩部) 902㎡ 殻運搬・処分(As塊) 34㎡ 殻運搬・処分(自然石) 25㎡ 付帯工 一式 人孔蓋調整工 2箇所 区画線工 区画線設置工(実践15cm) 13m 区画線設置工(実践45cm) 4m 区画線設置工(記号・文字) 94m 交通管理工 一式 交通誘導警備員 23人

