

決裁	市長	副市長	副市長	部長	副部長	室長	室長補佐	グループ長	参事	担当	検算				
合議				市政統括監											
設 計 書											箕 面 市				
工 事 名	公園トイレ更新工事 (箕面東公園)											令 和 5 年 度			
工 事 場 所	箕面市 栗生新家2丁目 地内														
設 計 大 要	建築工事 一式														
	電気設備工事 一式														
	機械設備工事 一式														
設 計 金 額	金 円											備 考			
	内訳 [予定価格の100/110の額 金 円]														

名 称	内 容	単 位				摘 要
			数量	単価	金額	
公園トイレ更新工事 (箕面東公園)						
A. 直接工事費		式	1			
B. 共通仮設費		式	1			
C. 純工事費	(A + B)					
D. 現場管理費		式	1			
E. 工事原価	(C + D)					
F. 一般管理費		式	1			
G. 工事価格	(E + F)					千円未満切捨
H. 消費税相当額	(G × 10%)	式	1			
合 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
A. 直接工事費						
1. 直接仮設工事		式	1			
2. 土工事		式	1			
3. 地業工事		式	1			
4. 鉄筋工事		式	1			
5. コンクリート工事		式	1			
6. 型枠工事		式	1			
7. ユニット工事		式	1			
8. とりこわし工事費		式	1			
9. 電気設備工事		式	1			
10 給排水設備工事		式	1			
11 外構工事		式	1			
12 その他工事		式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
1. 直接仮設工事						
墨出し	RC造	式	1			
養生	材工共	式	1			
清掃・片付け	材工共	式	1			
小運搬	各室什器運搬含む	式	1			
交通誘導員		人	15			
(撤去)						
くさび緊結式足場	W900mm H10m未満	式	1			
養生シート	防音シート	式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
2. 土工事						
根切り		m3	55.2			
床付け		m2	76.0			
埋戻		m3	21.3			
残土処分		m3	33.9			
建設発生土運搬		m3	33.9			
機械運搬費	小規模土木片道 30km以内バックホ	式	1			
小 計						

名 称	内 容	单位				摘 要
			数量	单価	金額	
3. 地業工事						
碎石基礎	t=100	m3	2.8			
碎石土間	t=100	m3	3.1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
4. 鉄筋工事						
鉄筋	D10	t	0.39			
加工組立費		t	0.39			
鉄筋運搬費		t	0.39			
アンカーボルト	M16 L =200	本	12			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
5. コンクリート工事						
[基礎]レディミストコンクリート	Fc=21N/mm2 スランプ 15	m3	10.1			
[基礎]コンクリート打設 手間		m3	10.1			
[基礎]ポンプ圧送 基本 料金		回	1			
[基礎]ポンプ圧送 圧送 料金		m3	10.1			
[捨て]レディミストコン クリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15	m3	1.4			
[捨て]コンクリート打設 手間		m3	1.4			
[捨て]ポンプ圧送 基本 料金		回	1			
[捨て]ポンプ圧送 圧送 料金		m3	1.4			
[外構土間]レディミスト コンクリート	Fc=30N/mm2 スランプ 15	m3	3.1			
[外構土間]コンクリート 打設手間		m3	3.1			
[外構土間]ポンプ圧送 基本料金		回	1			
[外構土間]ポンプ圧送 圧送料金		m3	3.1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
6. 型枠工事						
[基礎]						
普通合板型枠	材工共	m2	18.7			
型枠運搬費	手間のみ	m2	18.7			
[捨て]						
普通合板型枠	材工共	m2	1.2			
型枠運搬費	手間のみ	m2	1.2			
[外構土間]						
普通合板型枠	材工共	m2	0.7			
型枠運搬費	手間のみ	m2	0.7			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
7. ユニット工事						
ユニットトイレ本体 外壁塗 装仕上げ 男子+多目的+女子	2205x8365内外	式	1			
電気設備及び衛生設備費（オ ストメイトパック電温付き）		式	1			
運搬費		式	1			
運搬費（積み替え車両）		式	1			
組立設置費		式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
8. とりこわし工事費						
既存トイレ解体		式	1			
産業廃棄物運搬費		式	1			
産業廃棄物処分費		式	1			
アスベスト除去工事		式	1			
特別管理産業廃棄物運搬費		式	1			
特別管理産業廃棄物処分費		式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
9. 電気設備工事						
EM-IE2.0×2	材工共	m	5			
地中配管VE16	材工共	m	5			
露出鋼板プルボックス防水	材工共	m2	1			
接地極 銅覆鋼棒打込式	材工共	箇所	1			
接地極埋設標	材工共	枚	1			
埋設シート		式	1			
[土工事]						
根切り		m3	1.3			
埋戻し		m3	1.0			
残土処分		m3	0.3			
建設発生土運搬		m3	0.3			
機械運搬費	小規模土木片道 30km以内バックホ	式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
10 給排水設備工事						
HIVP 25φ		式	1			
HIVP 20φ		式	1			
VU 100φ		式	1			
仕切弁		個	1			
[土工事]						
根切り		m3	1.7			
埋戻し		m3	0.58			
残土処分		m3	1.1			
建設発生土運搬		m3	1.1			
機械運搬費	小規模土木片道 30km以内バックホ	式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
11 外構工事						
伸縮目地カッター切り		m	7.9			
コンクリート刷毛引き		m2	31.0			
ワイヤーメッシュ	φ6 150角	式	1			
高木剪定	幹周30cm以上60c 未満	本	3			
剪定樹木処分		m3	9.0			
目隠しフェンス	材工共	m	8			
雑割石縁石移設	材工共	式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
12 その他工事						
カメラ移設		式	1			
小 計						

名 称	内 容	単位				摘 要
			数量	単価	金額	
1. 共通仮設工事						
仮囲い	RC造	式	1			代価表98001
揚重機械器具費	材工共	式	1			代価表98002
鉄板養生	材工共	式	1			代価表98003
アスベスト調査		式	1			
平板載荷試験		箇所	1			
小 計						