

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
53	配水管改良工事No.1(R4)	箕面市 粟生間谷西7丁目 地内	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧 消火栓取付工事	(株)今木組	令和4年5月20日	令和5年2月28日	124,949,000	136,411,000	本変更は、舗装取壊工事に当初設計より舗装が厚い箇所が多かったことに加えて、当初舗装本復旧範囲ではない箇所でも舗装の劣化が見受けられ、道路管理室の指示により舗装本復旧面積が増加したこと、警察の指導により迂回路に交通誘導警備員を配置するよう指示を受けたため交通誘導警備員の数量が増加したこと、本工事に伴い不要管となる裏川水管橋(Φ200)の老朽化が見受けられたため追加工事として撤去することとなったことから、増額変更を行うもの。
55	配水管改良工事No.5(R4)	箕面市 船場西3丁目 地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧 消火栓取付工事	谷垣建設(株)	令和4年5月20日	令和5年3月27日	153,824,000	158,841,100	本変更は、警察協議の結果、小野原豊中線及びその付近交差点の工事を夜間施工で行うよう指示があったこと、また飲食店及び保育園といった交通環境の問題と一方通行の交通規制等の条件が混在していることから、交通整理員の増員の指示が併せてあったこと、改良路盤が大量に出現したため、プレーカー作業を伴う掘削に変更したこと及び小野原豊中線歩道のΦ75配水管改良工事の延長追加を行ったことから増額変更を行うもの。
56	配水管改良工事No.2(R4)	箕面市 萱野1丁目 地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧 消火栓取付工事	明広開発(株)	令和4年5月20日	令和5年2月28日	127,468,000	120,374,100	本変更は、都市計画道路芝如意谷線の無電柱化のため、道路整備室より配水管布設位置変更の指示を受け、布設位置の変更を行った結果、曲管等の役物の使用数が減った。また、国道171号について、道路管理者である国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所高槻維持出張所と再協議を行い、埋設位置が、歩道から車道に変更となったため、線形の変更により減工となった。不排水仕切弁Φ400mmについて坊島受水場への受水管の切り替え後の施工とするため減とした。これらの結果から、減額変更を行うもの。
57	箕面今宮線歩道拡幅工事(如意谷1丁目)	箕面市如意谷1丁目 地内	土木工事	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(株)五栄建設	令和4年5月20日	令和4年8月31日	4,125,000	5,349,300	本変更は、地権者との協議によって工期を当初想定より短縮する必要があることから、現場打ちコンクリート基礎を既製品である二次製品へ変更したことによる増額、及び警察との協議により交通誘導員が増加となったことから増額変更を行うもの。
63	配水管改良工事No.3(R4)	箕面市 萱野1丁目 地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 給水連絡工事 消火栓取付工事 舗装本復旧	(株)三原組	令和4年5月27日	令和4年10月31日	52,778,000	50,513,100	本変更は、本管布設位置について、道路整備室より無電柱化のための変更指示があったため、法線変更を行った結果、曲管等の役物の使用数が減った。また、布設延長は、配水管改良工事NO.2との接続部の施工順序及び既設管との連絡箇所の精査により減となったため、減額変更を行うもの。
75	市道外院豊川田地線 歩道改良工事	箕面市 粟生外院3丁目 地先	土木工事	道路土工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	直進土木工業(株)	令和4年6月7日	令和4年8月26日	6,930,000	8,911,100	本変更は、関係機関(警察)との協議の結果、交通誘導警備員の増員が必要となったこと、発注後に現地再確認を行ったところ、新たに路面状態の劣悪な箇所を確認したため、舗装の補修範囲を追加した結果、請負金額が増額となることから増額変更を行うもの。
94	箕面西公園リニューアル工事その2	新福及び桜地内	土木工事	公園施設整備 一式	箕面土建(株)	令和4年6月23日	令和4年8月31日	12,705,000	13,938,320	本変更は、当初想定以上の建設発生木材の処分が発生したため、増額変更を行うもの。
122	山麓公園リニューアル工事その1	箕面市如意谷地内	土木工事	公園施設整備 一式	小畑建工(株)	令和4年7月25日	令和4年10月31日	19,283,000	19,374,864	本変更は、当初想定外のコンクリート塊処分等が発生したため、増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
122	山麓公園リニューアル工事その2	箕面市如意谷地内	土木工事	公園施設整備 一式	小畑建工(株)	令和4年7月25日	令和4年11月10日	19,283,000	19,374,864	本変更は、当初想定以上の支障木の撤去が必要となったため増額変更を行うもの。
126	彩都なないろ公園フェンス設置工事	箕面市彩都粟生北地内	土木工事	施設整備 一式	(株)ハルマ	令和4年7月21日	令和4年9月15日	3,520,000	3,737,074	本変更は、当初の想定以上に地形による施工状況への影響があり、設置するフェンスの勾配仕様部分を延長する必要があったため、増額変更を行うもの。
128	北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事(R4)	千里川(箕面市西宿2丁目地内)	土木工事	河川復旧工事 一式	(株)江川組	令和4年7月26日	令和5年9月30日	130,669,000	128,073,000	本変更は、護岸工において、コンクリート護岸工で計画していたが、現地着手した結果、掘削により歩道部まで影響が出る事が判明し、大型ブロック積工に変更するため。また、当該河川復旧工事において、護床工において、一部区間で現場発生品ブロックを流用することが可能となったこと、構造物撤去のうち、既設護岸が当初想定していた以上に撤去されていたため、数量の減等となることから、減額変更を行うもの。
147	北大阪急行線延伸事業に伴う水道復旧工事(R4)	箕面市西宿2丁目地内	土木工事	水道復旧工事 一式	(株)五栄建設	令和4年8月8日	令和4年11月30日	4,180,000	4,103,000	本変更は、現場状況にあわせた施工延長の減、材料変更等に伴い、減額変更を行うもの。
151	芝如意谷線等下水道管路築造工事	箕面市 萱野1丁目他地内	土木工事	汚水 管きょ工 PRPΦ200 L=572.00m マンホール工 組立マンホール 20 箇所 取付管およびます工 取付管3箇所、ます3箇所 付帯工 一式  雨水 管きょ工 PRPΦ400 L=58.00m マンホール工 組立マンホール 5 箇所 取付管工 取付管2箇所 付帯工 一式	(株)大金建設	令和4年8月9日	令和5年3月10日	61,138,000	67,619,200	本変更は、雨水管(Φ400mm)施工区間において、現場精査の結果、道路管理者である国交省との協議により、国道占用条件のうち、土被りについて当初設計では条件を満足できないことから土被り等を変更すること、汚水管(Φ200mm)、取付管(Φ150mm)において、既設重力式擁壁やL型擁壁の一部を取り壊し、各々を施工の予定であったが、既設構造物の大部分を取り壊す必要があると判明したため、簡易推進工法による施工に変更することから、増額変更を行うもの。
156	北大阪急行線延伸事業に伴う下水道復旧工事(R4)	箕面市西宿2丁目地内	土木工事	下水道復旧工事 一式	直進土木工業(株)	令和4年8月12日	令和6年1月31日	25,190,000	27,071,000	本変更は、本工事において、以下の内容で変更が生じたため、工事請負額を増額変更を行うもの。 ①当初は既設人孔が残置されているものと想定していたが、工事着工後に人孔が残置されていないことが判明したため、新たに人孔設置工(3基)を追加する。 ②高架橋からの仮設排水管が、新設汚水管のルートに干渉することが判明したため、新設汚水管の敷設に伴い、仮設排水管の撤去復旧(36.5m)を追加する。
160	下水道施設人孔蓋取替工事その1	箕面市 新稲5丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 91箇所 人孔蓋取替工(雨水) 24箇所 舗装工 1式	小畑建工(株)	令和4年8月22日	令和5年1月31日	27,940,000	26,404,400	本変更は、警察協議の結果、交通誘導警備員の配置数を減らすこととなったため、減額変更を行うもの。
165	池田市箕面市相互連絡管布設工事(R4)	箕面市 新稲6丁目地内ほか	土木工事	水管橋(パイプビーム形式Φ150mm) 連絡管水管橋部GXΦ150mm 連絡管布設GXΦ100~150mm 空気弁設置Φ25mm 排水弁設置Φ75mm 工事前土地家屋調査 舗装本復旧	(株)ユウカ	令和4年8月26日	令和5年3月10日	19,800,000	20,315,900	本変更は、道路管理室との協議により舗装本復旧の範囲が増加したことと併せて精算した結果、増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
168	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.7(西部地区)	箕面市坊島3丁目他地内	土木工事	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 構造物撤去 1式 仮設工 1式	上田良建設(株)	令和4年8月1日	令和5年3月24日	70,983,000	80,550,800	本変更は、関係者(警察、水利組合、地権者)との協議により、路面標示延長、用水水路延長、里道復旧数量、構造物撤去数量、既設交差点との舗装擦り付け範囲等が当初想定より増加となり、増額変更を行うもの。
174	箕面船場阪大前駅北出入口他整備工事(自由通路部)	箕面市船場東2丁目地内	土木工事	箕面船場阪大前駅北出入口 通路部築造 L=18m 船場地区仮設物(覆工板、土留杭等) の維持管理	(株)石川工業	令和4年9月12日	令和5年5月31日	46,937,000	54,041,900	本変更は、 ・躯体と土留めの距離が一部で想定していたよりも離れていたため、躯体と土留めの隙間に打設する中埋めコンクリート量を増加する。 ・交通管理者との協議により照明柱の移設追加と工事ヤードの占用方法を変更する。 ・北急が施工する建築工事等の他工事との工程調整の結果、本工事に一部中間杭の受替を追加する。以上の理由から増額変更を行うもの。
202	瀬川人道橋補修工事	箕面市瀬川1丁目地内	土木工事	橋梁保全工事 舗装工 1式 現場塗装工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式	(株)今木組	令和4年9月30日	令和5年5月31日	46,541,000	49,901,500	本変更は、発注後に現地を再確認したところ、新たに状態の劣悪な箇所等が確認されたことに伴い、補修範囲を追加した結果、コンクリート打設工等の数量が増加となり、増額変更を行うもの。
203	市道小野原豊中線 舗装補修工事	箕面市 船場東3丁目地先	舗装工事	舗装補修工 一式	(株)松井組	令和4年10月3日	令和4年12月9日	17,380,000	19,028,900	本変更は、施工立会において新たに舗装劣化箇所が確認されたことから、舗装範囲の増工を行ったため、請負金額の増額変更を行うもの。
216	市道中央線 舗装補修工事	箕面市 西小路4丁目地先 他	舗装工事	舗装補修工 一式	昭和建設(株)	令和4年10月12日	令和5年1月20日	20,680,000	22,282,700	本変更は、路面をフラットにするにあたり、当初予定していたよりも切削する範囲が増工となったほか、警察協議に伴う交通誘導員の増工等により、増額変更を行うもの。
219	下水道管路更生工事その1	箕面市 瀬川1丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立管) Φ250mm L=263.65m L'=253.15m	(株)江川組	令和4年10月13日	令和5年3月10日	26,433,000	29,874,900	本変更は、警察協議の結果、交通誘導警備員を増員したこと等により増額変更を行うもの。
220	下水道管路更生工事その3	箕面市 小野原東5丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立管) Φ250mm L=281.11 L'=269.41m	(株)仲野商店	令和4年10月13日	令和5年6月30日	27,764,000	30,985,900	本変更は、本工事の小野原東地区について、工事発注後、本市において、災害時の安全等の確保を目的とした事業の実施が令和5年度に予定されていることを確認したことから、本工事よりこの地区の工事を減工する。 また、白鳥2丁目他地内において、現場精査の結果、早急に管更生を実施する必要があることが判明し、本工事に繰り入れて施工することが得策と判断し、増工すること、警察協議の結果、交通誘導警備員を増員することとなった。以上の差し引きをした結果、増額変更を行うもの。
221	下水道管路更生工事その2	箕面市 稲3丁目他地内	土木工事	管渠更生工(汚水・自立管) Φ200 L=68.03m L'=66.23m Φ250 L=191.05m L'=185.20m	(株)三原組	令和4年10月13日	令和5年3月10日	24,420,000	25,504,600	本変更は、事前調査で路線5771で管閉塞が確認されたこと、路線4821で既設人孔が内径Φ600mmであり、人孔内作業が不可能であることから、この2路線について減工とする。 また、萱野4丁目地内において、現場精査の結果、早急に管更生を実施する必要があることが判明し、本工事に繰り入れて施工することが得策と判断したこと、交通誘導警備員について、警察協議の結果、配置数を増加したことから増額となった。以上を差し引きした結果、増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
234	都市計画道路桜井石橋線道路改良工事No.1	箕面市桜井2丁目地内	土木工事	道路改良工 道路土工 1式 撤去工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 雨水排水工 1式 施設工 1式 汚水排水設備工 1式 電気設備工 1式 仮設工 1式	(有)今宮建材	令和4年10月25日	令和5年10月13日	74,415,000	85,705,400	本変更は、工事期間中の路上駐車対策、および供用開始等に伴う歩行者及び車両の安全対策について、箕面警察署と協議した結果、交通誘導員の人数が当初より増加した。 また、地元住民と駅前広場の緑化について協議し、新たにプランターを8基設置したこと、発注後に駅前広場内の照度の再確認を行ったところ、照度が不足している箇所が判明したため、照明灯を2基増設した結果、請負金額の増額変更を行うもの。
236	芦原公園リニューアル工事	箕面市箕面5丁目地内	土木工事	公園リニューアル工事 一式	(株)石川工業	令和4年10月12日	令和5年3月10日	43,717,300	47,577,420	本変更は、修景施設修繕工において、ゴムチップ舗装の施工にあたり地元調整に時間を要していたが、地元の合意を得たため、本工事に追加変更することから増額変更するもの。 また、構造物撤去工において、地下埋設部のコンクリートの厚みが想定していたより薄かったことにより、取壊しに係る実施数量が減少したためマニフェストの処分数量に応じて減額変更を行うもの。
246	市内3施設高圧ケーブル取替工事(青少年教学の森野外活動センター)	箕面市新稲地内	電気設備工事	高圧ケーブル改修工事一式	中井電気工事(株)	令和4年10月27日	令和5年3月10日	10,395,000	13,008,600	本変更は、既設高圧ケーブルが引き抜き困難であったため、新規ルートで配管配線の必要が生じたことから増額変更を行うもの。
249	牧落住宅外壁他改修工事	箕面市牧落地内	建築工事	・屋上防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式 ・駐車場改修工事 一式	富国建設(株) 箕面営業所	令和4年11月9日	令和5年3月27日	95,150,000	96,273,100	本変更は、 ・外壁調査において、想定以上に補修の必要な箇所が発見されたことにより、下地補修及び外装タイルの補修箇所を増加したため。 ・外壁下地補修作業時に想定以上の粉塵が飛散したことから、粉塵飛散防止のために粉塵飛散防止機器の設置が必要となったため。 以上の理由から、増額変更を行うもの。
251	如意谷住宅給水管改修工事	箕面市如意谷地内	管設備工事	・給水管改修工事 一式	(株)小畑設備工業	令和4年11月10日	令和5年3月10日	12,980,000	14,406,700	本変更は、給水管の老朽化に伴う取替作業において、当初予定していた給水管では過大であり、入居者の生活に支障が出ることが判明したため、営繕室と建築室で協議のうえ、配管材及び断熱材付配管モール保温管の小口径化と配管を長くしたこと、及び副資材の追加を行うこととした等のため、増額変更を行うもの。
263	通学路安全対策工事No.1	箕面市内	土木工事	道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	山村組	令和4年11月16日	令和5年3月24日	11,154,000	12,639,000	本変更は、関係機関(教育委員会や警察等)や地元要望を踏まえて最終の整備内容について協議を重ねた結果、対策内容や対策箇所に変更が生じ、当初の予定よりも増工となったため、契約金額の増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
265	仕切弁改良工事(R4)	箕面市 市内一円	土木工事	仕切弁設置工 Φ100 N=2基 仕切弁設置工 Φ150 N=4基 仕切弁設置工 Φ200 N=2基 舗装本復旧 一式	(株)白石組	令和4年11月17日	令和5年2月28日	10,010,000	9,233,400	本変更は、当初設計で仕切弁室をレジンコンクリートで施工予定であったが、弁室の下部をVU(硬質塩化ビニル管)にて施工したため減額となり、試掘結果から当初予定していた仕切弁1基については既設構造物との隔離が確保できないため、本工事では中止となったことと、仕切弁1基について、口径の変更があったことから減額となった。 また、仕切弁1基は、既設仕切弁で断水施工を行うにあたり広範囲が断水、漏水範囲になることから不断水工法を採用し、新仕切弁を設置したことと、仕切弁3基については、断水範囲に医療機関等があり、断水できる時間帯が夜間であるため夜間施工に変更したことから増額となった。以上を差し引きした結果、減額変更を行うもの。
275	桜ヶ丘住宅外壁他改修工事	箕面市桜ヶ丘地内	建築工事	○桜ヶ丘住宅(2戸1)5棟(10戸) ・外壁改修工事 一式 ・屋根改修工事 ・塗装工事	(株)中井鉄筋建設	令和4年11月29日	令和5年3月27日	26,917,000	28,438,300	本変更は、現場調査を行ったところ、想定以上に外壁改修の必要な箇所が発見されたことから、欠損部の補修箇所が増加となったため。以上の理由等により、増額変更を行うもの。
280	小中学校太陽光発電設備整備工事その9	箕面市 稲他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	箕面電設(株)	令和4年11月30日	令和6年3月22日	106,656,000	131,458,800	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
281	小中学校太陽光発電設備整備工事その10	箕面市 森町中他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	相和電気工業(株) 箕面支店	令和4年11月30日	令和6年3月22日	112,860,000	138,699,000	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
282	小中学校太陽光発電設備整備工事その7	箕面市 石丸他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	森本電気工事(株)	令和4年11月30日	令和5年3月31日	110,220,000	138,557,100	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
283	小中学校太陽光発電設備整備工事その8	箕面市 粟生間谷西他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	攝津電機工業(株)	令和4年11月30日	令和6年3月22日	110,979,000	139,827,600	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
284	小中学校太陽光発電設備整備工事その6	箕面市 瀬川他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	三福電設(株)	令和4年11月30日	令和5年8月31日	117,700,000	143,290,400	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
285	小中学校太陽光発電設備整備工事その5	箕面市 粟生新家他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	(株)大起電工	令和4年11月30日	令和6年3月22日	45,100,000	58,132,800	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
286	小中学校太陽光発電設備整備工事その3	箕面市 箕面他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	箕面電設(株)	令和4年11月30日	令和6年3月22日	96,030,000	117,379,900	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
287	小中学校太陽光発電設備整備工事その4	箕面市 新稲他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	相和電気工業(株) 箕面支店	令和4年11月30日	令和6年3月22日	114,290,000	142,921,900	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
288	小中学校太陽光発電設備整備工事その1	箕面市 百楽荘他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	攝津電機工業(株)	令和4年11月30日	令和6年3月22日	110,330,000	137,317,400	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
289	小中学校太陽光発電設備整備工事その2	箕面市 萱野他 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	(株)宮野電気	令和4年11月30日	令和6年3月22日	90,310,000	119,045,300	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
290	小中学校太陽光発電設備整備工事その11	箕面市 粟生間谷西 地内	電気設備工事	太陽光発電設備工事 一式	相和システム(株)	令和4年11月30日	令和5年9月29日	41,690,000	53,498,500	本変更は、同時施工をする必要のある電気設備の工種を一部追加したため、増額変更を行うもの。
291	市道豊川住宅本通り線 舗装補修工事	箕面市 粟生新家5丁目 地内	舗装工事	舗装補修工 一式	イケモトコーポレーション(株)	令和4年12月1日	令和5年3月10日	7,931,000	8,635,000	本変更は、施工立会において新たに舗装劣化箇所が確認されたため、舗装範囲の増工を行うものであり、これにより請負額の増額変更を行うもの。
292	下水道施設人孔蓋取替工事その2	箕面市 粟生新家5丁目 他 地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 78箇所 人孔蓋取替工(雨水) 17箇所 舗装工 1式	(株)杉大組	令和4年12月1日	令和5年3月10日	26,235,000	25,815,900	本変更は、道路管理者との協議の結果、舗装本復旧面積の範囲が当初の見込みよりも減ったため、減額変更を行うもの。
294	市有施設電灯設備改修工事(その1)	箕面市 萱野 他 地内	電気設備工事	・電灯設備改修工事 一式	(株)池永電気商会	令和4年12月2日	令和5年3月10日	16,313,000	16,654,000	当初再利用予定だった外灯の支柱が錆で腐食しており、再利用できないことから、支柱の撤去新設が生じたため、増額変更を行うもの。
298	小野原西粗造成・耐震性貯水槽工事	箕面市小野原西5丁目10番地内	建築工事	・粗造成工事 一式 ・耐震性貯水槽設置 一式 ・給水引き込み 一式	西川建設(株)	令和4年12月12日	令和5年6月30日	25,520,000	31,234,500	当該計画地周辺自治会及び近隣住民等との協議により、舗装の方法等の計画内容を変更する必要が生じたため、増額変更を行うもの。
300	大井出橋補修工事	箕面市粟生間谷東1丁目地内	土木工事	橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 舗装工 1式 鋼桁工 1式 橋梁付属物工 1式 橋面補修工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式	(株)西川組	令和4年12月12日	令和5年7月31日	33,344,300	34,129,700	本変更は、当初想定していなかった、断面修復の必要な箇所等が確認されたことに伴い、補修範囲を追加した結果、断面修復工等の数量が増加となり、増額変更を行うもの。
303	公園トイレ改修工事(松出公園)	箕面市小野原西2丁目地内	建築工事	公園工事 一式	(有)北栄工務店	令和4年12月15日	令和5年3月10日	17,094,000	18,253,400	本変更は、災害時のマンホールトイレ使用までの期間や使用後に、地下ピット内の腐食や劣化が起きないためのFRP防水工事が必要と判断したこと及び、コンクリート工事の範囲が当初の見込みよりも増になったことにより増額変更を行うもの。



No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
304	国道171号污水管路築造工事	箕面市 今宮1丁目 地内	土木工事	管きょ工 Φ150 L=65.04m マンホール工 一式 ます工 一式 付帯工 一式 安全費 一式	(株)ケーズコントラクト	令和4年12月15日	令和5年3月27日	3,773,000	3,447,400	本変更は、警察協議を行った結果、国道歩道敷を規制しない場合は交通整理員は必要ないとのことであったので、交通整理員の人数の減員を行うことから、減額変更を行うもの。
308	芦原公園リニューアル工事(複合遊具設置)	箕面市箕面5丁目地内	土木工事	公園工事 一式	(有)ケイエスティコーポレーション	令和4年12月21日	令和5年3月28日	22,968,000	22,609,400	本変更は、公園管理施設の整備を行うための柵工において、現地測量の結果、当初設計では園路の支障となる箇所が判明したため、フェンスの延長を当初より2m短縮するため、これにより減額変更を行うもの。
309	公園トイレ更新工事(芦原公園)	箕面市箕面5丁目 地内	建築工事	公園工事 一式	北大阪木材(株)	令和4年12月21日	令和5年3月24日	21,109,000	22,535,700	本変更は、アスベスト調査の結果、既存トイレ壁の塗材からアスベストが検出され、大気汚染防止法に基づき除去作業が必要となったため(アスベスト含有下地材撤去工35.2㎡追加)、増額変更を行うもの。
329	国道423号側道擁壁他整備工事(L1~L4)	箕面市船場東3丁目地内	土木工事	擁壁他整備工事 一式	明広開発(株)	令和5年1月23日	令和5年9月29日	67,518,000	75,427,000	本変更は、 ・駅舎建築工事との工程調整の結果、埋め戻し前に覆工を支持している中間杭部の防水処理を実施する必要が生じたため、追加実施するもの。 ・覆工板を撤去するに伴い、覆工下に吊り防護している仮設雨水管(Φ500mm)を移設するもの。 ・側道擁壁部端部において、道路管理者との協議の結果、もたれ擁壁を既設擁壁の撤去形状に合わせて擦り付ける。そのため擁壁の数量を変更する。 以上により増額変更を行うもの。
330	配水管改良工事No.4(R4)	箕面市 半町4丁目 地先他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 給水連絡工事 消火栓取付工事 舗装本復旧	鳥井建設(株)	令和5年1月23日	令和5年7月31日	83,534,000	85,329,200	本変更は、1工区及び2工区にて他企業施設が本管布設位置に隣接していたことにより調査掘り箇所が増加し、調査掘りの結果、法線変更及び他企業施設との離隔を確保するため、曲管等の役物の使用数が増加した。また、当該施工区間は、原地盤が転圧不可の粘土性であったため、埋め戻しを流用土ではなく再生クラッシュヤラン(RC-30)にて置換したことにより増額となった。 1工区にて水防工事が当該施工区間内で実施され、水防・土砂災害対策推進室との協議の結果、水道工事での舗装本復旧範囲が減となった。また、大阪府箕面警察署より交通誘導員の配置及び迂回路について指導を受け、交通誘導員の数量が増加した。以上を差し引きした結果、増額変更を行うもの。
331	公園トイレ更新工事(止々呂淵公園)	箕面市桜ヶ丘4丁目 地内	建築工事	公園工事 一式	北大阪木材(株)	令和5年1月24日	令和5年3月31日	18,590,000	18,851,800	本変更は、当初設計のスロープ勾配補修の工法では、現地確認の結果、仕上りの厚さが3cmと薄くなり過ぎて、踏圧などにより割れる恐れが高いことが判明したため、公園緑地室内で協議のうえ、既存スロープを解体して、新設する工法に設計見直しすることとしたため、増額変更を行うもの。
332	水防対策工事No.2(荒内谷公園)	箕面市 小野原東4丁目 地内	土木工事	公園工事 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	箕面土建(株)	令和5年1月25日	令和5年5月31日	15,180,000	15,218,335	本変更は、現地立会の結果、漏水対策工等の施工内容の追加や数量の変更が生じたため、請負金額の増額変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
339	汚水本管補修工事	箕面市 栗生間谷東5丁目他 地内	土木工事	管更生工事 管きよ補修工(汚水) 32箇所	(株)大金建設	令和5年2月2日	令和5年3月27日	6,622,000	6,835,400	本変更は施工するにあたり、一部区間において既設管内に当初想定していない木根等があり、これらを除去してからでない施工できないため、前処理工を追加することから増額変更を行うもの。
343	芦原公園リニューアル工事(園路整備)	箕面市箕面5丁目地内	土木工事	公園工事 一式	小畑建工(株)	令和5年2月7日	令和5年3月28日	11,330,000	10,082,600	本変更は、盛土工において、施工にあたり測量を行った結果、設置箇所に変更が生じた。そのことより、真砂土や手すりなどの園路整備に係る材料の数量を減じたため、減額変更を行うもの。
349	市有施設電灯設備改修工事(その2)	箕面市 瀬川 他 地内	電気設備工事	電灯設備改修工事 一式	(有)大昇通信建設	令和5年2月14日	令和5年3月27日	20,218,000	21,964,800	本変更は、第二総合運動場灯具の取替について、当初取替をしない予定だった22台のうち、3台については追加で取替をする必要性が判明したこと、またワークセンターささゆりの屋外投光器について当初設計より照度を上げる必要があることが判明したため器具を変更したことから増額変更を行うもの。
370	神田橋補修工事	箕面市白鳥2丁目地内	土木工事	ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面保護工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式	直進土木工業(株)	令和5年1月20日	令和5年3月24日	10,230,000	10,266,300	本変更は、発注後に現地を再確認したところ、新たに状態の劣悪な箇所等が確認されたことに伴い、補修範囲を追加した結果、断面修復工等の数量が増加となり、増額変更を行うもの。