

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
13	配水管布設替跡舗装本復旧工事 No.2(R6)	箕面市 栗生間谷西2丁目 地内他	ほ装工事	舗装本復旧 (t=3cm) 舗装本復旧 (t=5cm) 舗装本復旧 (t=10cm) 付帯工事 一式	昭和建設(株)	令和6年4月30日	令和6年8月31日	43,032,000	39,438,300	本変更は、市道の一部区間の施工時間が警察協議の結果、夜間から昼間になったこと、府道歩道部の施工方法について、受注者との協議により人力施工から機械施工へと変更になったこと、施工方法の変更により、施工日数が減ったため安全費が減ったことから、減額の変更を行うもの。
28	箕面文化・交流センター南館改修工事 (建築)	箕面市箕面地内	建築工事	箕面文化・交流センター南館改修工事一式	さくら建設(株)	令和6年5月13日	令和6年9月30日	86,130,000	91,107,500	本変更は、仕様変更により、工事内容を下記の通り変更したため、増減額の差し引きをした結果、増額の変更を行うもの。 ・駐車場の土が想定以上に悪かったため、地盤改良添加量の追加をした。 ・駐車場の地盤改良に残土を使用する必要が出たため、残土運搬、処分を削減した。 ・エレベーターシャフト下部の掘削中、雨天等に水位が上がってきたため、止水も兼ね、捨てコンクリートをラップルコンクリートに変更した。 ・近隣との協議により、近隣対策費の追加をした。
47	配水管改良工事No.1(R6)	箕面市 桜ヶ丘四丁目 地内	土木工事	配水管布設 DIPφ75(GX) 532.8m DIPφ75(K) 4m DIPφ100(GX) 22.4m DIPφ100(K)8.2m DIPφ150(GX) 550.8m DIPφ150(K) 9.0m DIPφ200(GX)0.9m DIPφ200(K)1.4m HIVPφ50 5.3m 仕切弁設置 φ75~200 29基 舗装本復旧 一式 給水連絡工事 57箇所 消火栓取付工事 5箇所	上田良建設(株)	令和6年5月21日	令和7年2月10日	114,730,000	117,660,400	・本管布設工事について 当該施工箇所は地下埋設物が錯綜していたことから調査掘り数が増となった。 警察の指導により一部区間の工事施工時間帯が夜間から昼間へ変更となった。 洗管計画の見直しと沿道市民の通行状況を考慮した結果、施工延長が約40m延び消火栓1基が増となった。 ・舗装本復旧について 道路管理者(道路管理室)の指示により当初から施工範囲が増となった。 以上の理由により、増額変更を行うもの。
52	坊島受水管及び配水管改良工事(R6)	箕面市 坊島2丁目 地内	土木工事	受水管布設DIP(GX型)φ400mm 配水管布設DIP(GX型)φ75mm~200mm 配水管布設Hφ50mm 仕切弁設置φ75~200mm 給水連絡工事 消火栓取付工事 舗装本復旧工事	谷垣建設(株)	令和6年5月27日	令和6年12月11日	68,530,000	71,932,300	舗装本復旧について、道路管理者より一部区間について路面標示変更の依頼・指示があったため区画線工および薄層カラー舗装工が増となった。 また、当該施工区間には、樹根等の地下埋設物の影響により日当たり施工量が減ったことに加えて、所轄警察より通行止めが必要な区間および交通量が多い区間について、迂回路の設定と交通誘導員の配置の指示があり交通誘導員が増した。 以上のことを差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
63	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(その5)	箕面市 船場東 地内	土木工事	国道423号南行き側道埋め戻し 車両乗降場整備 他	村本建設(株) 大阪支店	令和6年6月18日	令和7年12月26日	699,111,600	908,391,000	本変更は、現地測量に基づく埋戻材の数量増加、工事流用のために仮置きしていた残土の処分追加等に伴い、増額の変更を行うもの。
71	庁舎改修工事	箕面市 西小路・稲 地内	電気設備工事	・第三別館 照明設備LED化改修 一式 ・第三別館 高圧受電設備改修 一式 ・本館 防火水槽用給水管改修 一式	(株)池永電気商会	令和6年6月4日	令和6年9月13日	22,880,000	23,556,500	本変更は、照明設備LED化改修工事において、庁内協議により当初予定していた器具から変更したため増額するもの。また、本館防火水槽用給水管改修工事において、本館東側ロータリー部分の配管ルートの構造が当初予定していた構造と違っていたため、施工方法を変更する必要が生じたことから増額するもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等	
75	配水管改良工事No.2(R6)	箕面市 桜ヶ丘5丁目 地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 給水連絡工事 舗装本復旧 消火栓取付工事	(株)津賀建設	令和6年6月5日	令和7年2月28日	99,638,000	102,730,100	本変更は、本管布設工事について、調査掘りの結果、曲管等の役物の使用数が減少したことによる減額、安全費について、所轄警察より交通対策の迂回路について指導を受けたことから交通誘導員数が増加したことによる増額を差し引きした結果、増額変更を行うもの。	
82	桜ヶ丘南住宅A棟外壁他改修工事	箕面市 桜ヶ丘 地内	建築工事	・外壁改修工事 一式 ・電灯設備改修工事 一式	城下工務店(有)	令和6年6月10日	令和6年12月12日	42,779,000	48,598,000	本変更は、以下を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。 ・外壁診断の結果、改修範囲が変更となったことによる増額。 ・共用廊下の劣化状況をふまえ、一部仕様変更を行ったことによる減額。 ・仮設計画を一部変更したことによる減額。 ・従前の蛍光灯をLEDに変えることで明るくなりすぎたため、市の指示で、明るくなりすぎる部分を撤去し、別の場所(駐輪場)に設置したことによる増額。	
83	桜ヶ丘南住宅C棟外壁他改修工事	箕面市 桜ヶ丘 地内	建築工事	外壁改修工事 一式	西川建設(株)	令和6年6月10日	令和6年12月12日	46,860,000	49,403,200	本変更は、以下を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。 ・外壁診断の結果、補修範囲に変更が生じたことによる増額。 ・共用廊下の劣化状況から、一部仕様変更を行ったことによる減額。 ・仮設計画を一部変更したことによる減額。	
92	新病院予定地周辺道路改良工事	箕面市船場東1丁目 他	土木工事	道路土工 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 区画線工 照明灯設置工	構造物撤去工 P1ヤード 水管橋撤去工 道路標識設置工 安心給水栓工	(株)江川組	令和6年6月14日	令和7年3月28日	101,112,000	92,917,000	本工事は新病院予定地周辺道路付替工事(以降、「道路付替工事」という。)と隣接しており、道路付替工事との乗入部スロープの撤去、設置に関する協議で設置時期が変更となり、出入口の必要性を踏まえると、本工事において、工期内に撤去作業ができないことが判明したため、減額変更するもの。
94	かやのさんべい橋における上屋閉塞工事	箕面市西宿1丁目地内	建築工事	建築工事 直接仮設工事 金属工事 屋根工事	村本建設(株) 大阪支店	令和6年6月17日	令和6年7月31日	9,476,500	10,915,300	本変更は、覗き見防止フィルムについて、利用者の声を受けて設置するにあたり、竣工済み工事の構造物に設置する必要があることから、竣工済み工事の施工者と異なる場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等、密接不可分の関係にあるため、また、切れ目なく施工を行うため、本工事の請負金額を増額変更するもの。	
108	下水道施設人孔蓋取替工事その2	箕面市 新福5丁目他 地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 62箇所 人孔蓋取替工(雨水) 14箇所 舗装工 一式	(有)ケイエスティコーポレーション	令和6年6月24日	令和6年12月13日	23,595,000	25,302,200	本変更は、現場精査の結果、汚水蓋で想定していたものが雨水蓋であることが判明したため、汚水蓋及び雨水蓋の取替数を変更すること、警察協議の結果、使用許可条件により交通誘導警備員の配置数を増加する。 また、道路管理室との協議の結果、舗装本復旧面積が増加となることにより増額の変更を行うもの。	
109	下水道施設人孔蓋取替工事その1	箕面市 牧落3丁目他 地内	土木工事	人孔蓋取替工(汚水) 61箇所 人孔蓋取替工(雨水) 14箇所 舗装工 1式	直進土木工業(株)	令和6年6月24日	令和6年11月29日	23,254,000	23,519,100	本変更は、警察協議の結果、使用許可条件により交通誘導警備員の配置数を変更することによる減額、道路管理室との協議の結果、舗装本復旧面積を変更することによる増額、蓋取替工事に伴い、境界プレートを撤去する必要があるため、この復元作業を増工することによる増額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。	

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
112	配水管布設替跡舗装本復旧工事 No.1(R6)	箕面市 半町3丁目 地内	ほ装工事	舗装本復旧工 (t=30~50mm) 付帯工	東西道路(株)	令和6年6月27日	令和6年9月30日	20,790,000	20,471,000	本変更は、施工範囲の一部を他工事にて先行で実施したことにより舗装面積が減ったため、減額の変更を行うもの。
127	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(本線)	箕面市船場西一丁目、二丁目 地内	土木工事	道路改良工事 道路土工 舗装工 緑石工 コンクリート分離帯工 区画線工 道路付属施設工 標識工 構造物撤去工 仮設工	明広開発(株)	令和6年7月4日	令和6年11月29日	79,475,000	89,588,400	道路管理者である大阪府との協議により、車道舗装の仕様変更、通行上支障となる箇所の舗装切削工事の実施及び照明柱のケーブル配管工事の仕様変更が生じたことと交通管理者である箕面警察との協議により、舗装工事全てを夜間で行う必要が生じたため、増額の変更を行うもの。
136	箕面萱野駅前南側交通広場他整備工事(シェルター)	箕面市 西宿1丁目 地内	建築工事	建築工事一式 電気設備工事一式	(株)鴻友建設	令和6年7月9日	令和7年2月28日	111,356,300	130,865,900	同一敷地における他工事(箕面萱野駅前南側交通広場他整備工事)との調整の結果、シェルター基礎周辺の埋戻し工事の追加及び埋戻しに不要となった土砂の残土処分増加等により、増額の変更を行うもの。
153	配水管改良工事No.3 (R6)	箕面市 百楽荘3丁目 地内他	土木工事	配水管布設 DIP(GX形)φ300mm 564.5m DIP(GX形)φ150mm 13.1m DIP(GX形)φ100mm 7.6m DIP(GX形)φ75mm 109.1m 仕切弁設置 φ75~150mm 20基  給水連絡工事 97箇所 消火栓取付工事 6基	谷垣建設(株)	令和6年7月19日	令和7年11月28日	142,450,000	168,520,000	本工事は、老朽管の布設替えを順次実施し、配水管の破損・漏水事故の発生を防止するものであるが、所轄警察より交通対策の迂回路について指導を受けたこと、試掘の結果より既設管と同位置布設が必要となったこと等による、新設する配水管の配水ルートの見直しに伴い、配水管の追加の布設をし、消防の依頼により消火栓を単口から双口に変更をした。 上記理由により、工事金額の増額変更を行うもの。
175	都市計画道路国文都市4号線道路改良工事 その4	箕面市大字栗生間谷地内	土木工事	道路土工 一式 法面工 一式 排水構造物工 一式 雨水排水工 一式 ブロック積工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 樹木撤去工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)江坂資材	令和6年9月19日	令和7年10月31日	325,710,000	333,151,500	本変更は、現地の土質状況や降雨による浸透水などの影響により道路法面の一部が崩壊したため、これらに対する対策工事を追加する必要があることから、増額の変更を行うもの。
176	ベンチ設置工事(R6)	箕面市内 全域	土木工事	ベンチ設置工事 一式	(株)五栄建設	令和6年8月5日	令和6年12月11日	12,295,800	12,196,800	本変更は、ベンチ設置工事において、近隣住民との立会によりベンチ幅が縮小したこと、及び、蓋版設置工の減工等により、減額変更を行うもの。
181	(仮称)消防分署中部拠点整備に伴う暗渠化工事(その1)	箕面市今宮地内	建築工事	暗渠化工事 一式	(株)掛谷工務店 箕面支店	令和6年8月9日	令和7年3月31日	70,180,000	73,217,100	本変更は、試掘の結果、山留打設位置と給水配管が干渉したため、敷地東側市道の給水管撤去・移設を追加し、それに伴い警備員を追加することから、増額の変更を行うもの。
195	舗装補修工事No.3(R6)	箕面市新福4丁目 地先他	ほ装工事	舗装補修工事 一式	イケモトコーポレーション(株)	令和6年8月23日	令和6年11月29日	11,990,000	11,522,896	本変更は、発注後の現地状況の確認による施工範囲の縮小及び、工期短縮による交通誘導警備員の減工等により、減額の変更を行うもの。
198	汚水本管補修工事	箕面市 箕面8丁目 地内	土木工事	管きよ補修工(汚水)32箇所	鳥井建設(株)	令和6年8月30日	令和6年12月13日	7,315,000	6,824,400	本工事は施工するにあたり、テレビカメラ調査を行った結果、補修予定箇所付近でクラック箇所及び侵入水箇所が同時に施工できる箇所があり、施工箇所数が減少となるため、減額の変更を行うもの。
201	消防本部他建具改修工事	箕面市 箕面・豊能部 豊能町 余野 地内	建築工事	消防本部他建具改修工事 一式	北大阪木材(株)	令和6年9月4日	令和7年1月31日	14,278,000	14,631,100	本変更は、オーバースライダー新設に伴い、現地を確認したところ、その下地が、既設の照明、非常灯、及び冷温水管に干渉することが判明したため、既設照明及び非常灯移設、既設冷温水管撤去の追加したこと、増額の変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
211	箕面船場阪大前駅前地区案内標識設置工事	箕面市船場東2丁目他地内	土木工事	案内標識設置工事 一式	直進土木工業(株)	令和6年9月9日	令和6年12月20日	8,690,000	9,989,100	本変更は、関係者(施工業者及び標識メーカー)と現地確認の上、構造計算もふまえた協議の結果、当初設計どおり既設の柱への標識添架及び構造物への配線が行えないため、標識設置方法の変更及び表示灯の電気設備工事にかかる工種の追加が生じたこと等により、工事費を増額変更するもの。
213	下水道管路更生工事その1	箕面市 栗生新家5丁目他 地内	土木工事	管きよ更生工(汚水・自立管) Φ200mm L= 2.60m L'= 1.70m Φ250mm L=158.78m L'=151.38m Φ350mm L= 23.31m L'= 21.56m  管きよ工(汚水) Φ200mm L= 22.39m L'= 21.49m Φ250mm L= 52.65m L'= 50.25m  付帯工一式	(株)仲野商店	令和6年9月10日	令和7年3月28日	35,310,000	39,151,200	本変更は、管渠更生の路線2313について、現場精査の結果、上流側人孔が宅地出入りの階段(コンクリート製)に埋没のため、更生工事が困難であることから減工とすることによる減額、事前調査の結果、Φ250mmの管渠内でモルタル等の突出を施工前に処理する必要があり、これについて増工することによる増額、管きよ工路線9563で試験堀の結果、発生土が泥土状態で埋め戻し材に適当か判断するため、室内土質試験費用を増工し、この路線を含む3路線において、埋戻材をRC-30に変更することによる増額、また、警察協議の結果、交通誘導警備員について、配置数を増工することによる増額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
214	(仮称)箕面市立ワークセンター中部新築に伴う外構工事	箕面市萱野4丁目地内	建築工事	外構工事一式	城下工務店(有)	令和6年9月10日	令和7年3月31日	48,972,000	49,995,000	本変更は、当該施設の指定管理者との協議により、施設利用者による余水吐への転落の防止対策を追加する必要が出たため、これに伴う工事項目を追加したことから、増額の変更を行うもの。
217	船場西送水管改良工事(R6)	箕面市 船場西3丁目地内他	土木工事	送水管布設DIP(GX形)φ300mm L=202.5m 配水管布設DIP(GX形)φ400mm L=325.8m  舗装本復旧 一式	(有)今宮建材	令和6年9月13日	令和7年3月21日	117,535,000	124,375,900	本工事は、老朽管の布設替えを順次実施し、送水管及び配水管の破損・漏水事故の発生を防止するものであるが、試掘の結果より他企業との協議で地中占用物件を迂回する必要が生じたため、管路布設延長及び掘削の深さに変更が生じた。 以上の理由により、工事金額の増額変更を行うもの。
218	市道船場東7号線道路改良工事(その1)	箕面市船場東2丁目 地内	土木工事	市道船場東7号線道路改良工事(その1) 市道部擁壁築造 L=89m 既設構台撤去 一式 擁壁部埋戻し 一式	(株)ユウカ	令和6年9月17日	令和7年3月14日	66,825,000	68,728,000	本変更は、関係機関(警察)との協議により、当初計画の通行止めではなく、一般車両を通行させながら工事を行う必要が生じたこと、工程調整の結果、本工完了後から歩車道を整備する工事の着手までに時間を要することから、交通解放にあたり仮舗装、仮設ガードレール設置工事を行う必要が生じたため、増額の変更を行うもの。
221	道路安全対策工事その1	箕面市萱野1丁目 地内	土木工事	舗装工 1式 防止柵工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式	(株)ハルマ	令和6年9月27日	令和7年3月14日	12,228,700	15,452,800	本変更は、河川管理者(池田土木事務所)との協議結果より、河川管理通路出入り口部に門扉の追加や基礎形式を変更したこと、及び地元要望の対応として、グリーンベルトを追加したことにより増額変更するもの。
225	箕面萱野駅高架下広場整備工事	箕面市西宿1丁目地内	建築工事	建築工事 一式 電気設備工事 一式	(株)中井鉄筋建設	令和6年9月30日	令和7年3月14日	17,600,000	25,110,800	本変更は、公園遊具の増設及び遊具周辺の安全対策を講じるにあたり、増額の変更を行うもの。
239	箕面船場阪大前駅前地区施設案内整備工事(その1)	箕面市船場東3丁目地内	建築工事	建築工事 一式 電気工事 一式	PFI箕面船場まちづくり(株)	令和6年10月18日	令和6年12月13日	19,635,000	14,018,400	本変更は、関係者(ホール運営事業者等)との協議の結果、ネーミングライツ看板設置により劇場館名看板を取りやめる等により、減額の変更を行うもの。
244	下水道管路(地震対策)更生工事その1	箕面市 半町4丁目他 地内	土木工事	管きよ更生工(汚水・自立管) Φ250mm L=1,082.19m L'=1,041.69m Φ300mm L= 88.17m L'= 85.02m Φ350mm L= 23.78m L'= 22.88m	(株)津賀建設	令和6年10月23日	令和7年3月28日	127,825,500	133,911,800	本変更は、事前調査の結果、施工前管渠処理において、モルタル等の除去が必要であることが判明したため、これを増工すること、当初計上のΦ250mmの一部路線において、副管部の更生が必要であることが判明したため、これを増工すること、警察協議の結果、交通誘導員の配置数、規制車について、配置数を増工することによる増額の変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
247	市道小野原豊中線 舗装補修工事	箕面市 小野原東5丁目 地内他	ほ装工事	舗装補修工事 一式	(株)松井組	令和6年10月30日	令和7年1月31日	23,155,000	23,984,400	本変更は、発注後の現地状況の確認による施工範囲の増加及び、警察協議による交通誘導員の増工等により、増額の変更を行うもの。
249	市道稲萱野千里川線 舗装補修工事	箕面市 稲3丁目 地内 他	ほ装工事	舗装補修工事 一式	昭和建設(株)	令和6年10月30日	令和7年2月28日	11,660,000	14,138,300	本変更は、施工時において既設舗装版厚が設計以上であったことに伴う搬運機・処分増工及び土砂運搬・処分増工、並びに警察協議による交通誘導警備員の増工等を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
250	市道船場西中央線他 舗装補修工事	箕面市 船場西2丁目 地内他	ほ装工事	舗装補修工事 一式	東西道路(株)	令和6年10月30日	令和7年2月21日	17,270,000	18,275,400	本変更は、船場西中央線の施工立会時に新たな損傷箇所を確認し数量を増加したこと、また、牧落公園線の施工立会時に補修不要箇所を確認し補修範囲の見直しを行い数量を減少したこと、及び、設計値以上に既設舗装版厚があったことによる搬運機・処分増工等を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
271	下水道管路(地震対策)更生工事その2	箕面市 小野原西4丁目 地内	土木工事	管きよ更生工(雨水・自立管) Φ300mm L= 134.66m L'= 130.16m	(株)今木組	令和6年11月19日	令和7年3月11日	20,053,000	19,912,200	本変更は、契約後に行った事前調査の結果、一部路線において当初設計した管路延長と実際の管路延長に差が生じていることが判明したことに伴い、増減が生ずることによる増額、また、交通誘導員等について、警察協議の結果、配置数等を変更することによる減額を差し引きした結果、減額の変更を行うもの。
274	北芝住宅F棟外壁等改修工事	箕面市 萱野 地内	建築工事	外壁改修工事他 一式	武田建設(株)	令和6年11月22日	令和7年3月11日	21,813,000	25,385,800	本変更は、現地の状況により、交通誘導員の人数に変更があったことによる減額、外壁診断の結果、改修範囲が変更となったことによる増額、外部時計について撤去の要望をうけたため、撤去としたことによる増額、照明柱塗装箇所を変更したことによる増額、窓台が想定より劣化していたため、塗膜防水を追加したことによる増額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
275	北芝住宅G棟外壁等改修工事	箕面市 萱野 地内	建築工事	外壁改修工事他 一式	西川建設(株)	令和6年11月22日	令和7年3月11日	31,790,000	35,239,600	本変更は、現場の状況により、交通誘導員の人数に変更があったことによる減額、外壁診断の結果、改修範囲が変更となったことによる増額、設備配管(耐火二層管)については、劣化がみられず塗装を行わなかったことによる減額、窓台が想定より劣化していたため、塗膜防水を追加したことによる増額、ゴミ置き場屋根が一部折板であったため、塗膜防水を減らし折板部を塗装としたことによる減額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
278	止々呂瀨公園リニューアル工事	箕面市桜ヶ丘4丁目地内	土木工事	公園工事 一式	箕面土建(株)	令和6年11月26日	令和7年3月11日	21,747,000	22,661,100	本工事は止々呂瀨公園の公園工事であるが、埋戻しについて、当初、現地での掘削発生土を用いる予定だったが、現場の土質状況により石やガラが多く流用できないことが判明したため、残土処分することとし、埋め戻しに購入土を利用したこと、また地元自治会の要望などにより当初想定していなかった人工芝を新たに設置する必要が生じたこと、さらに複合遊具設置工において遊具をラフタークレーンで搬入する際、市営住宅の施設管理者との協議により鉄板養生が必要となったこと等により増額の変更を行うもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
281	通学路安全対策工事№.1	箕面市市内一円	土木工事	道路改良 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 緑石工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	(株)ケーゾコントラクト	令和6年11月29日	令和7年3月28日	6,897,000	7,493,200	本変更は、関係機関(学校関係者等)や地元要望を踏まえて協議を重ねた結果、路面標示を追加したことによる増額、実際の現場確認の結果、対策箇所を変更したことによる増額により、増額の変更を行うもの。
282	市道萱野区画道路1号線他整備工事(その2)	箕面市西宿1丁目、坊島4丁目 地内	土木工事	道路整備工事 一式	(株)白石組	令和6年12月4日	令和7年3月25日	14,212,000	21,443,400	本工事について、下記理由により増額の変更を行うもの。 ・車道舗装において、マンホール4基の高さ調整や、舗装構成の違いなど短距離区間内での作業が集中していることから、所轄警察署と協議を重ねた結果、安全性のため夜間通行止めを行い迂回路施工するため、交通誘導員を増員する。(増額) ・道路管理者(池田土木事務所、道路管理室)との協議の結果、舗装工事完了後T字路交差点を通行する一般車両を安全に誘導し、通過させるため速やかに車線誘導標の設置が必要となったため、変更追加する。(増額) ・石張り舗装撤去において、当初想定よりも厚い構造となっていることが判明したため、取り壊し数量を変更増する。(増額) ・現地精査により数量に増減が生じたので合わせて変更する。
283	松出公園リニューアル工事その1	箕面市 小野原西2丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)三大建設	令和6年12月5日	令和7年3月25日	17,338,200	17,700,100	・現地立会したところ、当初設計時より複合遊具設置場所の法面が浸食していたため、法面整形(盛土)を工種追加変更する。 ・複合遊具およびアスレチック遊具の搬入車両が大きく、搬入路が当初予定していた出入口では通過が難しいことから、別の出入口を使用するため、交通誘導員を追加設置する。(3日間×2人=6人) 以上により増額の変更を行うもの。
283	松出公園リニューアル工事その2	箕面市 小野原西2丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)三大建設	令和6年12月5日	令和7年3月25日	11,202,400	11,858,000	張芝工において現地確認したところ、当初設計数量よりも必要範囲が増加したことによる増額、建設発生木材は当初予定していた数量よりも出来高数量が少なかったことによる減額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
286	上下水道局庁舎換気設備改修工事	箕面市 西小路3丁目 地内	管設備工事	機械設備工事 一式	(株)増田設備	令和6年12月9日	令和7年3月11日	3,520,000	2,470,800	本変更は、アスベスト調査の結果、アスベスト含有無しのため、アスベスト除去等が不要になったこと、それに伴って実際の交通誘導員の配置人数も減ったことから、減額の変更を行うもの。
303	北大阪急行線延伸事業に伴う残土処分工事(その1)	箕面市 粟生間谷 他	土木工事	残土処分 6,000m3整地 1,850m2 他	(株)石川工業	令和6年12月27日	令和7年3月11日	64,603,000	75,856,000	仮置場に仮置きしていた残土が想定よりも締め固められていたため、積込・搬出の際に土がほぐされることにより、当初計上していた数量よりも残土処分量が増加したことから、増額の変更を行うもの。  残土処分量の変更(当初)6,000m3 → (変更後)7,238m3
351	杉谷公園リニューアル工事その1	箕面市 船場西2丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)江川組	令和7年3月12日	令和7年7月31日	5,585,800	5,651,800	本変更は、「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、設計労務単価を変更したこと等に伴い、増額変更するもの。
351	杉谷公園リニューアル工事その2	箕面市 船場西2丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)江川組	令和7年3月12日	令和7年7月31日	23,282,600	23,305,700	本変更は、「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、設計労務単価を変更したこと等に伴い、増額変更するもの。

No.	工事の名称	場所	業種	工事概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額(税込)	変更後の契約金額(税込)	変更理由等
356	新稲北公園リニューアル工事その1	箕面市 新稲1丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)杉大組	令和7年3月24日	令和7年7月31日	13,479,400	13,648,800	本変更は、「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、設計労務単価を変更したこと等に伴い、増額変更するものである。
356	新稲北公園リニューアル工事その2	箕面市 新稲1丁目 地内	土木工事	公園工事 一式	(株)杉大組	令和7年3月24日	令和7年7月31日	10,654,600	10,690,900	本変更は、「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、設計労務単価を変更したこと等に伴い、増額変更するものである。