

議題（４）地域公共交通網形成計画の作成スケジュールについて

1. 現行スケジュール

		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
計画	地域公共交通網形成計画		→			★大臣送付			
路線バス再編検討	運行ルート			→					
	運行本数			→					
	運行ダイヤ				→				
	運賃				→				
オレンジゆずるバス再編検討	路線バスとの役割分担			→					
	運行ルート				→				
	運行本数				→				
	運行ダイヤ 運賃				→				
許認可手続き・運行準備								→	★運行開始

2. 変更スケジュール

		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
計画	地域公共交通網形成計画		→			★大臣送付				
路線バス再編検討	運行ルート			→						
	運行本数			→						
	ダイヤ						→			
	運賃						→			
オレンジゆずるバス再編検討	路線バスとの役割分担			→						
	運行ルート									
	運行本数									
	運行ダイヤ 運賃						→			
許認可手続き・運行準備									→	★運行開始

3. 変更理由

- ・北大阪急行線延伸事業の開業目標が3年延期し、令和5年度に再編バス路線の運行を開始することに伴い、バス路線再編の検討スケジュールを変更するもの。