契約番号	工事の名称	場所	業種	概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額（税込）	変更後の契約金額（税込）	変更理由等
1	あかつき園北棟解体工事	箕面市瀬川３丁目地内	建築工事	あかつき園北棟解体工事　一式	西川建設（株）	令和7年4月25日	令和7年10月31日	39,479,000	43,774,500	あかつき園北棟解体工事において、以下を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。 ・屋根材にアスベストが含有していたため、撤去・処分費用が大幅に増大したことによる増額 ・存置建物との干渉等、撤去不可の基礎等を存置としたことによる減額 ・撤去範囲の変更に伴い、一部仮設計画を変更したことによる減額 ・予備配管が既に利用されていたため、電気配線を一部仕様及びルート変更を行ったことによる減額
18	配水管改良工事（R7_その1）	箕面市　桜ヶ丘４丁目　地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧　一式 給水連絡工事 消火栓取付工事	（株）三原組	令和7年5月13日	令和8年2月10日	149,380,000	152,335,700	・本管布設工事について 当該施工箇所は地下埋設物が錯綜していたことから調査堀数が増となった。遠藤住民からの要望があり関係者間で協議した結果、一部区間の工事施工時間帯が夜間から昼間へ変更となった。断水計画の見直しを実施した結果、施行延長が多くなった。 ・安全費について 所管警察より交通対策の迂回路について指導を受けたことから交通誘導員が増加した。 以上の理由により増額変更を行うもの。
22	上下水道局施設LED化更新工事（その１）	箕面市　西小路3丁目　地内	電気設備工事	電気設備工事　一式	三福電設（株）	令和7年5月15日	令和8年1月15日	37,785,000	37,581,500	以下を差し引きした結果、減額の変更を行うもの。 ・現地の確認の上行った庁内協議により、更新予定の照明器具の数量を変更することによる増額。 ・産業廃棄物の種別、数量を現状に合わせて変更することによる減額。 ・交通誘導員をその他の安全対策（カラーコーン区画等）へ変更することによる減額。
58	配水管改良工事（R7_その2）	箕面市　百楽荘３丁目　地内他	土木工事	配水管布設 仕切弁設置 給水連絡工事 舗装本復旧 消火栓取付工事	（株）仲野商店	令和7年5月26日	令和8年5月29日	121,770,000	143,625,900	以下を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。 舗装本復旧工事について道路管理者との舗装面積立会の結果、当初設計から舗装面積が増となった。 また安全費について、1工区は所轄警察より交通対策の迂回路について指導を受けたことにより交通誘導員数が増となった。 さらに2工区は所轄警察より交通対策の迂回路について指導を受けたことに加えて、他企業埋設物と撤去管が近接していたことにより日当たり施工量が減ったことにより交通誘導員数が増となった。
65	船場西送配水管改良工事(R7)	箕面市　船場西3丁目　地内	土木工事	送水管布設DIP（GX型）Φ300mm 配水管布設DIP（GX型）Φ400mm 仕切弁設置Φ300㎜～400mm 空気弁設置Φ25㎜～75㎜ 舗装本復旧工事	（株）石川工業	令和7年5月28日	令和8年3月10日	125,400,000	131,510,500	本変更は、本管布設工事について、当該施工場所は地下埋設物が錯綜していたことから調査堀り数が増となったこと、舗装本復旧について、道路管理者の指示により舗装本復旧範囲が増となったこと、安全費について、所轄警察より交通対策の迂回路について指導を受けたことから交通誘導員数が増となったことにより、増額の変更を行うもの。
112	北芝住宅Ｅ棟等外壁改修工事	箕面市　萱野　地内	建築工事	直接仮設工事　　一式 防水改修工事　　一式 外壁改修工事　　一式 建具改修工事　　一式 塗装改修工事　　一式 発生材処分費　　一式	北大阪木材（株）	令和7年6月26日	令和7年12月15日	25,740,000	33,000,000	外壁調査の結果から改修面積が増加すること、物置の屋根の劣化に伴い、塗膜防水を追加となること、交通誘導員の人数が変更となることから増額の変更を行うもの。
126	如意谷住宅A・B棟外壁改修工事	箕面市　如意谷　地内	建築工事	Ａ棟外壁改修工事　　一式 Ｂ棟外壁改修工事　　一式 外構部改修工事　　一式	（株）新生建工　箕面支店	令和7年7月2日	令和8年2月27日	57,090,000	59,368,100	本変更は、以下の内容を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。 ・外壁調査の結果、改修方法、改修面積を変更することによる増額。 ・居住者の安全対策を再検討し、階段手摺の撤去、再取付を取り止めることによる減額。 ・外壁改修工事にともなう網戸脱着不可のため、網戸更新を追加することによる増額。

契約番号	工事の名称	場所	業種	概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額（税込）	変更後の契約金額（税込）	変更理由等
147	都市計画道路国文都市４号線道路改良工事　その５	箕面市大字粟生間谷地内	土木工事	道路土工　　一式 法面工　　一式 排水構造物工　　一式 縁石工　　一式 舗装工　　一式 防護柵工　　一式 道路付属施設工　一式 構造物撤去工　　一式 樹木伐採工　　一式 仮設工　　一式	（株）大金建設	令和7年7月11日	令和8年6月30日	124,960,000	132,785,400	雨水排水処理について、現地状況を踏まえ水路工を追加するとともに、施工影響範囲の精査した結果、樹木伐採工の変更により増額変更するものです。
152	汚水本管補修工事	箕面市　新稲１丁目　地内他	土木工事	管きょ補修工（汚水）８６箇所 モルタル等除去工　　１箇所 木根・パッキン除去工　６箇所 取付管突出処理工　　７箇所	（株）津賀建設	令和7年7月16日	令和7年11月28日	19,426,000	19,941,900	本変更は道路使用許可申請の際に箕面警察と協議の結果、交通量や交差点が関わる等の要因を考慮し 安全を期すために交通誘導員を増員するもの。 また事前調査の結果、補修工事の事前処理であるモルタル等除去工を一箇所追加するもの。
180	下水道施設人孔蓋取替工事	箕面市 小野原西３丁目他地内	土木工事	人孔蓋取替工（汚水）　８９箇所 人孔蓋取替工（雨水）　４４箇所 舗装工　　１式	（株）江川組	令和7年7月31日	令和8年1月30日	44,055,000	47,581,600	本変更は、箕面警察と協議の結果、道路使用許可条件により交通誘導の配置数を減工する。 また、道路管理室と協議の結果、舗装本復旧面積を増工する変更を行うもの。
184	ベンチ設置工事（R7）	箕面市内　全域	土木工事	ベンチ設置工事　一式	（株）五栄建設	令和7年8月4日	令和7年12月12日	8,030,000	8,512,350	ベンチ設置工事において、ベンチの設置箇所が増え、また設置箇所の変更によりグレーチング蓋が必要となったため、増額変更を行うもの。
202	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（その６）	箕面市　栗生間谷、箕面市船場東　一丁目　地内	土木工事	道路復旧工事　一式	（株）西川組	令和7年8月22日	令和8年6月30日	24,763,200	34,672,000	・道路管理者（大阪府）と協議の結果、国道４２３号本線の照明を移設及び追加する必要が生じたため、工事費を変更するもの。 ・国道423号本線北行きの歩道において、歩道の復旧形態について道路管理者協議が整ったため、歩道復旧工事を追加することから増額の変更を行うもの。 ・箕面船場阪大前駅前の国道423号側道南行き歩道において、身障者用停車施設のスロープ形態について道路管理者協議が整ったため、スロープ設置工事を追加するもの。
219	箕面船場阪大前駅附帯設備等工事	箕面市船場東地内	建築工事	建築工事　一式 電気設備工事　一式	西川建設（株）	令和7年9月1日	令和8年3月31日	48,950,000	63,369,900	関係者（北大阪急行電鉄(株)）との協議により調査範囲が減少した一方で、漏水調査の結果から、漏水箇所が当初計画より増加したため、工事費を増額変更するもの。
232	公園トイレ更新工事その2（瀬川南公園･間谷西公園･外院公園）屋外附帯工事	箕面市瀬川地内他	建築工事	公園トイレ更新工事　一式	城下工務店（有）	令和7年9月4日	令和8年1月30日	11,179,300	11,891,000	既設トイレの撤去に伴い、土砂流出防止のため土留め等の外構工事を追加したことに伴い、増額の変更を行うもの。また汚水配管の敷設時に防火水槽の配管との干渉が判明したため、配管ルートの迂回工事を追加したこと等に伴い、増額の変更を行うもの。
233	石澄橋2号橋耐震補強工事	箕面市瀬川１丁目地内	土木工事	橋梁付属物工　　一式 仮設工　　一式	（株）ハルマ	令和7年9月5日	令和8年3月10日	14,953,400	14,986,400	警察との協議結果により片側交互通行となったため、現地状況からコンクリートポンプ車を小型に指定したため、増額の変更を行うもの。
245	避難所用防災倉庫設置工事	箕面市栗生新家地内他	建築工事	防災倉庫設置工事　一式	北摂瓦斯（株）	令和7年9月12日	令和8年2月27日	35,904,000	37,357,100	管理を容易にし災害時に倉庫の解錠を確実に行えるよう、設置した倉庫７８基の鍵を１種類に統一するため、錠前の交換作業を追加することから増額の変更を行うもの
247	市道小野原豊中線他　舗装補修工事	箕面市　小野原西３丁目　地内他	ほ装工事	舗装補修工事　一式	（株）三原舗道	令和7年9月16日	令和7年12月15日	24,068,000	26,840,000	本変更は、工事発注後の現地路面の再調査を行い、市道小野原豊中線における舗装補修面積及びそれに伴う区画線工の増工等と、市道稲萱野千里川線における舗装補修面積の減工等を差し引いた結果、増額の変更を行うもの。
255	西小路高橋耐震補強工事	西小路１丁目・新稲３丁目地内	土木工事	工場製作工　　一式 橋梁付属物工　一式 現場塗装工　　一式 仮設工事　　一式	直進土木工業（株）	令和7年9月18日	令和8年6月30日	18,496,500	19,947,400	本変更は、現地調査の結果、水道管支持金具が補強部材に干渉することが判明し、支持金具の取替が生じたこと等やクリーンルームを追加し水管橋の取付金具の変更したことなどにより増額変更するものです。
270	箕面市立病院吸収式冷温水機整備工事	箕面市萱野地内	管設備工事	吸収式冷温水機整備工事　一式	川重冷熱工業（株）　西日本支社	令和7年10月3日	令和8年7月31日	15,400,000	20,006,800	当工事における薬品洗浄作業中に伝熱管の損傷が見つかり、修復及び他の伝熱管全数の内部探傷検査、吸収液の再生・調整作業などが追加で発生することから、増額の変更を行うもの。

契約番号	工事の名称	場所	業種	概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額（税込）	変更後の契約金額（税込）	変更理由等
271	市道中央線道路安全対策工事その４(R7)	箕面市桜ヶ丘1丁目地内他	ほ装工事	舗装工　　１式 付帯構造物　　１式 区画線工　　１式 構造物撤去工　　１式	東西道路（株）	令和7年10月6日	令和8年3月24日	46,057,000	50,693,500	警察協議により交通整理員が増工したため、また、伐根等により生じた既設構造物の形状変更等や近隣店舗等との調整により、歩道境界ブロックの設置内容に変更が生じたため、差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
276	箕面市公園防犯カメラ更新工事	箕面市地内	電気設備工事	公園防犯カメラ更新工事 一式	（有）トップス	令和7年10月10日	令和8年2月27日	24,200,000	24,244,000	関電柱への防犯カメラの共架にあたり、共架申請が必要となったため、申請作業を追加したことに伴い、増額変更を行うもの。
284	下水道管路（地震対策）更生工事	箕面市 石丸3丁目他　地内	土木工事	管きょ更生工（汚水・自立管）一式 宮きょ更生工（雨水・自立管）一式	（株）石川工業	令和7年10月17日	令和8年3月27日	88,842,600	91,015,100	施工前管渠内調査（汚水、雨水）において、調査の結果、取付管の突出、モルタル付着、木根侵入数の増加が確認されたことに伴い、施工前処理工を増工すること、また、交通誘導警備員について、警察協議の結果、配置数を増工することによる増額の変更を行うもの。
286	下水道管路更生工事	箕面市 半町４丁目他　地内	土木工事	管きょ更生工（汚水・自立管） Φ200mm　L＝22.55m　L'＝21.65m Φ250mm　L＝393.29m　L'＝372.29m Φ300mm　L＝14.40m　L'＝13.50m 管きょ更生工（雨水・自立管） Φ450mm　L＝31.00m　L'＝30.10m	上田良建設（株）	令和7年10月21日	令和8年3月27日	70,218,500	72,590,100	工前管渠内調査（汚水、雨水）において、調査の結果、取付管の突出、モルタル付着数の増加が確認されたことに伴い、施工前処理工を増工すること、また、路線番号5378において、管径がφ300㎜であることが判明したため、これに変更すること。 交通誘導警備員について、警察協議の結果、配置数を増工することによる変更を行うもの。
290	ベンチ設置工事その２（R7）	箕面市内　全域	土木工事	ベンチ設置工事　一式	（株）ライズ	令和7年10月27日	令和8年2月27日	4,620,000	4,818,000	ベンチ設置工事において、横断防止柵の設置箇所及び交通整理員が増えたので、増額変更するもの。
301	箕面今宮線歩道拡幅工事その２	坊島３丁目地内	土木工事	道路土工　　１式 舗装工　　１式 排水構造物工　　１式 防護柵工　　１式 縁石工　　１式 道路付属施設工　１式 区画線工　　１式 構造物撤去工　　１式 仮設工　　１式	（株）大金建設	令和7年11月14日	令和8年2月27日	8,767,000	10,340,000	警察等との協議結果により交通誘導員が増員となったことや現場着手に伴う現地測量の結果、当初想定外の材料変更（側溝等）が生じたため、増額変更を行うもの。
304	（仮称）消防分署中部拠点整備に伴う外構工事（その１）	箕面市今宮地内	建築工事	外構工事　一式	北大阪木材（株）	令和7年11月21日	令和8年3月31日	19,382,000	21,888,900	電気関係の基礎工事の追加、協議による工事内容の追加が生じたため、増額変更を行うもの。
307	市道箕面今宮線通路橋等撤去工事	箕面市箕面４丁目他地内	土木工事	構造物撤去工　一式	（株）ケーズコントラクト	令和7年11月27日	令和8年2月27日	4,070,000	4,364,800	敷鉄板などの仮設材について、沿道地権者との協議結果により、一定期間の恒常的な設置が必要となったため、増額変更するもの。
309	コミュニティセンター東小会館外壁改修工事	箕面市　栗生間谷西 地内	建築工事	コミュニティセンター東小会館外壁改修工事一式 ・直接仮設工事 ・防水改修工事 ・外壁改修工事 ・塗装工事 ・撤去工事 ・石綿調査 ・産廃処分	（株）宗研工業	令和7年12月1日	令和8年3月10日	6,765,000	7,470,100	本外壁調査の結果、改修方法、改修面積を変更することによる増額、軒裏の塗装仕様について、仕上塗材の膨れの発生防止を考慮し、仕様を変更することによる減額を差し引きした結果、増額の変更を行うもの。
310	当対池公園リニューアル工事その1	箕面市　萱野2丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	上田良建設（株）	令和7年12月2日	令和8年3月27日	12,392,600	12,394,800	既設滑り台基礎の撤去数量が想定よりも増加したことに伴い、増額変更するもの。
310	当対池公園リニューアル工事その2	箕面市　萱野2丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	上田良建設（株）	令和7年12月2日	令和8年3月27日	15,173,400	15,578,200	既設の砂場やベンチの基礎の撤去数量が想定よりも増加したことや、地元との協議が整ったことにより、座板ベンチを追加したこと等に伴い、増額変更するもの。
319	阿比太公園リニューアル工事その１	箕面市　桜ヶ丘１丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	小畑建工（株）	令和7年12月15日	令和8年3月27日	18,607,600	18,590,000	ブランコ基礎の数量が増加したことに伴う増額と、合算工事の阿比太公園リニューアル工事その２の増額変更に伴う、本工事の諸経費の減額の結果、減額の変更を行うもの。
319	阿比太公園リニューアル工事その2	箕面市　桜ヶ丘１丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	小畑建工（株）	令和7年12月15日	令和8年3月27日	4,602,400	5,518,700	地元自治会の要望などにより当初想定していなかったグラウンド整備に伴い、増額の変更を行うもの。
322	桜南公園リニューアル工事その1	箕面市　桜5丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	山村組	令和7年12月17日	令和8年3月27日	17,635,200	17,623,100	ブランコ基礎数量が増加したこと等に伴う増額と、合算工事の桜南公園リニューアル工事その２の増額変更に伴う、本工事の諸経費の減額の結果、減額変更するものです。
322	桜南公園リニューアル工事その2	箕面市　桜5丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	山村組	令和7年12月17日	令和8年3月27日	10,579,800	12,094,900	地元との協議が整ったことにより健康遊戯施設の設置や公園内の支障木伐採を追加したこと等に伴い、増額変更するものです。

契約番号	工事の名称	場所	業種	概要	契約業者名	契約開始日	契約終了日	契約金額（税込）	変更後の契約金額（税込）	変更理由等
323	青松園連絡管布設工事(R7)	箕面市　栗生外院6丁目　地内他	土木工事	配水管布設DIP(GX形)φ300㎜　L＝238.3m 仕切弁設置φ300㎜　N＝1基 地下式双口消火栓　N＝1基	（株）西川組	令和7年12月18日	令和8年6月30日	24,904,000	24,682,900	隣接する道路工事と調整した結果、施工延長が1.5m減になったことにより、使用材料が減となった。また、当初想定に比べて日進捗が大きくなったことにより、交通誘導員が減となった。よって金額の変更を行うもの。
330	彩都区画30号緑地舗装復旧工事	箕面市彩都粟生北1丁目地内	ほ装工事	緑道舗装復旧工　1式 歩道舗装復旧工　1式	イケモトコーポレーション（株）	令和7年12月24日	令和8年3月10日	8,107,000	8,957,300	現地を再確認した結果、当初想定していなかった既設の車止め工の再設置が必要になったことや、植栽した高木を支えるための支柱の設置を追加したこと等に伴い、増額の変更を行うもの。
333	市道箕面五月山線舗装補修工事	箕面市　箕面　地内他	ほ装工事	舗装補修工事　一式	（株）松井組	令和7年12月25日	令和8年3月10日	8,008,000	10,139,800	工事発注後の現地路面の再調査を行い、舗装補修面積及びそれに伴う区画線工の増工と、既設舗装の一部が厚く処分量が増加したため、増額の変更を行うもの。
334	市道小野原中村線他舗装補修工事	箕面市　栗生間谷西１丁目地内他	ほ装工事	舗装補修工事　一式	（株）三明	令和7年12月25日	令和8年3月10日	18,810,000	18,911,200	工事発注後の現地路面の再調査により、市道小野原中村線における舗装補修面積の増工と市道牧落公園線における舗装補修面積の減工等を差し引いた結果、増額の変更を行うもの。
336	通学路安全対策工事（R7）	箕面市内	土木工事	道路改良工事 舗装工　一式 防護柵工　一式 区画線工　一式 道路付属施設工　一式 仮設工　一式	（株）白石組	令和8年1月8日	令和8年3月27日	6,050,000	6,312,000	関係機関や地元要望を踏まえて協議を重ねた結果、対策内容や対策箇所に変更が生じたため、精算処理を行うものです。 なお、この変更により契約金額を増額するもの。
345	箕面西北公園リニューアル工事	箕面市　箕面８丁目　地内	土木工事	公園工事　一式	箕面土建（株）	令和8年1月20日	令和8年3月27日	4,345,000	5,559,400	既設構造物の基礎撤去数量が当初の見込みを下回ったことによる減額と、地元との協議が整ったことにより、下草・樹木の除草、伐採を追加したこと等による増額の結果、増額変更するもの。
359	萱野東西線他周辺整備工事	箕面市坊島３丁目他	土木工事	道路土工　一式 舗装工　一式 防護柵工　一式 排水構造物工　一式	（株）五栄建設	令和8年2月17日	令和8年6月12日	14,490,300	15,477,000	警察協議により交通誘導警備員を増員したこと及び現地再精査の結果、管理柵設置工等 の設計数量に変更が生じたため、増額変更するもの。